



2014- 2015-2016
ENVANTER BİLGİLERİ

AÇIKLAMA	2014	2015	2016
KÖY SAYISI	101	101	101
BAĞLI SAYISI	2	2	2
KÖY NUFUS TOPLAMI (2015 TÜİK)	13.926	12.990	12.262
KÖY NÜFUSUNUN İL KIRSAL NUFUSUNA ORANI (12.262/139.342)	%9,3	%8,7	%8,7
KÖY NÜFUSUNUN İLÇE NUFUSUNA ORANI (12.262/32.669)	%40	%39	37,5
ŞEBEKELİ İÇME SUYU OLAN KÖY SAYISI	101	101	101
ŞEBEKELİ İÇME SUYU OLMAYAN KÖY SAYISI	0	0	0
ŞEBEKELİ İÇME SUYU OLAN BAĞLI SAYISI	2	2	2
ŞEBEKELİ İÇME SUYU OLMAYAN BAĞLI SAYISI	0	0	0
KANALİZASYONU OLAN KÖY SAYISI	74	75	77
KANALİZASYONU OLMAYAN KÖY SAYISI	27	26	24
BETON PARKE OLAN KÖY SAYISI	33	49	51
BETON PARKE OLMAYAN KÖY SAYISI	68	52	50
I.VE II. DERECE YOL AĞI TOPLAMI	509	509	509
ASFALT ORANI	%54,7	%56,3	%57,3
SULANAN ARAZİ	1.830	1.878	1.968
SULANABİLİR ARAZİ TOPLAMI	43.350	43.350	43.350
SULANABİLİR TARIM ARAZİSİNİN İL GENELİNE ORANI (43.350/208.000 (ha))	%21	%21	%21
SULAMA TESİSİ TOPLAMI	29	34	37
İL ÖZEL İDARESİNCE SULANAN ARAZİ YÜZDESİ	%4,2	%4,3	%4,5



2016 YILI YATIRIM PROGRAM İÇMALİ

İŞİN ADI	MİKTARI	BİTEN	DEVAM EDEN	BAŞLANM AYAN	ÖDENEK (TL)
İÇME SUYU	28		3	25	1.287.500,00
KANALİZASYON TESİSİ	6	2		4	315.000,00
BETON PARKE TAŞI	26	8	3	15	1.487.500,00
1.KAT ASFALT	18,20 km	-	6,70 km	11,50 km	2.127.209,20
2.KAT ASFALT	23,00 km	-	9,00 km	14,00 km	
STABİLİZE KAPLAMA	13,00 km	-	-	13,00 km	190.000,00
SANAT YAPISI	2	1	-	1	50.000,00
SULAMA TESİSİ	6	-	2	4	2.610.000,00
ÇOCUK OYUN GRUBU	8	-	-	8	60.000,00
KÖY YATIRIMLARI TOPLAMI	79	8	11	60	8.127.209,20
MİLLİ EĞİTİM MÜD.	8	-	3	5	7.971.370,00
DİĞER KAMU YATIRIMLARI TOPLAMI	1			1	7.971.370,00
TÜM YATIRIMLAR TOPLAMI	87	8	14	61	16.098.579,20



2016 YILI İÇME SUYU PROGRAMI

NO	KÖY	İŞİN MAHİYETİ	İŞİN DURUMU
1	KÜÇÜKDONA 2015	İSALE HATTI-TERFİ BİNASI-TERFİ HATTI-ENH	DEVAM EDİYOR.
2	KALINKAYA 2015	DEPO	DEVAM EDİYOR
3	İMAT 2015	TERFİ HATTI-TARFİ BİNASI ONARIMI	DEVAM EDİYOR
4	BÜYÜKDONA 2015	İSALE HATTI	BAŞLANMADI (SU KAYNAĞINDA ÇALIŞMA YAPILACAK, UYGULAMASI 2016 YILINDA YAPILACAK)
5	SOĞUCAK 2015	İSALE HATTI	SU KAYNAĞINDA ÇALIŞMA YAPILDI, İNŞAAT UYGULAMASI 2016 YILINDA YAPILACAK)
6	BELPINAR	DEPO	BAŞLANMADI
7	SANCI	DEPO	BAŞLANMADI
8	ALACAHÖYÜK	DEPO	BAŞLANMADI
9	ÇELEBİBAĞ	DEPO	BAŞLANMADI
10	KUZKIŞLA (köydes)	TERFİ BİNASI, ENH, POMPA, İSALE HATTI	BAŞLANMADI
11	ALTINTAŞ (köydes)	İSALE HATTI	BAŞLANMADI
12	KARGIN (köydes)	50 M3 DEPO, TERFİ BİNASI, POMPA	BAŞLANMADI
13	BOZDOĞAN (köydes)	DEPO TADİLATI	BAŞLANMADI
14	KICILI (köydes)	DEPO TADİLATI	BAŞLANMADI
15	KÜLAH (köydes)	DEPO TADİLATI	BAŞLANMADI
16	KIZILLI (köydes)	50 M3 DEPO	BAŞLANMADI
17	ONBAŞILAR (Ek)	İSALE HATTI	BAŞLANMADI
18	DEDEPINARI- ERENLER (Ek)	DEPO 100 M3	BAŞLANMADI
19	BÜYÜKDONA (Ek)	DEPO 50 M3	BAŞLANMADI
20	AKPINAR (Ek)	ŞEBEKE DEĞİŞİMİ	BAŞLANMADI
21	EVCİ (Ek)	ŞEBEKE DEĞİŞİMİ	BAŞLANMADI



NO	KÖY	İŞİN MAHİYETİ	İŞİN DURUMU
22	SARISÜLEYMAN (Ek)	TERFİ HATTI YENİLEME	BAŞLANMADI
23	AKÇİÇEK (Ek)	İSALE HATTI	BAŞLANMADI
24	DEĞİRMENÖNÜ (Ek)	ENH, TERFİ BİNASI ONARIMI, DEPO ONARIMI	BAŞLANMADI
25	GÜLDERESİ (Ek)	İSALE HATTI	BAŞLANMADI
26	ESKİYAPAR (Ek)	İSALE HATTI	BAŞLANMADI
27	ÜNALAN (Ek)	ŞEBEKE DEĞİŞİMİ	BAŞLANMADI
28	SİNCAN (Ek)	DEPO 50 M3	BAŞLANMADI

2016 YILI KANALİZASYON PROGRAMI

NO	KÖY	İŞİN MAHİYETİ	İŞİN DURUMU
1	GERDEKKAYA	KANALİZASYON + FOSEPTİK	BİTTİ
2	ÖRÜKAYA	KANALİZASYON + FOSEPTİK	BİTTİ
3	ÇIKHASAN (Ek)	KANALİZASYON + FOSEPTİK	BAŞLANMADI
4	KÜÇÜKHİRKA (Ek)	FOSEPTİK	BAŞLANMADI
5	SARISÜLEYMAN (Ek)	KANALİZASYON İLAVE	BAŞLANMADI
6	KUYLUŞ (Ek)	KANALİZASYON İLAVE	BAŞLANMADI



2016 YILI BETON PARKE PROGRAMI

NO	KÖY	M2	İŞİN DURUMU
1	ALACAHÖYÜK KÖYÜ	2.000,00	BİTTİ.
2	BELPINAR KÖYÜ	2.000,00	İŞE BAŞLANDI.
3	BOĞAZIÇI KÖYÜ	2.000,00	BİTTİ.
4	BY.HIRKA KÖYÜ	2.000,00	BİTTİ.
5	BOZDOĞAN	2.000,00	BİTTİ.
6	ÇATALKAYA	2.000,00	BİTTİ.
7	ÇOPRAŞIK KÖYÜ	2.000,00	BİTTİ.
8	GAZİPAŞA KÖYÜ	2.000,00	İŞE BAŞLANDI.
9	İBRAHİM KÖYÜ	2.000,00	BİTTİ.
10	İSMAİLLİ KÖYÜ	2.000,00	İŞE BAŞLANDI.
11	SULTANKÖY KÖYÜ	2.000,00	BİTTİ.
12	BEŞİKTEPE (EK BÜTÇE)	2.000,00	HAZIRLIK AŞAMASINDA.
13	BOLATÇIK (EK BÜTÇE)	3.000,00	HAZIRLIK AŞAMASINDA.
14	ÇATAK (EK BÜTÇE)	1.000,00	HAZIRLIK AŞAMASINDA.
15	ÇETEDERESİ (EK BÜTÇE)	2.000,00	HAZIRLIK AŞAMASINDA.
16	DEDEPINAR (EK BÜTÇE)	3.000,00	HAZIRLIK AŞAMASINDA.
17	TUTLUCA (EK BÜTÇE)	2.000,00	HAZIRLIK AŞAMASINDA.
18	EREN (EK BÜTÇE)	2.000,00	HAZIRLIK AŞAMASINDA.
19	KARAMAHMUT (EK BÜTÇE)	2.000,00	HAZIRLIK AŞAMASINDA.
20	KİLLİK (EK BÜTÇE)	2.000,00	HAZIRLIK AŞAMASINDA.
21	KOYUNOĞLU (EK BÜTÇE)	1.200,00	HAZIRLIK AŞAMASINDA.
22	MİYANE SULTAN (EK BÜTÇE)	2.000,00	HAZIRLIK AŞAMASINDA.
23	SULUDERE (EK BÜTÇE)	2.000,00	HAZIRLIK AŞAMASINDA.
24	TUTAŞ (EK BÜTÇE)	2.500,00	HAZIRLIK AŞAMASINDA.
25	YEŞİLYURT (EK BÜTÇE)	2.000,00	HAZIRLIK AŞAMASINDA.
26	ÖRÜKAYA (KÖYDES)	3.200,00	HAZIRLIK AŞAMASINDA.



2016 YILI ASFALT PROGRAMI

NO	KÖY	1.KAT (km)	2.KAT (km)	İŞİN DURUMU
1	BEŞİKTEPE-GERDEKKAYA GRUP YOLU	6,70		BAŞLANDI.
2	EREN-DEDEPINAR GRUP YOLU		2,50	BAŞLANDI.
3	ÇOPRAŞIK KÖY YOLU		0,50	BAŞLANDI.
4	BOĞAZIÇI KÖY YOLU		3,00	BAŞLANDI.
5	BY. HIRKA GRUP YOLU		3,00	BAŞLANDI.
6	ALTINTAŞ KÖY YOLU	3,00		İhale sürecinde
7	KÜRKÇÜ-BÜYÜKODONA GRUP YOLU(EK PROGRAM)	4,50		HAZIRLIK AŞAMASINDA
8	KÜRE-KOYUNOĞLU-MAZIBAŞI GRUP YOLU(EK PROGRAM)	3,00		HAZIRLIK AŞAMASINDA
9	EREN KÖY YOLU(EK PROGRAM)		2,50	HAZIRLIK AŞAMASINDA
10	BOLATÇIK-BALÇIKHİSAR-İSMAİLLİ GRUP YOLU(EK PROGRAM)		5,00	HAZIRLIK AŞAMASINDA
11	ÇAL-KEŞLİK GRUP YOLU(EK PROGRAM)		4,00	HAZIRLIK AŞAMASINDA
12	BALÇIKHİSAR-İSMAİLLİ GRUP YOLU(EK PROGRAM)	0,50		HAZIRLIK AŞAMASINDA
13	BOLATÇIK GRUP YOLU (EK PROGRAM)	0,50	2,50	HAZIRLIK AŞAMASINDA
	TOPLAM	18,20	23,00	

2016 YILI STABİLİZE KAPLAMA PROGRAMI

NO	KÖY	YAPILACAK İŞ	İŞİN DURUMU
1	ÇATALKAYA-KARNIKARA-GÜLDERESİ	STABİLİZE KAPLAMA	HAZIRLIK AŞAMASINDA

2016 YILI SANAT YAPISI PROGRAMI

NO	KÖY	YAPILACAK İŞ	İŞİN DURUMU
1	AKÇAKÖY	MENFEZ YAPIMI	BİTTİ
2	BY.HIRKA	BETON KANAL	HAZIRLIK AŞAMASINDA



2016 YILI TARIMSAL SULAMA PROGRAMI

NO	KÖY	YAPILACAK İŞ	İŞİN DURUMU
1	GERDEKKAYA	MEVCUT GÖLETTEN YAĞMURLAMA DAMLA SULAMA TESİSİ YAPIM İŞİ	DEVAM EDİYOR
2	SİNCAN	MEVCUT GÖLETTEN YAĞMURLAMA DAMLA SULAMA TESİSİ YAPIM İŞİ	DEVAM EDİYOR
3	KALECİK KAYA (2015)	GÖLET YAPIM İŞİ	BAŞLANMADI (Gölet temel sondajı tamamlandıktan sonra projesi hazırlandı Kamulaştırma çalışmaları devam ediyor.)
4	GÜLLÜK	SULAMA SUYU SONDAJİ AÇILMASI	BAŞLANMADI
5	ÇATALKAYA	YER ÜSTÜ SULAMA TESİSİ	BAŞLANMADI
6	YENİKÖY	SULAMA HAVUZU	BAŞLANMADI

2016 ÇOCUK OYUN GRUBU

NO	KÖY	İŞİN DURUMU
1	AKÇAKÖY	BAŞLANMADI
2	AKPINAR	BAŞLANMADI
3	YEŞİLYURT	BAŞLANMADI
4	KÜLAH KÖYÜ	BAŞLANMADI
5	HARHAR KÖYÜ	BAŞLANMADI
6	KICILI KÖYÜ	BAŞLANMADI
7	BEŞİKTEPE KÖYÜ	BAŞLANMADI
8	KARAÇAL KÖYÜ	BAŞLANMADI



2016 YILI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PROGRAMI

NO	OKUL ADI	İŞİN MAHİYETİ	İŞİN DURUMU
1	ALACA İMAM HATİP LİSESİ 24 DERSLİK	YENİ BİNA	BAŞLANMADI
2	ALACA ŞEHİT NEDİM TUĞALTAY ANADOLU LİSESİ	ONARIM	DEVAM EDİYOR
3	ALACA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ	ONARIM	DEVAM EDİYOR
4	ALACA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ	ONARIM	DEVAM EDİYOR
5	ALACA FATİH ORTAOKULU	ONARIM	BAŞLANMADI
6	ALACA BÜYÜKHİRKA KÖYÜ İLKOKULU	ONARIM	BAŞLANMADI
7	ALACA DEDE KARGIN İLKOKULU	ONARIM	BAŞLANMADI
8	ALACA SAKARYA ORTAOKULU	ONARIM	BAŞLANMADI