



2014 - 2015-2016
ENVANTER BİLGİLERİ

AÇIKLAMA	2014	2015	2016
KÖY SAYISI	14	14	14
BAĞLI SAYISI	0	0	0
KÖY NUFUS TOPLAMI (2015 TÜİK)	2.959	2.774	2.651
KÖY NÜFUSUNUN İL KIRSAL NUFUSUNA ORANI (2.651/139.342)	%2,0	%1,8	%1,9
KÖY NÜFUSUNUN İLÇE NUFUSUNA ORANI (2.651/3.867)	%68	%68	%68,5
ŞEBEKELİ İÇME SUYU OLAN KÖY SAYISI	14	14	14
ŞEBEKELİ İÇME SUYU OLMAYAN KÖY SAYISI	0	0	0
ŞEBEKELİ İÇME SUYU OLAN BAĞLI SAYISI	-	-	-
ŞEBEKELİ İÇME SUYU OLMAYAN BAĞLI SAYISI	-	-	-
KANALİZASYONU OLAN KÖY SAYISI	11	12	12
KANALİZASYONU OLMAYAN KÖY SAYISI	3	2	2
BETON PARKE OLAN KÖY SAYISI	10	11	11
BETON PARKE OLMAYAN KÖY SAYISI	4	3	3
I.VE II. DERECE YOL AĞI TOPLAMI	101	101	101
ASFALT ORANI	50,6	52,1	%55
SULANAN ARAZİ	190 ha	240 ha	245 ha
SULANABİLİR ARAZİ TOPLAMI	7.850 ha	7.850 ha	7.850 ha
SULANABİLİR TARIM ARAZİSİNİN İL GENELİNE ORANI (7.850/208.000 (ha))	%3,8	%3,8	%3,8
SULAMA TESİSİ TOPLAMI	1	2	2
İL ÖZEL İDARESİNCE SULANAN ARAZİ YÜZDESİ	2,41	% 3,0	% 3,1



2016 YILI YATIRIM PROGRAM İCMALİ

İŞİN ADI	MİKTARI	BİTEN	DEVAM EDEN	BAŞLANMAYAN	ÖDENEK (TL)
İÇME SUYU	5	3	1	1	525.800,000
KANALİZASYON	1			1	40.000,00
BETON PARKE TAŞI	9	-	4	5	780.000,00
SANAT YAPISI	1	-	-	1	35.000,00
1.KAT ASFALT	6,70 km	-	3,5 km	3,20 km	600.000,00
STABİLİZE KAPLAMA	5,00 km	-	-	5,00 km	83.019,95
KÖY YATIRIMLAR TOPLAMI	18	3	5	10	1.293.668,06
BOĞAZKALE HATTUŞA ÖREN YERİ KARŞILAMA MERKEZİ	1		1		618.214,12
JAPON BAHÇESİ AYDINLATMA ÇALIŞMASI YAPILMASI	1			1	50.000,00
DİĞER KAMU YATIRIMLARI TOPLAMI	2		1	1	668.214,12
TÜM YATIRIMLAR TOPLAM	20	3	6	11	1.961.882,18



2016 YILI İÇME SUYU PROGRAMI

NO	KÖY	İŞİN MAHİYETİ	İŞİN DURUMU
1	ÖRENKAYA 2015	İSALE HATTI+DEPO	DEVAM EDİYOR
2	ÇARŞICUMA, KADILITÜRK,KAYMAZ, EVCİ,YEKBAS, SARIÇİÇEK, YUKARIFINDIKLI 2015	DEPO TADİLATI	BİTTİ
3	YUKARIFINDIKLI 2015	DRENAJ+İSALE HATTI	BİTTİ
4	YENİKADILI 2015	DRENAJ+İSALE	BAŞLANMADI (MAKİNELİ DRENAJ ÇALIŞMASI2016 YILI İÇİNDE TAMAMLANACAK)
5	GÖLPINAR 2015	BİRİKTİRMEBİNASI+ENH+TERFİ HATTI	BİTTİ

2016 YILI KANALİZASYON PROGRAMI

NO	KÖY	İŞİN MAHİYETİ	İŞİN DURUMU
1	YEKBAS (Ek)	Kanalizasyon İlave	BAŞLANMADI

2016 YILI BETON PARKE PROGRAMI

NO	KÖY	m2	İŞİN DURUMU
1	EMİRLER KÖYÜ	3.500,00	İŞE BAŞLANDI.
2	KAYMAZ KÖYÜ	3.670,00	İŞE BAŞLANDI.
3	ÖRENKAYA KÖYÜ	1.670,00	İŞE BAŞLANDI.
4	YEKBAS KÖYÜ	4.350,00	İŞE BAŞLANDI.
5	ÇARŞICUMA (EK PROGRAM)	1.000,00	HAZIRLIK AŞAMASINDA.
6	EMİRLER (EK PROGRAM)	3.000,00	HAZIRLIK AŞAMASINDA.
7	EVCİ (EK PROGRAM)	2.000,00	HAZIRLIK AŞAMASINDA.
8	JAPONGÖLETİ YOLU (EK PROGRAM)	7.000,00	HAZIRLIK AŞAMASINDA.
9	YEKBAS (EK PROGRAM)	2.600,00	HAZIRLIK AŞAMASINDA.
		28.790,00	



SANAT YAPISI PROGRAMI

NO	İŞİN ADI	İŞİN MAHİYETİ	İŞİN DURUMU
1	YEKBAS(KÖYDES)	MENFEZ	HAZIRLIK AŞAMASINDA

2016 YILI ASFALT PROGRAMI

NO	KÖY	1.KAT (km)	İŞİN DURUMU
1	YENİ KADILI GRUP YOLU	3,50	DEVAM EDİYOR
2	İBİKÇAM KÖY YOLU	3,20	İHALE SÜRECİNDE
		6,70	

STABİLİZE KAPLAMA PROGRAMI

NO	İŞİN ADI	İŞİN MAHİYETİ	İŞİN DURUMU
1	ÖRENKAYA-ÇARŞICUMA (KÖYDES) 5km	STABİLİZE KAPLAMA	HAZIRLIK AŞAMASINDA

KÜLTÜR BAKANLIĞI KARŞILAMA MERKEZİ PROGRAMI

NO	İŞİN ADI	İŞİN MAHİYETİ	İŞİN DURUMU
1	BOĞAZKALE ÖREN YERİ	KARŞILAMA MERKEZİ	DEVAM EDİYOR

2016 YILI İL ÖZEL İDARESİ PROGRAMI

NO	İŞİN ADI	İŞİN MAHİYETİ	İŞİN DURUMU
1	JAPON BAHÇESİ AYDINLATMA ÇALIŞMASI YAPILMASI	ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ	BAŞLANMADI