



2014 - 2015 - 2016
ENVANTER BİLGİLERİ

AÇIKLAMA	2014	2015	2016
KÖY SAYISI	14	14	14
BAĞLI SAYISI	3	3	3
KÖY NUFUS TOPLAMI (2015 TÜİK)	3387	2959	2.679
KÖY NÜFUSUNUN İL KIRSAL NUFUSUNA ORANI (2.679/139.342)	%2,3	%2	%1,9
KÖY NÜFUSUNUN İLÇE NUFUSUNA ORANI (2.959/8.371)	%40	%36	%35
ŞEBEKELİ İÇME SUYU OLAN KÖY SAYISI	14	14	14
ŞEBEKELİ İÇME SUYU OLMAYAN KÖY SAYISI	0	0	0
ŞEBEKELİ İÇME SUYU OLAN BAĞLI SAYISI	3	3	3
ŞEBEKELİ İÇME SUYU OLMAYAN BAĞLI SAYISI	0	0	0
KANALİZASYONU OLAN KÖY SAYISI	10	12	13
KANALİZASYONU OLMAYAN KÖY SAYISI	4	2	1
BETON PARKE OLAN KÖY SAYISI	9	10	11
BETON PARKE OLMAYAN KÖY SAYISI	5	4	3
I.VE II. DERECE YOL AĞI TOPLAMI	71	71	71
ASFALT ORANI	%63,9	%63,9	569,4
SULANAN ARAZİ	361(ha)	361(ha)	361(ha)
SULANABİLİR ARAZİ TOPLAMI	3.000 (ha)	3.000 (ha)	3.000 (ha)
SULANABİLİR TARIM ARAZİSİNİN İL GENELİNE ORANI (3.000/208.000 (ha))	%1,4	%1,4	%1,4
SULAMA TESİSİ TOPLAMI	8	8	8
İL ÖZEL İDARESİNCE SULANAN ARAZİ YÜZDESİ	%12,3	%12,3	%12,3



2016 YILI YATIRIM PROGRAM İÇMALI

İŞİN ADI	MİKTARI	BİTEN	DEVAM EDEN	BAŞLANMAYAN	ÖDENEK (TL)
İÇME SUYU	3			3	230.000,00
KANALİZASYON TESİSİ	2			2	175.000,00
BETON PARKE TAŞI	6	2	-	4	240.028,20
ASFALT 1. KAT	7,9 km	-	3,9 km	4,00 km	650.000,00
ASFALT 2. KAT	9,00 km	-	-	9,00 km	215.000,00
KÖY YATIRIMLAR TOPLAMI	13	2	1	10	1.510.028,20
BİNA YAPIM VE ONARIM İŞLERİ	1	-	1		110.000,00
İNCESU KANYONU ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ	2	-	-	2	220.000,00
DİĞER KAMU YATIRIMLARI TOPLAMI	3	-	1	-	330.000,00
TÜM YATIRIMLAR TOPLAMI	16	2	2	12	1.840.028,20



2016 YILI İÇME SUYU PROGRAMI

NO	KÖY	İŞİN MAHİYETİ	İŞİN DURUMU
1	YAYLACIK 2015	İSALE HATTI	BAŞLANMADI (ŞU KAYNAĞINDA PROBLEM VAR, PROGRAMDAN ÇIKARILABİLİR.)
2	KARAHACIP	SONDAJ	DEVAM EDİYOR
3	İNCESU	ŞEBEKE DEĞİŞİMİ	DEVAM EDİYOR

2016 YILI KANALİZASYON PROGRAMI

NO	KÖY	İŞİN MAHİYETİ	İŞİN DURUMU
1	YUKARIKUYUCAK	KANALİZASYON + FOSEPTİK	BAŞLANMADI
2	SENEMOĞLU-SİRKEOĞLU MAH (Ek)	KANALİZASYON + FOSEPTİK	BAŞLANMADI

2016 YILI BETON PARKE PROGRAMI

NO	KÖY	M2	İŞİN DURUMU
1	İNCESU KÖYÜ	1.000,00	BİTTİ.
2	KIZILHAMZA KÖYÜ	1.350,00	BİTTİ.
3	BY. KIŞLA (EK BÜTÇE)	1.500,00	HAZIRLIK AŞAMASINDA
4	SALBAŞ (EK BÜTÇE)	1.000,00	HAZIRLIK AŞAMASINDA
5	BY. KIŞLA (KÖYDES)	2.350,00	HAZIRLIK AŞAMASINDA
6	CEVİZLİ (KÖYDES)	2.000,00	HAZIRLIK AŞAMASINDA
	TOPLAM	9.200,00	



2016 YILI ASFALT PROGRAMI

NO	KÖY	1.KAT (KM)	2.KAT (KM)	İŞİN DURUMU
1	KARAHACİP-BAYDIĞIN KÖY YOLU	3,90 km	-	BAŞLADI
2	SENEMOĞLU-AKYAR KÖY YOLU	4,00 km	-	İHALE SÜRECİNDE
3	KARAHACİP KÖY YOLU	-	9,00 km	İŞ DEVAM EDİYOR.
		7,90 km	9,00 km	

BİNA BAKIM VE ONARIM

NO	KÖY	İŞİN MAHİYETİ	İŞİN DURUMU
1	ORTAKÖY SAĞLIK OCAĞININ MİSAFİRHANEYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ	BİNA BAKIM VE ONARIM	DEVAM EDİYOR

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ (DİĞER) PROGRAMI

NO	PROJE ADI	İŞİN DURUMU
1	ORTAKÖY İNCESU KANYONUNDA ENGELLİ RAMPASI VE PLATFORM YAPIM İŞİ	PROJE AŞAMASINDA
2	ORTAKÖY İNCESU KANYONUNDA ÇEVRESİNDE YEREL PAZAR OLUŞTURMA YAPIM İŞİ	PROJE AŞAMASINDA
	TOPLAM	