



**T.C.  
ÇORUM  
İL ÖZEL İDARESİ**

**2017 YILI  
FAALİYET RAPORU**

## ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu'nun 41.maddesinde kamu idaresinin stratejik planlama ve performans programlarına uygun olarak yürütecekleri faaliyetler belirlenmiş performans göstergelerine, hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayarak idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde faaliyet raporu hazırlayacakları hükme bağlanmıştır.

Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun en önemli unsurlardan biri olup, idarenin harcama yetkisi verdiği ve ödenek kullanan harcama yetkililerinin mali tablolarını ve performans ölçütlerini ortaya koyan, İl Özel İdaresinin mevcut durumu ile ileriye yönelik hizmet kalitesi ve alanını daha da artıracak konulara da yer veren önemli bir çalışmadır.

2017 Yılında il özel idaresi kendi imkanları ve genel idareden sağlanan ödenekler ile, kırsaldaki bütün yerleşim birimlerini çağın gereklerine uyumlu hale getirmek ve halkın yaşam kalitesini artırmaya yönelik olmak üzere köylerde beton parke taşı döşemesi, içme suyu ve kanalizasyon tesisleri ile kırsal alanlara yönelik çalışmalara ağırlık verilmiş olup, ayrıca eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, kültür ve turizm, spor, güvenlik, tarımsal hizmetler,kırsal alanda çevre temizliği ile ağaçlandırma alanında yapmış olduğu faaliyetlerin bütünü şeffaflık ilkesi ile hesap verme sorumluluğuna dayalı bir yönetim anlayışı içerisinde gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleştirilen bu çalışmaların detayları 2017 Yılı faaliyet raporumuzda yer almakta olup, 2017 yılı çalışma döneminde Meclisimizin almış olduğu kararların ilimizin gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bulunan hizmetler olduğu inancını taşımaktayım.

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 39 maddesi gereğince hazırlanan "2017 Yılı İl Özel İdaresi Faaliyet Raporu"nu İl Genel Meclisimizin bilgilerine sunar, bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde emeği geçen başta İl Genel Meclisi Başkanı ve Üyeleri olmak üzere her kademedeki İl Özel İdaresi çalışanlarına teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.

**Necmeddin KILIÇ**  
Vali

**ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ, KIRSAL KESİMDE YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZIN YAŞAM STANDARTLARINI İYİLEŞTİRMEK ÜZERE 2017 YILINDA MAKSİMUM DÜZEYDE YATIRIMLAR GERÇEKLEŞTİRİMİŞTİR.**

**1-YOL AĞINDA BULUNAN 1. VE 2. KAT YOLLARIN STANDARTLARINI YÜKSELTMEK ÜZERE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER.**



Stratejik	Alan 2	Yerleşim Birimlerine Hizmetler	
	Amaç 1	Çevre unsurlarını içeren, kaliteli, sağlıklı, güvenli, verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş alt yapı tesisleri oluşturmak	
	Hedef 4	Yol ağında bulunan 1. ve 2.derece yolların standartlarının yükseltilmesi	
Faaliyet No	Faaliyet Tanımı	Performans Göstergesi	2017 Yılı Gerçekleştirilen Faaliyetler
2.1.4.1.	1.kat asfalt yapımı	437 km	<b>584.10 km 1. kat asfalt yol yapılmıştır.</b> 466,50 Km. İl Özel İdaresi Bütçesinden, 117,60 Km. Köydes Programı kapsamında yapılmıştır. Ayrıca; <b>12.20 Km</b> Köydes <b>0.50 Km 2. Kat Asfalt</b> çalışmaları İl Özel İdaresi Bütçesinden yapılmıştır.
2.1.4.3.	Kilit beton parke taşı yapımı	449 Ünite	<b>463 köyde Kilit Parke Taşı yapımı tamamlanmıştır.</b> 401 Köyde İl Özel İdaresi Bütçesinden, 59 Köyde Köydes programı kapsamında, 3 Köyde KHG Birliği tarafından yapılmak suretiyle (1.403.407 m2 ) kilit beton parke taşı yapılmıştır.
2.1.4.5.	Stabilize yollarda malzemeli bakım ve onarım yapımı	233,10 km	<b>233,10 km</b> İl Özel İdaresi Bütçesinden 76 köyde Stabilize yollarda malzemeli bakım ve onarım çalışmaları ile ayrıca; <b>9 Köyde 30.40 Km yol genişlemesi, 211 köyde 422 Km. Köy içi kumlama çalışmaları, 282 ayrı noktada ise makineli bakım ve onarım çalışmaları yapılmıştır.</b>
2.1.4.6.	Sanat yapısı yapımı (menfez, istinat duvarı v.b.)	10 adet	<b>55 adet Sanat yapısı tamamlanmıştır.</b> 36 adet İl Özel İdaresi Bütçesinden, 17 adet Köydes Programı kapsamında, 2 adet KHG Birliği tarafından yapımı tamamlanmıştır.
2.1.4.7.	Köprü yapımı	4 adet	<b>3 adet köprü yapımı tamamlanmıştır.</b> İl Özel İdaresi Bütçesinden yapımı tamamlanmıştır.
2.1.4.8.	Trafik işaret ve ikaz levhaları montajı	150 km	<b>340 km Trafik işaret ve ikaz levhaları montajı yapılmıştır.</b> İl Özel İdaresi Bütçesinden tamamlanmıştır.
2.1.4.11.	Asfalt bakım ve onarımların yapımı (yama)	1500 km	<b>2.090 km asfalt yama işi tamamlanmıştır.</b> İl Özel İdaresi Bütçesinden tamamlanmıştır.
	Osmancık İlçesi Adatepe Mesire Alan Yol Yapımı	2,8 Km	<b>2,8 km</b> Osmancık ilçesi Adatepe Mesire Alanı yolu yapımı İl Özel İdaresi Bütçesinden tamamlanmıştır.
	Laçın İlçesi Gölet Şelale Yolu Yapımı	2,7 Km	<b>3,2 km</b> Laçın ilçesi Gölet Şelale yolu yapımı İl Özel İdaresi Bütçesinden tamamlanmıştır.
	Uğurludağ -Aşıllıarmut - Uğurludağ Belkavak Grup Yolunun iyileştirilmesi	3 Km	<b>3,0 km</b> Uğurludağ Aşıllıarmut Belkavak grup yolunun iyileştirilmesi işi İl Özel İdaresi Bütçesinden tamamlanmıştır.
2.1.4.12.	HDPE boru alımı	380 mt	<b>3535 metre</b> HDPE boru alımı İl Özel İdaresi Bütçesinden alımı yapılmıştır.
2.1.4.14.	Asfalt plent tesisleri ile bakımevlerinin bakım ve onarımlarının yapımı	1 Adet	<b>Koparan asfalt plent</b> tesisinin bakım ve onarımı İl Özel İdaresi Bütçesinden tamamlanmıştır.



FAALİYET BİLGİLERİ	
<b>İŞİN ADI</b>	1. ve 2. kat asfalt yapımı işi
<b>SÖKTÖRÜ</b> ( Ulaşım,Sağlık,İnşaat,Tarım,Çevre,Güvenlik,Eğitim vs )	Ulaşım
<b>TÜRÜ</b> ( Mal / Hizmet / Yapım )	Yapım
<b>TOPLAM MALİYETİ</b>	47.829.857,00 ₺
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	437 km
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	590,10 km 1. kat + 12.70 km 2. kat
<b>KAYNAĞI</b> (İl Özel İdaresi/Bakanlık/İlbank/Köydes vs)	İl Özel İdaresi+Köydes+İlbank hibe
<b>FAALİYET SONUCU</b>	Asfalt yollardan faydalanan köy nüfusu % 92 seviyesine ulaştırılmıştır.







İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİNDEN YAPILAN 1. KAT ASFALT ÇALIŞMALARI			
S.NO	İLÇE	KÖY	ASFALT DÖKÜM (Km)
1	ALACA	Çatalkaya-Gülderesi-Karnıkara grup yolu	9,00
2	ALACA	By Söğütözü köy yolu	2,30
3	ALACA	Çikhasan köy yolu	4,70
4	ALACA	Miyane sultan köy yolu	4,00
5	ALACA	Değirmenönü köy yolu	4,00
6	ALACA	Yeşilyurt köy yolu	3,30
7	ALACA	Karatepe köy yolu	2,00
8	ALACA	Yeniköy köy yolu	3,10
9	ALACA	Karaçal köy yolu	3,00
10	ALACA	Körpınar köy yolu	2,40
11	ALACA	Bozdoğan köy yolu	2,00
12	ALACA	Soğucak - Ortaköy ilçe bağ.	4,50
13	ALACA	Dereyazıcı gr yolu	6,10
14	BAYAT	Cevizli	1,00
15	BAYAT	Evcı köy yolu	1,60
16	BAYAT	İleği köy yolu	1,40
17	BAYAT	Karakaya köy yolu	2,50
18	BAYAT	Falıköy-Çukuröz gr yolu	8,00
19	BAYAT	Emirşah köy yolu	3,00
20	BAYAT	Yenişihlar köy yolu	2,00
21	BAYAT	Demirciler köy yolu	2,00
22	BAYAT	Demirciler Kalınpelit gr yolu	13,00
23	BAYAT	Ayvalıca köy yolu	2,50
24	BAYAT	Beydili köy yolu	1,10
25	BOĞAZKALE	Gölpınar köy yolu	1,40
26	İSKİLİP	Çavuşoğlu köy yolu	4,20
27	İSKİLİP	Kavakköy yolu	3,40
28	İSKİLİP	Kuzuluk-Aş. Şeyhler gr	15,00
29	İSKİLİP	İkikise-Dere Seki gr yolu	10,00
30	İSKİLİP	Karaağaç	5,00
31	İSKİLİP	Güneyaluç	4,00
32	İSKİLİP	Hacıhalil	1,00
33	İSKİLİP	Karmış-Karaçukur gr yolu	8,00
34	İSKİLİP	Onaç-Ahmetce gr yolu	9,00
35	İSKİLİP	Ağcasu-Yenice gr yolu	2,20
36	MECİTÖZÜ	TCK-Kozören gr yolu	1,30
37	MECİTÖZÜ	Dağsaray	4,00
38	MECİTÖZÜ	TCK-Söğüt yolu	4,60
39	KARGI	Seki köy yolu	11,50
40	KARGI	Tepelice-Kıble köy yolu	4,60
41	KARGI	Akçataş köy yolu	5,00
42	KARGI	Bozarmut köy yolu	4,00
43	KARGI	Koyunkıran köy yolu	2,00
44	KARGI	Alioğlu-Çobankaya gr yolu	5,00
45	KARGI	Karaosmanlı köy yolu	2,00
46	KARGI	Çal köy yolu	1,00
47	KARGI	Yağcılar köy yolu	1,00
48	KARGI	Gölet köy yolu	1,00
49	KARGI	Göletdere köy yolu	1,00
50	KARGI	Çetmi köy yolu	3,60

İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİNDEN YAPILAN 1. KAT ASFALT ÇALIŞMALARI			
S.NO	İLÇE	KÖY	ASFALT DÖKÜM (Km)
51	KARGI	Cihadiye-Mehdi gr yolu	15,00
52	KARGI	Başköy-Gümüšoğlu	10,20
53	KARGI	Kabakçı-Sünlük Bayat gr yolu	22,00
54	KARGI	Gökbudak	3,20
55	KARGI	Akkaya köy yolu	7,00
56	MERKEZ	Erdek Acıpınar gr yolu	10,20
57	MERKEZ	Budakören	2,00
58	MERKEZ	Yenihayat-Evcikuzkışla yolu	6,00
59	MERKEZ	Evcioortakışla yolu	2,00
60	MERKEZ	Serban köy yolu	3,00
61	MERKEZ	Sevindikalan-Kozluca yolu	5,00
62	MERKEZ	TCK-Kadideresi- Şanlıosman-Düdüklük	4,70
63	MERKEZ	TCK-Kirazlıpınar yolu	2,00
64	MERKEZ	Gökköy-Mustafa çelebi yolu	5,50
65	MERKEZ	Hızırdede köy yolu	5,50
66	MERKEZ	Çaltıcak köy yolu	7,00
67	MERKEZ	Kavacık köy yolu	2,00
68	MERKEZ	TCK-Kayı-Kıvrıcık yolu	4,40
69	MERKEZ	Ovakarapınar-Karacaköy yolu	4,00
70	MERKEZ	Çatak-Çalyayla gr yolu	10,20
71	MERKEZ	Arpalık köy yolu	2,80
72	MERKEZ	Dutçakallı köy yolu	3,70
73	MERKEZ	Aslan köy yolu	4,10
74	MERKEZ	Kertme Karakeçili Babaoğlu köy yolu	6,00
75	MERKEZ	Tarhan Tarhankozlusu	6,00
76	MERKEZ	Atçalı-Pancarlık köy yolu	7,50
77	MERKEZ	Büğüroğlu-Mislerovacıği-Laloğlu-Şendere-	22,00
78	MERKEZ	TCK-Kınık köy yolu	5,60
79	OSMANCIK	Fındık gr yolu	6,50
80	OSMANCIK	Yağsüzen köy yolu	2,10
81	OSMANCIK	Baldıran köy yolu (Büyük mahalle TCK)	18,00
82	OSMANCIK	Çatak köy yolu	2,10
83	OSMANCIK	Ağiroğlan köy yolu	1,00
84	SUNGURLU	Asayış köy yolu	4,50
85	SUNGURLU	Beyyurdu köy yolu	5,00
86	SUNGURLU	Karacabey köy yolu	5,00
87	SUNGURLU	Şekerhacılı köy yolu	1,00
88	SUNGURLU	Kurbağalı köy yolu	3,30
89	SUNGURLU	Topuz köy yolu	6,00
90	SUNGURLU	M.Ali Çiftliği-Kalenderoğlu	5,60
91	UĞURLUDAĞ	Kç Erikli köy yolu	3,50
92	UĞURLUDAĞ	By Erikli köy yolu	3,40
93	UĞURLUDAĞ	Boztepe köy yolu	1,50
94	UĞURLUDAĞ	Resuloğlu köy yolu	6,10
<b>TOPLAM</b>			<b>466,50</b>

<b>KÖYDES BÜTÇESİNDEN YAPILAN 1. KAT ASFALT ÇALIŞMALARI</b>			
<b>S.NO</b>	<b>İLÇE</b>	<b>KÖY</b>	<b>ASFALT DÖKÜM (Km)</b>
1	ALACA	Çırçır köy yolu	4,00
2	ALACA	Çetederesi köy yolu	5,20
3	BAYAT	Yeşilçat köy yolu	4,10
4	BAYAT	Kubbeddin köy yolu	3,30
5	BOĞAZKALE	Örenkaya-Çarşıcuma gr	13,50
6	DODURGA	Akkaya köy yolu	5,30
7	İSKİLİP	Dağkıyısı-Sarakavak gr yolu	7,20
8	İSKİLİP	Yalak-Koçcağz gr yolu	7,00
9	MECİTÖZÜ	Konaç köy yolu	6,00
10	KARGI	Saraçlar	5,10
11	KARGI	Günyazı köy yolu	6,30
12	MERKEZ	Seydim-Bektaşoğlu köy yolu	8,00
13	MERKEZ	Kumçeltiği	1,60
14	MERKEZ	Cerit Öksüzler gr yolu	14,00
15	OSMANCIK	Fındıcak köy yolu	11,50
16	SUNGURLU	Oyaca-Üçoluk gr yolu	8,00
17	SUNGURLU	Yenihacılarhamı köy yolu	1,00
18	SUNGURLU	Saraycık	4,70
19	UĞURLUDAĞ	Köpeç köy yolu	1,80
<b>TOPLAM</b>			<b>117,60</b>
<b>KÖYDES BÜTÇESİNDEN YAPILAN 2. KAT ASFALT ÇALIŞMALARI</b>			
1	DODURGA	Tutuş	0,50
2	OĞUZLAR	Cevizli-Şaphane	3,20
3	ORTAKÖY	Salbaş köy yolu	2,00
4	ORTAKÖY	Kızılhamza köy yolu	2,40
5	LAÇİN	Doğanlar-Karasoku	4,10
<b>TOPLAM</b>			<b>12,20</b>
<b>İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİNDEN YAPILAN 2. KAT ASFALT ÇALIŞMALARI</b>			
1	ALACA	Haydar	0,50
<b>TOPLAM</b>			<b>0,50</b>
<b>GENEL TOPLAM:</b>			<b>12,70</b>



FAALİYET BİLGİLERİ	
<b>İŞİN ADI</b>	Kilitli beton parke taşı yapımı işi
<b>SÖKTÖRÜ</b> ( Ulaşım,Sağlık,İnşaat,Tarım,Çevre,Güvenlik,Eğitim vs )	Ulaşım
<b>TÜRÜ</b> ( Mal / Hizmet / Yapım )	Yapım ve imalat
<b>TOPLAM MALİYETİ</b>	33.618.182,76 ₺
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	449 ünite
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	463 ünite köy
<b>KAYNAĞI (İl Özel İdaresi/Bakanlık/İlbank/Köydes vs)</b>	İl Özel İdaresi+Köydes+KHGB
<b>FAALİYET SONUCU</b>	760 Köyün tamamında beton parke taşı döşenerek, köy nüfusunun % 98'inin parke taşından faydalanması sağlanmıştır.







İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİNDEN YAPIMI TAMAMLANAN KİLİT PARKE TAŞI LİSTESİ				
S.NO	İLÇE	KÖY ADI	ZEMİNDE YAPILAN ( m <sup>2</sup> )	AÇIKLAMA
1	OSMANCIK	Ağiroğlan	2.090,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
2	OSMANCIK	Akören	2.523,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
3	OSMANCIK	Ardıç	4.303,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
4	OSMANCIK	Aşağızeytin	3.126,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
5	OSMANCIK	Avlağı	2.926,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
6	OSMANCIK	Baldıran	3.000,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
7	OSMANCIK	Başpınar	4.195,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
8	OSMANCIK	Belkavak	1.500,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
9	OSMANCIK	Çampınar	5.108,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
10	OSMANCIK	Danişment	3.273,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
11	OSMANCIK	Evlık	2.020,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
12	OSMANCIK	Güvercinlik	4.500,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
13	OSMANCIK	İnal	6.387,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
14	OSMANCIK	Kargı	5.000,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
15	OSMANCIK	Kızıltepe	2.500,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
16	OSMANCIK	Konaca	6.000,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
17	OSMANCIK	Kumbaba	5.813,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
18	OSMANCIK	Kuzhayat	2.089,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
19	OSMANCIK	Ovacıksuyu	3.208,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
20	OSMANCIK	Sarpunkavak	2.500,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
21	OSMANCIK	Sütlüce	2.895,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
22	OSMANCIK	Umaç	3.172,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
23	OSMANCIK	Yağsiyen	3.500,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
24	OSMANCIK	Yaylabası	5.000,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
25	DODURGA	Akkaya	1.639,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
26	DODURGA	Alpagut	3.796,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
27	DODURGA	Berk	4.039,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
28	DODURGA	Çiftlikköy	3.019,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
29	DODURGA	Kuyucak	2.868,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
30	DODURGA	M.D. Tekkesi	3.565,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
31	DODURGA	Tutuş	3.446,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
32	LAÇIN	Gökgözler	6.735,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
33	LAÇIN	Narlı	5.138,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
34	MERKEZ	Serban	3.250,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
35	MERKEZ	Kumçeltiği	3.145,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
36	MERKEZ	Koparan	3.249,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
37	KARGI	Abdullah	1.669,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
38	KARGI	Akçataş	1.479,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
39	KARGI	Akkaya	2.000,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
40	KARGI	Akkese	3.944,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
41	KARGI	Alioğlu	541,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
42	KARGI	Arık	3.667,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
43	KARGI	Bademce	1.970,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
44	KARGI	Başköy	3.968,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
45	KARGI	Bayat	1.582,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
46	KARGI	Beygircioğlu	3.266,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
47	KARGI	Bozarmut	1.504,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
48	KARGI	Çakırlar	3.956,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
49	KARGI	Çal	3.048,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
50	KARGI	Çeltiközü	3.076,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ



İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİNDEN YAPIMI TAMAMLANAN KİLİT PARKE TAŞI LİSTESİ				
S.NO	İLÇE	KÖY ADI	ZEMİNDE YAPILAN ( m <sup>2</sup> )	AÇIKLAMA
51	KARGI	Çetmi	2.132,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
52	KARGI	Çobankaya	3.012,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
53	KARGI	Çobanlar	2.002,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
54	KARGI	Çukuraluç	3.155,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
55	KARGI	Demirören	814,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
56	KARGI	Gökbudak	1.095,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
57	KARGI	Gökçedoğan	3.675,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
58	KARGI	Gölet	1.995,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
59	KARGI	Göletdere	2.200,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
60	KARGI	Gümüšoğlu	1.967,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
61	KARGI	Güney	3.289,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
62	KARGI	Günyazı	5.299,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
63	KARGI	Hacıhamza	6.543,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
64	KARGI	Hacıveli	2.036,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
65	KARGI	Halılar	3.833,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
66	KARGI	İnceçay	1.936,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
67	KARGI	Kabakçı	3.066,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
68	KARGI	Karaboya	1.548,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
69	KARGI	Karaosmanlı	957,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
70	KARGI	Kavakçayı	2.087,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
71	KARGI	Köprübaşı	2.042,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
72	KARGI	Maksutlu	4.280,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
73	KARGI	Oğuz	2.913,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
74	KARGI	Örencik	2.054,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
75	KARGI	Peliticik	2.313,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
76	KARGI	Saraçlar	1.432,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
77	KARGI	Saraycık	1.897,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
78	KARGI	Seki	1.526,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
79	KARGI	Sinanözü	1.924,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
80	KARGI	Sünlük	1.529,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
81	KARGI	Tepelice	3.147,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
82	KARGI	Uzunyurt	2.987,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
83	KARGI	Yeşilköy	2.908,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
84	BAYAT	Akseki	5.000,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
85	BAYAT	Ahacık	7.594,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
86	BAYAT	Bayan	2.161,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
87	BAYAT	Beydili	2.000,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
88	BAYAT	Çamlıgüney	3.079,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
89	BAYAT	Çayköy	5.069,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
90	BAYAT	Çerkeş	10.000,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
91	BAYAT	Çukuröz	2.844,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
92	BAYAT	Emirşah	2.000,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
93	BAYAT	Eskialibey	7.253,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
94	BAYAT	Evcı	4.000,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
95	BAYAT	Falıklar	4.000,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
96	BAYAT	Hacıbayram	2.355,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
97	BAYAT	İleği	4.000,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
98	BAYAT	İsaklı	4.898,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
99	BAYAT	Kuruçay	4.073,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
100	BAYAT	Sağpazar	4.083,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ

İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİNDEN YAPIMI TAMAMLANAN KİLİT PARKE TAŞI LİSTESİ				
S.NO	İLÇE	KÖY ADI	ZEMİNDE YAPILAN ( m²)	AÇIKLAMA
101	BAYAT	Saray	4.012,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
102	BAYAT	Tepekutuğun	5.010,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
103	BAYAT	Yeşilçat	9.103,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
104	İSKİLİP	Kayaagzı	4.800,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
105	İSKİLİP	Yerliköy	2.735,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
106	SUNGURLU	Arifegazili	4.532,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
107	İSKİLİP	Akcasu	3.466,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
108	İSKİLİP	Ahlatçık	2.913,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
109	İSKİLİP	Ahmetce	2.936,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
110	İSKİLİP	Aluç	3.884,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
111	İSKİLİP	Asarcık	1.698,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
112	İSKİLİP	Ahvatyakası	3.161,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
113	İSKİLİP	Başmaccı	1.904,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
114	İSKİLİP	Beyoğlan	1.959,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
115	İSKİLİP	Çukurköy	2.881,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
116	İSKİLİP	Dağkıyısı	4.365,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
117	İSKİLİP	Dereseği	5.251,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
118	İSKİLİP	Eskiköy	2.553,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
119	İSKİLİP	Göl	3.091,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
120	İSKİLİP	Hacıhalil	2.007,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
121	İSKİLİP	Hallı	3.844,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
122	İSKİLİP	Harun	1.900,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
123	İSKİLİP	İkipınar	5.394,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
124	İSKİLİP	Karaağaç	3.566,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
125	İSKİLİP	Karaburun	4.668,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
126	İSKİLİP	Karlık	6.122,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
127	İSKİLİP	Kavak	2.933,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
128	İSKİLİP	Kılıçdere	5.482,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
129	İSKİLİP	Kızılcabayır	944,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
130	İSKİLİP	Kurusaray	4.051,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
131	İSKİLİP	Kutluözü	1.624,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
132	İSKİLİP	Kuzuluk	1.865,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
133	İSKİLİP	Musular	2.876,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
134	İSKİLİP	Onaç	3.140,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
135	İSKİLİP	Örübağı	1.104,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
136	İSKİLİP	Saraycık	1.926,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
137	İSKİLİP	Seyirçay	6.847,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
138	İSKİLİP	Soğucak	5.220,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
139	İSKİLİP	Sorgun	2.855,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
140	İSKİLİP	Suhilan	4.712,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
141	İSKİLİP	Şehirkuruçay	942,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
142	İSKİLİP	Yalakçay	4.351,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
143	İSKİLİP	Yanoğlan	1.923,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
144	İSKİLİP	Yavı	1.946,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
145	UĞURLUDAĞ	Anbarcı	4.089,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
146	UĞURLUDAĞ	Aşılıarmut	4.393,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
147	UĞURLUDAĞ	Belkavak	4.875,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
148	UĞURLUDAĞ	Boztepe	5.174,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
149	UĞURLUDAĞ	Eskiçeltik	5.729,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
150	UĞURLUDAĞ	Resuloğlu	4.973,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ



İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİNDEN YAPIMI TAMAMLANAN KİLİT PARKE TAŞI LİSTESİ				
S.NO	İLÇE	KÖY ADI	ZEMİNDE YAPILAN ( m <sup>2</sup> )	AÇIKLAMA
151	MERKEZ	Abdalata	3.594,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
152	MERKEZ	Ahilyas	3.500,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
153	MERKEZ	Balımsultan	3.057,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
154	MERKEZ	Buğdüz	3.466,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
155	MERKEZ	Delibekiroğlu	1.335,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
156	MERKEZ	Eskice	5.579,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
157	MERKEZ	Eskiören	5.152,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
158	MERKEZ	Güney	3.488,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
159	MERKEZ	Güvenli	3.344,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
160	MERKEZ	Hızırdece	2.452,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
161	MERKEZ	İnalözü	2.388,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
162	MERKEZ	Kadırcı	5.158,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
163	MERKEZ	Kalehisar	3.443,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
164	MERKEZ	Karadona	2.788,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
165	MERKEZ	Karahisar	3.557,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
166	MERKEZ	Kınıkdeliler	2.532,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
167	MERKEZ	Narlık	2.633,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
168	MERKEZ	Karapınar	4.668,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
169	MERKEZ	Ömerbey	2.015,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
170	MERKEZ	Pınarçay	2.594,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
171	MERKEZ	Sapa	3.633,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
172	MERKEZ	Şahinkaya	3.753,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
173	MERKEZ	Teslim	3.447,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
174	MERKEZ	Üyük	3.680,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
175	MERKEZ	Acıpınar	3.229,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
176	MERKEZ	Ahmetoğlu	3.372,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
177	MERKEZ	Arpaöz	3.669,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
178	MERKEZ	Arslan	3.347,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
179	MERKEZ	Atçalı	3.736,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
180	MERKEZ	Babaoğlu	4.275,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
181	MERKEZ	Balıyakup	3.248,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
182	MERKEZ	Bektaşoğlu	2.671,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
183	MERKEZ	Boğabağı	3.651,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
184	MERKEZ	Boğazönü	3.648,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
185	MERKEZ	Bozboğa	3.886,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
186	MERKEZ	Büget	2.485,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
187	MERKEZ	Büyükdivan	2.086,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
188	MERKEZ	Çağsak	3.434,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
189	MERKEZ	Çaltıcak	3.510,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
190	MERKEZ	Çanakcı	6.873,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
191	MERKEZ	Çayhatap	3.604,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
192	MERKEZ	Çıkrık	3.007,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
193	MERKEZ	Dutçakallı	1.872,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
194	MERKEZ	Düdüklük	2.305,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
195	MERKEZ	Elköy	3.475,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
196	MERKEZ	Erdek	4.387,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
197	MERKEZ	Ertuğrul	3.250,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
198	MERKEZ	Eskiköy	3.294,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
199	MERKEZ	Esençay	3.141,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
200	MERKEZ	Evcikuzkışla	2.953,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ

İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİNDEN YAPIMI TAMAMLANAN KİLİT PARKE TAŞI LİSTESİ				
S.NO	İLÇE	KÖY ADI	ZEMİNDE YAPILAN ( m <sup>2</sup> )	AÇIKLAMA
201	MERKEZ	Eyerci	3.917,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
202	MERKEZ	Eymir	3.410,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
203	MERKEZ	Gemet	2.190,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
204	MERKEZ	Göcenovacığı	3.611,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
205	MERKEZ	Gökçepınar	1.804,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
206	MERKEZ	Hacıbey	3.601,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
207	MERKEZ	Hamdiköy	5.225,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
208	MERKEZ	Hımıroğlu	3.306,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
209	MERKEZ	Karabayır	5.112,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
210	MERKEZ	Karacaköy	4.593,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
211	MERKEZ	Karagöz	3.607,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
212	MERKEZ	Karakeçili	3.488,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
213	MERKEZ	Karabürçek	4.378,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
214	MERKEZ	Kavacık	3.508,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
215	MERKEZ	Kazıklıkaya	3.350,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
216	MERKEZ	Kertme	3.388,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
217	MERKEZ	Kızılpınar	3.652,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
218	MERKEZ	Kirazlıpınar	3.241,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
219	MERKEZ	Kozluca	3.525,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
220	MERKEZ	Köprüalan	3.659,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
221	MERKEZ	Kuşsaray	3.775,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
222	MERKEZ	Laloğlu	3.620,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
223	MERKEZ	Morsümbül	3.486,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
224	MERKEZ	Mustafaçelebi	2.254,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
225	MERKEZ	Osmaniye	2.339,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
226	MERKEZ	Ovasaray	3.964,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
227	MERKEZ	Öksüzler	3.532,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
228	MERKEZ	Örencik	3.444,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
229	MERKEZ	Pancarlık	3.372,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
230	MERKEZ	Sarıkaya	3.570,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
231	MERKEZ	Sazak	3.000,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
232	MERKEZ	Sevindikalan	4.365,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
233	MERKEZ	Seydimçakallı	2.430,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
234	MERKEZ	Seyfe	2.371,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
235	MERKEZ	Şanlıosman	3.392,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
236	MERKEZ	Şendere	3.320,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
237	MERKEZ	Tolamehmet	1.411,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
238	MERKEZ	Tozluburun	3.535,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
239	MERKEZ	Üçköy	2.441,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
240	MERKEZ	Yaydığın	3.422,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
241	MERKEZ	Yenihayat	2.985,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
242	MERKEZ	Yeşildere	2.352,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
243	SUNGURLU	Akçakoyunlu	2.990,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
244	SUNGURLU	Akdere	4.148,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
245	SUNGURLU	Alembeyli	3.383,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
246	SUNGURLU	Asayış	1.029,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
247	SUNGURLU	Aş. Beşpınar	1.306,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
248	SUNGURLU	Ayağıbüyük	5.507,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
249	SUNGURLU	Aydoğan	2.396,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
250	SUNGURLU	Bağcıllı	2.991,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ

İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİNDEN YAPIMI TAMAMLANAN KİLİT PARKE TAŞI LİSTESİ				
S.NO	İLÇE	KÖY ADI	ZEMİNDE YAPILAN ( m <sup>2</sup> )	AÇIKLAMA
251	SUNGURLU	Bağdatlı	6.714,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
252	SUNGURLU	Beşdam	4.259,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
253	SUNGURLU	Beylice	3.451,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
254	SUNGURLU	Beyyurdu	4.260,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
255	SUNGURLU	Boztepe	3.064,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
256	SUNGURLU	Bozyayla	5.994,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
257	SUNGURLU	Büyükbolatlı	3.349,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
258	SUNGURLU	Çavuş	1.250,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
259	SUNGURLU	Çayan	3.611,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
260	SUNGURLU	Çiftlik	1.462,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
261	SUNGURLU	Çingiller	3.823,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
262	SUNGURLU	Çulhalı	7.482,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
263	SUNGURLU	Çukurlu	2.625,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
264	SUNGURLU	Dayıncık	2.988,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
265	SUNGURLU	Denizli	2.381,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
266	SUNGURLU	Derekışla	4.444,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
267	SUNGURLU	Dertli	2.864,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
268	SUNGURLU	Gafurlu	2.197,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
269	SUNGURLU	Gökceköy	1.718,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
270	SUNGURLU	Gökçam	5.989,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
271	SUNGURLU	Güvendik	4.805,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
272	SUNGURLU	Hilallı	2.837,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
273	SUNGURLU	İnagazili	2.310,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
274	SUNGURLU	Kalenderoğlu	1.750,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
275	SUNGURLU	Kamışlı	3.063,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
276	SUNGURLU	Karacabey	1.627,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
277	SUNGURLU	Karakaya	910,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
278	SUNGURLU	Karoğlu	2.528,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
279	SUNGURLU	Kışla	2.944,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
280	SUNGURLU	Körkü	4.419,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
281	SUNGURLU	Kula	5.334,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
282	SUNGURLU	Kuzucak	3.575,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
283	SUNGURLU	Mahmatlı	2.740,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
284	SUNGURLU	M.A. Çiftliği	2.110,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
285	SUNGURLU	Oyaca	2.862,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
286	SUNGURLU	Saraycık	1.408,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
287	SUNGURLU	Sarıkaya	3.649,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
288	SUNGURLU	Tatlısu	2.838,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
289	SUNGURLU	Terzili	2.089,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
290	SUNGURLU	Topuz	2.953,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
291	SUNGURLU	Tuğcu	4.061,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
292	SUNGURLU	Üçoluk	2.709,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
293	SUNGURLU	Y. Hacılarhanı	1.755,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
294	SUNGURLU	Yeşilova	2.808,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
295	SUNGURLU	Yeşilyurt	2.806,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
296	SUNGURLU	Yırce	2.717,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
297	SUNGURLU	Yorgalı	2.603,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
298	SUNGURLU	Yk. Beşpınar	2.531,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
299	BOĞAZKALE	Evcı	5.923,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
300	BOĞAZKALE	Gölpınar	1.658,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ

İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİNDEN YAPIMI TAMAMLANAN KİLİT PARKE TAŞI LİSTESİ				
S.NO	İLÇE	KÖY ADI	ZEMİNDE YAPILAN ( m <sup>2</sup> )	AÇIKLAMA
301	BOĞAZKALE	Yanıca	2.519,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
302	BOĞAZKALE	Yekbas	8.615,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
303	BOĞAZKALE	Y. Fındıklı	3.113,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
304	ORTAKÖY	Asar	3.397,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
305	ORTAKÖY	Esentepe	1.677,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
306	ORTAKÖY	Fındıklı	1.324,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
307	ORTAKÖY	Kızıllıhamza	3.218,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
308	ORTAKÖY	Y. Kuyucak	4.160,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
309	ORTAKÖY	Karahacıp	2.058,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
310	ORTAKÖY	Senemoğlu	2.481,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
311	ALACA	Akören	3.812,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
312	ALACA	Akpınar	5.494,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
313	ALACA	Çöplüavutmuş	1.608,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
314	ALACA	Balçıkhisar	3.658,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
315	ALACA	By. Keşlik	2.712,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
316	ALACA	By. Söğütözü	2.670,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
317	ALACA	Çelebibağı	1.086,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
318	ALACA	Çevreli	3.428,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
319	ALACA	Çırçır	2.363,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
320	ALACA	Çikhasan	2.031,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
321	ALACA	Değirmendere	2.841,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
322	ALACA	Değirmenözü	3.097,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
323	ALACA	Dereyazıcı	2.095,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
324	ALACA	Eskiyapar	4.717,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
325	ALACA	Gerdekkaya	3.744,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
326	ALACA	Geven	1.172,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
327	ALACA	Gülderesi	2.668,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
328	ALACA	Harhar	3.432,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
329	ALACA	Haydar	2.764,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
330	ALACA	Karaçal	2.581,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
331	ALACA	Karatepe	1.904,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
332	ALACA	Karnıkara	2.450,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
333	ALACA	Kayabüget	3.193,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
334	ALACA	Kıcılı	3.445,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
335	ALACA	Kılavuz	1.820,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
336	ALACA	Koçhisar	6.754,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
337	ALACA	Körpınar	1.557,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
338	ALACA	Kuyuluş	3.111,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
339	ALACA	Kuyuncusaray	2.899,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
340	ALACA	Kuzkışla	2.597,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
341	ALACA	Kç. Camili	2.379,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
342	ALACA	Kç. Keşlik	2.713,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
343	ALACA	Külâh	3.765,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
344	ALACA	Kürkçü	2.864,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
345	ALACA	Mazıbaşı	2.872,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
346	ALACA	Onbaşlılar	2.711,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
347	ALACA	Seyitnizam	1.608,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
348	ALACA	Sincan	4.117,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
349	ALACA	Soğucak	2.371,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
350	ALACA	Tevfikiye	2.320,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ

İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİNDEN YAPIMI TAMAMLANAN KİLİT PARKE TAŞI LİSTESİ				
S.NO	İLÇE	KÖY ADI	ZEMİNDE YAPILAN ( m <sup>2</sup> )	AÇIKLAMA
351	ALACA	Ünalın	2.074,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
352	ALACA	Yenice	2.833,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
353	ALACA	Yeniköy	3.041,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
354	ALACA	Güllük	975,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
355	ALACA	Büyükdona	1.333,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
356	ALACA	Fakılar	1.189,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
357	ALACA	Küçükdona	996,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
358	ALACA	Tahirabat	1.122,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
359	ALACA	Evcı	1.988,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
360	ALACA	Kalınkaya	1.723,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
361	ALACA	Belpınar	1.796,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
362	ALACA	Sarisüleyman	1.899,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
363	MECİTÖZÜ	Akpınar	2.273,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
364	MECİTÖZÜ	Alancık	3.235,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
365	MECİTÖZÜ	Aş. Körüncek	3.705,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
366	MECİTÖZÜ	Bayındır	1.044,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
367	MECİTÖZÜ	Bekişler	3.826,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
368	MECİTÖZÜ	Boyacı	2.634,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
369	MECİTÖZÜ	Bükse	3.226,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
370	MECİTÖZÜ	Çitli	3.300,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
371	MECİTÖZÜ	Devletoglan	1.803,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
372	MECİTÖZÜ	Doğla	2.807,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
373	MECİTÖZÜ	Fındıklı	2.207,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
374	MECİTÖZÜ	Geykoca	2.156,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
375	MECİTÖZÜ	Güngörmez	2.307,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
376	MECİTÖZÜ	Işıklı	2.170,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
377	MECİTÖZÜ	İbek	3.170,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
378	MECİTÖZÜ	Karacaören	3.524,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
379	MECİTÖZÜ	Kayı	3.888,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
380	MECİTÖZÜ	Karacuma	3.799,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
381	MECİTÖZÜ	Konaç	2.027,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
382	MECİTÖZÜ	Koyunağılı	3.413,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
383	MECİTÖZÜ	Kozören	2.923,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
384	MECİTÖZÜ	Köseeyüp	3.656,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
385	MECİTÖZÜ	Kuyucak	1.538,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
386	MECİTÖZÜ	Körücek	1.258,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
387	MECİTÖZÜ	Pınarbaşı	4.213,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
388	MECİTÖZÜ	Söğütünü	2.034,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
389	MECİTÖZÜ	Tanrıvermiş	3.527,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
390	MECİTÖZÜ	Totali	3.221,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
391	MECİTÖZÜ	Vakıflar	3.690,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
392	MECİTÖZÜ	Yedigöz	2.240,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
393	MECİTÖZÜ	Yeşilova	3.419,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
394	DODURGA	Alpagut	1.937,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
395	DODURGA	Ayva	1.143,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
396	DODURGA	Çiftlik	2.381,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
397	DODURGA	Dikenli	229,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
398	LAÇIN	Çalıpınar	1.515,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
399	OĞUZLAR	Derinöz	2.407,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
400	OSMANCIK	Aydın	2.029,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
401	OSMANCIK	Avlağı	1.880,00	İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ
<b>GENEL TOPLAM</b>			<b>1.271.232,00</b>	<b>İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ</b>



KÖYDES PROGRAMI KAPSAMINDA YAPIMI TAMAMLANAN KİLİT PARKE TAŞI LİSTESİ				
S.NO	İLÇE	KÖY ADI	ZEMİNDE YAPILAN ( m <sup>2</sup> )	AÇIKLAMA
1	MERKEZ	Boğabağı	1.042,00	KÖYDES BÜTÇESİ
2	MERKEZ	Bozboğa	1.659,00	KÖYDES BÜTÇESİ
3	MERKEZ	Büyükdivan	1.801,00	KÖYDES BÜTÇESİ
4	MERKEZ	Çalyayla	1.808,00	KÖYDES BÜTÇESİ
5	MERKEZ	Çanakeı	1.837,00	KÖYDES BÜTÇESİ
6	MERKEZ	Çıkırık	1.748,00	KÖYDES BÜTÇESİ
7	MERKEZ	Çukurören	1.803,00	KÖYDES BÜTÇESİ
8	MERKEZ	Gökdere	1.529,00	KÖYDES BÜTÇESİ
9	MERKEZ	Kadıkırı	1.765,00	KÖYDES BÜTÇESİ
10	MERKEZ	Kalehisar	1.316,00	KÖYDES BÜTÇESİ
11	MERKEZ	Karapürçek	1.941,00	KÖYDES BÜTÇESİ
12	MERKEZ	Konaklı	2.279,00	KÖYDES BÜTÇESİ
13	MERKEZ	Kumçeltiği	2.450,00	KÖYDES BÜTÇESİ
14	MERKEZ	Ovasaray	1.258,00	KÖYDES BÜTÇESİ
15	MERKEZ	Palabıyık	1.251,00	KÖYDES BÜTÇESİ
16	MERKEZ	Salur	1.795,00	KÖYDES BÜTÇESİ
17	MERKEZ	Seydim	1.804,00	KÖYDES BÜTÇESİ
18	MERKEZ	Soğuksu	1.723,00	KÖYDES BÜTÇESİ
19	MERKEZ	Turgut	1.140,00	KÖYDES BÜTÇESİ
20	MERKEZ	Türkayşe	2.298,00	KÖYDES BÜTÇESİ
21	MERKEZ	Üçköy	2.123,00	KÖYDES BÜTÇESİ
22	MERKEZ	Yenice	2.546,00	KÖYDES BÜTÇESİ
23	MERKEZ	Yenihayat	1.768,00	KÖYDES BÜTÇESİ
24	MERKEZ	Kılıçören	1.094,00	KÖYDES BÜTÇESİ
25	MECİTÖZÜ	Alancık	1.500,00	KÖYDES BÜTÇESİ
26	MECİTÖZÜ	Elmapınarı	3.304,00	KÖYDES BÜTÇESİ
27	MECİTÖZÜ	Emirbağ	2.842,00	KÖYDES BÜTÇESİ
28	MECİTÖZÜ	Kışlacık	3.631,00	KÖYDES BÜTÇESİ
29	İSKİLİP	Harun	3.027,00	KÖYDES BÜTÇESİ
30	İSKİLİP	Kayaagzı	2.278,00	KÖYDES BÜTÇESİ
31	İSKİLİP	Yerliköy	2.735,00	KÖYDES BÜTÇESİ
32	BAYAT	Karakaya	2.425,00	KÖYDES BÜTÇESİ
33	BAYAT	Pancarlık	4.045,00	KÖYDES BÜTÇESİ
34	BAYAT	Saray	1.487,00	KÖYDES BÜTÇESİ
35	BAYAT	Yenişihlar	2.423,00	KÖYDES BÜTÇESİ
36	KARGI	Dereköy	5.204,00	KÖYDES BÜTÇESİ
37	KARGI	Gölköy	3.640,00	KÖYDES BÜTÇESİ
38	KARGI	Karakise	3.482,00	KÖYDES BÜTÇESİ
39	LAÇIN	Karasoku	2.473,00	KÖYDES BÜTÇESİ
40	LAÇIN	Narlı	3.551,00	KÖYDES BÜTÇESİ
41	OSMANCIK	Avlağı	1.944,00	KÖYDES BÜTÇESİ
42	OSMANCIK	Öbektaş	2.831,00	KÖYDES BÜTÇESİ
43	ALACA	Akcaköy	2.196,00	KÖYDES BÜTÇESİ
44	ALACA	Sancı	2.247,00	KÖYDES BÜTÇESİ
45	ALACA	Koçhisar	1.970,00	KÖYDES BÜTÇESİ
46	ALACA	Örükaya	2.047,00	KÖYDES BÜTÇESİ
47	ORTAKÖY	Asar	853,00	KÖYDES BÜTÇESİ
48	ORTAKÖY	İncesu	660,00	KÖYDES BÜTÇESİ
49	ORTAKÖY	Senemoğlu	509,00	KÖYDES BÜTÇESİ
50	ORTAKÖY	Yk. Kuyucak	1.117,00	KÖYDES BÜTÇESİ
51	SUNGURLU	Çiçeklikeller	2.025,00	KÖYDES BÜTÇESİ
52	SUNGURLU	Derekişla	3.150,00	KÖYDES BÜTÇESİ
53	SUNGURLU	İmirli	2.321,00	KÖYDES BÜTÇESİ
54	SUNGURLU	İnegazili	1.852,00	KÖYDES BÜTÇESİ
55	SUNGURLU	Kaledere	2.044,00	KÖYDES BÜTÇESİ
56	SUNGURLU	Kertme	1.130,00	KÖYDES BÜTÇESİ
57	SUNGURLU	Kırankışla	2.087,00	KÖYDES BÜTÇESİ
58	SUNGURLU	Kuşçalı	1.907,00	KÖYDES BÜTÇESİ
59	SUNGURLU	Küçükpolatlı	2.303,00	KÖYDES BÜTÇESİ
<b>TOPLAM</b>			<b>125.018,00</b>	<b>KÖYDES BÜTÇESİ</b>

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BÜTÇESİNDEN YAPIMI TAMAMLANAN KİLİT PARKE TAŞI LİSTESİ				
S.NO	İLÇE	KÖY ADI	ZEMİNDE YAPILAN ( m <sup>2</sup> )	AÇIKLAMA
1	İSKİLİP	Elmalı	1.668,00	KHGB BÜTÇESİ
2	İSKİLİP	Kuzköy	2.965,00	KHGB BÜTÇESİ
3	İSKİLİP	İbik	2.524,00	KHGB BÜTÇESİ
<b>TOPLAM:</b>			<b>7.157,00</b>	<b>KHGB BÜTÇESİ</b>

FAALİYET BİLGİLERİ	
İŞİN ADI	3
SÖKTÖRÜ ( Ulaşım,Sağlık,İnşaat, Tarım,Çevre,Güvenlik,Eğitim vs )	ULAŞIM
TÜRÜ ( Mal / Hizmet / Yapım )	YAPIM
TOPLAM MALİYETİ	2.180.000,00 ₺
PERFORMANS GÖSTERGESİ	1500 km
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	2090 km
KAYNAĞI (İl Özel İdaresi/Bakanlık/İlbank/Köydes vs)	İl Özel İdaresi
FAALİYET SONUCU	Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın güvenli yollarda ulaşımını sağlamaktadır.







STABİLİZE YOLLARDA BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI YAPILAN KÖYLER			
S.NO	İLÇE	KÖY	KM
1	MERKEZ	Kum Çelteği (Köy Yolu)	4,00
2	BOĞAZKALE	Evcı-Örenkaya(Köy Yolu)	5,00
3	KARGI	Yeşilköy (Köy Yolu )	2,00
4	ORTAKÖY	Yk. Kuyucak(Köy Yolu)	3,00
5	MERKEZ	Türkayşe(Köy Yolu)	2,00
6	MERKEZ	Kayı Kıvırcık Mah. (Köy Yolu)	3,00
7	MERKEZ	TCK- Deliler (Köy Yolu)	2,00
8	MERKEZ	Ovasaray (Köy Yolu)	1,00
9	MERKEZ	Kumçelteği (Köy Yolu)	4,00
10	MERKEZ	Seydim -Bektaşoğlu (Köy yolu )	7,00
11	MERKEZ	Bekaroğlu(Köy yolu )	5,00
12	MERKEZ	Aş. Yk.Üçdam(Köy yolu )	5,00
13	UĞURLUDAĞ	Yeniyapan/Kırçıftlığı (Köy Yolu)	5,00
14	MERKEZ	Turgut(Köy Yolu)	2,00
15	MERKEZ	Ovakarapınar-Karacaköy(Köy Yolu)	3,50
16	UĞURLUDAĞ	Köpeç(Köy Yolu)	3,00
17	İSKİLİP	Karlık-Çukurköy (Köy yolu )	4,00
18	UĞURLUDAĞ	BY Erikli-Kç Erikli (Köy Yolu)	7,00
19	ALACA	Gazipaşa - Yeni köy (Okul Yolu)	4,00
20	SUNGURLU	Kula paşaçiftlik Mah.(Köy yolu)	3,00
21	MERKEZ	Çomar-Riçvanlar(Köy Yolu)	3,50
22	ALACA	Değirmenönü(Köy Yolu)	3,00
23	MERKEZ	Ovakarapınar-Üyük (Köy Yolu)	2,00
24	MERKEZ	Kadideresi- Şanlıosman (Köy yolu)	3,00
25	SUNGURLU	Üçoluk (Köy Yolu)	8,00
26	OSMANCIK	Sarıalan (Köy yolu)	2,00
27	KARGI	Alioğlu (Köy Yolu)	3,00
28	SUNGURLU	Topuz (Köy yolu)	3,00
29	MERKEZ	Tarhan -Tarhankozlusu (Köy yolu)	5,00
30	SUNGURLU	Boztepe (Köy Yolu)	1,00
31	BOĞAZKALE	Evcı -Örenkaya(Köy Yolu)	5,00
32	SUNGURLU	Aş Fındıklı (Köy yolu)	3,50
33	MERKEZ	Göcenovacığı (Köy Yolu)	3,50
34	ALACA	Dutluca (Anayol Kumlama)	4,00
35	OSMANCIK	Adatepe yolu	2,50
36	MECİTÖZÜ	Kozören grup yolu	0,60
37	ORTAKÖY	Asar (Malzeme Stok)	0,30
38	İSKİLİP	Dereseği(Köy Yolu)	7,00
39	OSMANCIK	Fındık (Balpınar Mah.)	2,00
40	İSKİLİP	İbik(Köy Yolu)	6,00

STABİLİZE YOLLARDA BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI YAPILAN KÖYLER			
S.NO	İLÇE	KÖY	KM
41	MERKEZ	Kumçelteği (Köy Yolu)	3,00
42	İSKİLİP	Tepeyakası-Akkil (Köy Yolu)	7,00
43	OSMANCIK	Ovacıksuyu (Köy Yolu)	7,00
44	MERKEZ	Cemilbey/Yeni Yerleşim Yeri	6,00
45	MERKEZ	Kadıderesi / Mezarlık yolu	1,50
46	İSKİLİP	Kurusaray/Karmış Ana yol	2,00
47	BAYAT	Tepekutuğun/Semerderesi	4,00
48	UĞURLUDAĞ	Mesire alanı Yaylayolu	7,00
49	MERKEZ	Elköy - Ahmetođlan	8,00
50	DODURGA	Alpagut (Köy Yolu)	1,50
51	BAYAT	Çerkeş(Köy Yolu)	2,00
52	OSMANCIK	Yaylabası(Köy Yolu)	2,50
53	İSKİLİP	Beyođlan Yama Mah.(Köy Yolu)	3,00
54	MERKEZ	Düvenci Ataköy Mah.(Köy Yolu)	2,00
55	BAYAT	Ahacık Karabalçık Mah.	2,00
56	MERKEZ	Şekerbey-Yođunpelit (Köy Yolu)	3,00
57	BAYAT	Tepekutuğun/Karacabay Mah.	2,00
58	İSKİLİP	Harun Köyü Mezarlık Yolu	3,00
59	BOĞAZKALE	Sarıçicek-Yazır(Köy Yolu)	2,00
60	BAYAT	Tepekutuğun Haydar Mah.	1,00
61	BAYAT	Tevekli	2,00
62	KARGI	Göletçetmi Fadıllı mah. Yolu	2,00
63	BAYAT	Yoncalı	0,20
64	KARGI	Göletdere Kocaömer Cambekli mah arası	0,50
65	BAYAT	Derekutuğun Mah.	1,00
66	KARGI	Göletdere Cihadiye Mehdioglu Arası	0,20
67	OSMANCIK	Çampınar Pelitpınar mah. Yolu	2,50
68	MERKEZ	Şarmaşa (Hobi Bahçesi)	2,00
69	KARGI	Göletdere Çetmi Köyü Yemişli mah yolu	1,00
70	BAYAT	Hacıbayram (Köy Yolu)	0,50
71	BAYAT	Toyhane (Köy Yolu)	0,50
72	BAYAT	Çerkeş Güzelbađlar Mahallesi	2,00
73	KARGI	Güney Yk Kayadibi Mahallesi	3,00
74	İSKİLİP	Agcasu Orta Mah. Köy yolu	2,00
75	UĞURLUDAĞ	Üçdam Karakısıık-Sađpazarı Grup yolu	1,50
76	KARGI	Güney Yk Kayadibi-Aş Kayadibi Mah.arası	0,30
<b>TOPLAM</b>			<b>233,10</b>



<b>YOL ONARIMI VE GENİŞLETME ÇALIŞMALARI</b>				
<b>S.NO</b>	<b>İLÇE</b>	<b>KÖY</b>	<b>KM</b>	<b>BÜTÇE KAYNAĞI</b>
1	OSMANCIK	Fındıcak	0,6	İl Özel İdaresi
2	OSMANCIK	Kızıltepe	0,3	İl Özel İdaresi
3	UĞURLUDAĞ	Aşlıarmut	4	İl Özel İdaresi
4	OSMANCIK	Adatepe	2,5	İl Özel İdaresi
5	DODURGA	Akkaya	4	İl Özel İdaresi
6	İSKİLİP	Koççağz	4	İl Özel İdaresi
7	İSKİLİP	Dereseki	6	İl Özel İdaresi
8	İSKİLİP	Karaçukur	7	İl Özel İdaresi
9	OSMANCIK	Sarıalan	2	İl Özel İdaresi
<b>TOPLAM</b>			<b>30,40 Km</b>	

FAALİYET BİLGİLERİ	
<b>İŞİN ADI</b>	SANAT YAPILARI
<b>SÖKTÖRÜ</b> ( Ulaşım,Sağlık,İnşaat,Tarım,Çevre,Güvenlik,Eğitim vs )	ULAŞIM
<b>TÜRÜ</b> ( Mal / Hizmet / Yapım )	YAPIM VE İMALAT
<b>TOPLAM MALİYETİ</b>	5.146.849,00 ₺
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	10 Adet
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	58 Adet
<b>KAYNAĞI (İl Özel İdaresi/Bakanlık/İlbank/Köydes vs)</b>	İl Özel İdaresi+Köydes+KHGB
<b>FAALİYET SONUCU</b>	Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın güvenli yollarda ulaşımını sağlamaktadır.







İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN SANAT YAPILARI LİSTESİ				
S.NO	İLÇE	MAH/ KÖY ADI	YAPILAN İŞ	İŞ DURUMU
1	MERKEZ	Türkler köyü	Menfez	Bitti.
2	MERKEZ	İnalöz köyü	3 adet Menfez	Bitti.
3	MERKEZ	Kalehisar	İstinat duvarı	Bitti.
4	MERKEZ	Çıkrık	2 adet İstinat duvarı	Bitti.
5	MERKEZ	Kirazlıpınar	İstinat duvarı	Bitti.
6	MERKEZ	Kınkdeliler	1 adet Menfez	Bitti.
7	MERKEZ	Salur-Eşençay gr yolu	Menfez	Bitti.
8	MERKEZ	Deniz	2 ad. Menfez	Bitti.
9	BAYAT	Köpüklü köyü	İstinat duvarı	Bitti.
10	BAYAT	Evc köyü	Menfez	Bitti.
11	BAYAT	Çukuröz	İstinat duvarı	Bitti.
12	BOĞAZKALE	Sarıçiçek köyü köy içi	Taş İstinat Duvar Üstü Korkuluk	Bitti.
13	DODURGA	Akkaya Köy içi	Taş Duvar Üstü Korkuluk	Bitti.
14	DODURGA	Çiftlik köyü Köy içi	Taş Duvar Üstü Korkuluk	Bitti.
15	UĞURLUDAĞ	Boztepe köyü	Menfez	Bitti.
16	İSKİLİP	Kutluöz köyü	İstinat duvarı	Bitti.
17	İSKİLİP	Kuzuluk köyü	Menfez	Bitti.
18	İSKİLİP	Şehirkuruçay Köyü içi	Menfez üstü Korkuluk	Bitti.
19	İSKİLİP	Kurusaray Köy içi	Menfez üstü Korkuluk	Bitti.
20	İSKİLİP	Kayaağzı Kalfalar Mahallesi	Köprü üstü Korkuluk	Bitti.
21	İSKİLİP	Seyirçayı Yaskan Mahallesi	Menfez üstü Korkuluk	Bitti.
22	İSKİLİP	Karış-Sırgun Yolu Köy yolu	Köprü üstü Korkuluk	Bitti.
23	İSKİLİP	Sorgun Köy girişi	Köprü üstü Korkuluk	Bitti.
24	İSKİLİP	Yk. Örenseki	2 adet kompozit Köprü yapımı	Bitti.
25	OĞUZLAR	Erenler köyü	Menfez	Bitti.
26	OĞUZLAR	Kayı köyü köy içi	Beton İstinat Duvar Üstü Korkuluk	Bitti.
27	OSMANCIK	Sekibağı	1 adet 2 gözlü Menfez	Bitti.
28	OSMANCIK	Sarıalan	3 ad. Menfez	Bitti.
29	OSMANCIK	Fındık	1 adet Menfez	Bitti.
30	OSMANCIK	Karaköy	Kanal ve menfez yapımı	Bitti.
31	OSMANCIK	Yukarzeytin Köy içi	Beton İstinat Duvar Üstü Korkuluk	Bitti.
32	SUNGURLU	Büyükincesu Köye 1 Km kala	Köprü üstü Korkuluk	Bitti.
33	SUNGURLU	Derekişla Eski Ankara yolu	Köprü üstü Korkuluk	Bitti.
34	SUNGURLU	Derekişla Eski Ankara yolu	Menfez üstü Korkuluk	Bitti.
35	SUNGURLU	Alembeyli eski Ankara yolu	Köprü üstü Korkuluk	Bitti.
36	SUNGURLU	Arabaçayı Köy içi	Köprü üstü Korkuluk	Bitti.
KÖYDES PROGRAMI KAPSAMINDA YAPILAN SANAT YAPILARI LİSTESİ				
1	LAÇIN	Kuyumcu	1 adet Menfez	Bitti.
2	OSMANCIK	Yenidanişment	1 adet Menfez	Bitti.
3	BAYAT	Kunduzlu	1 adet Menfez	Bitti.
4	DODURGA	Akkaya	İstinat duvarı	Bitti.
5	İSKİLİP	Saraycık-Tepeyolaltı	1 adet Menfez	Bitti.
6	İSKİLİP	Hacıhalil-Kızılbik	Menfez	Bitti.
7	KARGI	Güney	1 adet Menfez	Bitti.
8	KARGI	Güney	İstinat duvarı	Bitti.
9	KARGI	Sünlük-Bayat	Menfez	Bitti.
10	MERKEZ	Üyük-Güveçli gr yolu	Köprü Genişlemesi	Bitti.
11	MERKEZ	Eski Ankara yolu	Menfez	Bitti.
12	OĞUZLAR	Şaphane	Menfez	Bitti.
13	OSMANCIK	Avlağı	Menfez	Bitti.
14	OSMANCIK	Danişment	Menfez	Bitti.
15	OSMANCIK	Sarıalan	Menfez	Bitti.
16	OSMANCIK	Karalargüney	Menfez	Bitti.
17	OSMANCIK	Çampınar	Köprü Genişlemesi	Bitti.
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ TARAFINDAN YAPILAN SANAT YAPILARI LİSTESİ				
1	İSKİLİP	Aş. Örenseki	1 adet Menfez	Bitti.
2	İSKİLİP	Çavuşoğlu-İkipınar köy yolu	1 adet Menfez	Bitti.
İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİNDEN YAPILAN KÖPRÜ ÇALIŞMALARI				
1	MERKEZ	Üyük-Güveçli gr yolu	Köprü Genişlemesi	Bitti.

FAALİYET BİLGİLERİ	
<b>İŞİN ADI</b>	TRAFİK İŞARET VE İKAZ LEVHALARI MONTAJI
<b>SÖKTÖRÜ</b> ( Ulaşım,Sağlık,İnşaat,Tarım,Çevre,Güvenlik,Eğitim vs )	ULAŞIM
<b>TÜRÜ</b> ( Mal / Hizmet / Yapım )	YAPIM VE ONARIM
<b>TOPLAM MALİYETİ</b>	355.170,00 ₺
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	150 km
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	340 km
<b>KAYNAĞI</b> (İl Özel İdaresi/Bakanlık/İlbank/Köydes vs)	İl Özel İdaresi
<b>FAALİYET SONUCU</b>	Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın daha güvenli bir ulaşımalarının sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmasına devam edilmektedir.







FAALİYET BİLGİLERİ	
<b>İŞİN ADI</b>	HDPE BORU
<b>SÖKTÖRÜ</b> ( Ulaşım,Sağlık,İnşaat,Tarım,Çevre,Güvenlik,Eğitim vs )	ULAŞIM
<b>TÜRÜ</b> ( Mal / Hizmet / Yapım )	YAPIM
<b>TOPLAM MALİYETİ</b>	425.000,00 ₺
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	380 mt
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	3535 mt
<b>KAYNAĞI (İl Özel İdaresi/Bakanlık/İlbank/Köydes vs)</b>	İl Özel İdaresi + Köydes
<b>FAALİYET SONUCU</b>	Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın daha güvenli bir ulaşımının sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmasına devam edilmektedir.










FAALİYET BİLGİLERİ	
<b>İŞİN ADI</b>	ASFALT PLENT TESİSLERİ İLE BAKİMEVLERİNİN BAKIM VE ONARIMININ YAPIMI
<b>SEKTÖRÜ</b> ( Ulaşım,Sağlık,İnşaat,Tarım,Çevre,Güvenlik,Eğitim vs )	ULAŞIM
<b>TÜRÜ</b> ( Mal / Hizmet / Yapım )	YAPIM
<b>TOPLAM MALİYETİ</b>	130.000,00 ₺
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	1 adet
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	1 adet
<b>KAYNAĞI</b> (İl Özel İdaresi/Bakanlık/İlbank/Köydes vs)	İl Özel İdaresi
<b>FAALİYET SONUCU</b>	Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın daha güvenli bir ulaşımımızın sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmasına devam edilmektedir.





**2- KIRSAL KESİMDE YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZIN GELİRLERİNİ ARTIRMAK ÜZERE, SULU TARIM YAPMALARINA İMKAN SAĞLAYACAK YENİ SULAMA TESİSLERİ YAPILMASI VE MEVCUT SULAMA TESİSLERİNİN YENİLENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER.**



<b>Stratejik</b>	<b>Alan 2</b>	Yerleşim Birimlerine Hizmetler		
	<b>Amaç 1</b>	Çevre unsurlarını içeren, kaliteli, sağlıklı, güvenli, verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş alt yapı tesisleri oluşturmak		
	<b>Hedef 3</b>	Yeni tarımsal sulama tesisi yapımı ve mevcut tarımsal sulama tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı		
<b>Faaliyet No</b>	<b>Faaliyet Tanımı</b>	<b>Performans Göstergesi</b>	<b>2017 Yılı Gerçekleştirilen Faaliyetler</b>	
2.1.3.1.	Yağmurlama ve damla sulama tesisi yapımı	9 Adet	9 adet Yağmurlama ve damla sulama tesisi İdaremiz bütçesinden yaptırılmıştır.	
2.1.3.2.	Sulama göleti yapımı	5 Adet	3-adet Sulama göleti yapımı İdaremiz bütçesinden tamamlanmış, 1 adedi ise yapımı halen devam etmekte olup, 1-adeti ise Gölet Temel Sondajında zemin uygun olmadığından iptal edilmiştir.	
2.1.3.3.	Yeraltı suyu tesisi yapımı	2 Adet	1-adet Yeraltı suyu tesisi yapımı İdaremiz bütçesinden tamamlanmış olup. 1 adedi ise DSİ izin alınmadığından iptal edilmiştir.	
2.1.3.4.	Sulama havuzu yapımı	17 Adet	15 adet Sulama havuzu yapımı İdaremiz bütçesinden tamamlanmış olup, 1 adet Proje Yapımı Uygun Olmadığından, 1 adet ise DSİ'den Su İzni alınmadığından iptal edilmiştir.	
2.1.3.5.	Sulama tesisi yeni yapım	31 Adet	22 adet Sulama tesisi yeni yapım İdaremiz bütçesinden tamamlanmış olup, 8 adet iş devam etmekte 1 adet iş ise iki köy arasında ihtilaf dolayı İPTAL edilmiştir.	
2.1.3.6	Sulama gölet yerleri kamulaştırma	100 Dekar	Sulama gölet yerleri kamulaştırma faaliyeti gerçekleştirilmemiştir.	
2.1.3.7	Toprak sulama kanallarında makineli bakım ve onarım için araç kiralama	6 Ay	6 ay süreyle Toprak sulama kanallarının makineli bakım ve onarımları KHG Birliklerine aktarmak suretiyle İl Özel İdaresi Bütçesinden karşılanmıştır.	
<b>Stratejik</b>	<b>Alan 2</b>	Yerleşim Birimlerine Hizmetler		
	<b>Amaç 3</b>	Bölgeye uygun, sulama alt yapısı hazır alanlarda gelir getirici tarımsal faaliyetler için alan oluşturmak		
	<b>Hedef 3</b>	Tarımsal örnek çalışmaları		
<b>Faaliyet No</b>	<b>Faaliyet Tanımı</b>	<b>Performans Göstergesi</b>	<b>2017 Yılı Gerçekleştirilen Faaliyetler</b>	
2.3.1.1	Örnek bahçe oluşturulması (Fidan-Sera ve Örtü Altı Malzeme vs Alımı	10 Adet	10 adet Örnek Bahçe Oluşturulmuş, İl Özel İdaresi Bütçesinden karşılanmıştır.	



FAALİYET BİLGİLERİ	
<b>İŞİN ADI</b>	Yağmurlama ve damla sulama tesisi yap
<b>SÖKTÖRÜ</b> ( Ulaşım,Sağlık,İnşaat,Tarım,Çevre,Güvenlik,Eğitim vs )	Tarımsal
<b>TÜRÜ</b> ( Mal / Hizmet / Yapım )	Yapım
<b>TOPLAM MALİYETİ</b>	3.707.590,95
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	9 Adet
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	9 Adet % 100
<b>KAYNAĞI (İl Özel İdaresi/Bakanlık/İlbank/Köydes vs)</b>	İl Özel İdaresi
<b>FAALİYET SONUCU</b>	Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelirlerinin artırılmasını sağlamak üzere sulu tarım yapmalarına imkan sağlanmaktadır.





YAĞMURLAMA VE DAMLAMA SULAMA TESİSLERİ İLE İLGİLİ YAPILAN FAALİYETLER					
SIRA NO	İLÇE	MAH/KÖYÜ	İŞİN ADI	İŞİN DURUMU	BÜTÇE KAYNAĞI
1	MERKEZ	Ülkenınar Köyü	Göletten Yağmurlama Yerüstü Sulama Tamamlama İşi	Bitti	İL ÖZEL İDARESİ
2	MERKEZ	Karapürçek Köyü	Damla Sulama Tesisi Yapım İşi	Bitti	İL ÖZEL İDARESİ
3	MERKEZ	Hamamlıçay Köyü	Havuz ve Havuzdan Damlama Sulama Tesisi Yapımı İşi	Bitti	İL ÖZEL İDARESİ
4	ALACA	Güllük	Sulama Havuzu ve Havuzdan Damla Sulama Tesisi Yapım İşi	Bitti	İL ÖZEL İDARESİ
5	OSMANCIK	Y.Danişment	Mevcut Havuzdan Damla Sulama Yapımı İşi	Bitti	İL ÖZEL İDARESİ
6	MECİTÖZÜ	Pınarbaşı Köyü	Yağmurlama Damla Sulama Tesisi Yapım İşi	Bitti	İL ÖZEL İDARESİ
7	KARGI	Halllar Köyü	Sulama Havuzu ve Damla Sulama İşi	Bitti	İL ÖZEL İDARESİ
8	KARGI	Hacıhamza Köyü	Sulama Havuzu ve Damla Sulama İşi	Bitti	İL ÖZEL İDARESİ
9	KARGI	Çukuralıç Köyü	Sulama Havuzu ve Damlama İşi	Bitti	İL ÖZEL İDARESİ

FAALİYET BİLGİLERİ	
<b>İŞİN ADI</b>	Sulama göleti yapımı
<b>SÖKTÖRÜ</b> ( Ulaşım,Sağlık,İnşaat, Tarım,Çevre,Güvenlik,Eğitim vs )	Tarımsal
<b>TÜRÜ</b> ( Mal / Hizmet / Yapım )	Yapım
<b>TOPLAM MALİYETİ</b>	1.699.308,61
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	5 Adet
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	3 Adet % 60
<b>KAYNAĞI (İl Özel İdaresi/Bakanlık/İlbank/Köydes vs)</b>	İl Özel İdaresi
<b>FAALİYET SONUCU</b>	Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelirlerinin artırılmasını sağlamak üzere sulu tarım yapımlarına imkan sağlanmaktadır.





### SULAMA GÖLETİ İLE İLGİLİ YAPILAN FAALİYETLER

SIRA NO	İLÇE	MAH/KÖYÜ	İŞİN ADI	İŞİN DURUMU	BÜTÇE KAYNAĞI
1	MERKEZ	Yeşilyayla	Gölet Yükseltme ve Göletten Damla Sulama Tatamlama	Bitti.	İL ÖZEL İDARESİ
2	MERKEZ	Eskiköy Köyü	Membran Taplama KÖS Göleti Yapımı	Bitti.	İL ÖZEL İDARESİ
3	ALACA	Büyükdona	Gölet Temel Sondaj İşi	Bitti.	İL ÖZEL İDARESİ
4	ALACA	Büyükdona	Sulama Göleti Yapımı	İPTAL	İL ÖZEL İDARESİ
5	DODURGA	Tutuş	Gölet Islahı	Devam Ediyor	İL ÖZEL İDARESİ



FAALİYET BİLGİLERİ	
<b>İŞİN ADI</b>	Yer altı suyu tesisi yapımı
<b>SÖKTÖRÜ</b> ( Ulaşım,Sağlık,İnşaat,Tarım,Çevre,Güvenlik,Eğitim vs )	Tarımsal
<b>TÜRÜ</b> ( Mal / Hizmet / Yapım )	Yapım
<b>TOPLAM MALİYETİ</b>	551.179,42
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	2 Adet
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	1 Adet % 50
<b>KAYNAĞI</b> (İl Özel İdaresi/Bakanlık/İlbank/Köydes vs)	İl Özel İdaresi
<b>FAALİYET SONUCU</b>	Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelirlerinin artırılmasını sağlamak üzere sulu tarım yapmalarına imkan sağlanmaktadır.





YER ALTI SUYU TESİSİ YAPIM İŞLERİ İLE İLGİLİ YAPILAN FAALİYETLER					
SIRA NO	İLÇE	MAH/KÖYÜ	İŞİN ADI	İŞİN DURUMU	BÜTÇE KAYNAĞI
1	MERKEZ	Bozboğa	Yer altı Suyu Yağmurlama Sulama Tesisi Yapımı	Bitti.	İL ÖZEL İDARESİ
2	SUNGURLU	Salman Köyü	Yer altı Suyu Yağmurlama Sulama Tesisi Yapımı	İPTAL	DSİ DEVREDİLDİ



FAALİYET BİLGİLERİ	
<b>İŞİN ADI</b>	Sulama tesisi yeni yapım
<b>SÖKTÖRÜ</b> ( Ulaşım,Sağlık,İnşaat,Tarım,Çevre,Güvenlik,Eğitim vs )	Tarımsal
<b>TÜRÜ</b> ( Mal / Hizmet / Yapım )	Yapım
<b>TOPLAM MALİYETİ</b>	4.563.157,66
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	31 Adet
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	22 Adet % 70
<b>KAYNAĞI</b> (İl Özel İdaresi/Bakanlık/İlbank/Köydes vs)	İl Özel İdaresi
<b>FAALİYET SONUCU</b>	Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelirlerinin artırılmasını sağlamak üzere sulu tarım yapmalarına imkan sağlanmaktadır.





SULAMA TESİSİ YENİ YAPIM İŞLERİ İLE İLGİLİ YAPILAN FAALİYETLER					
SIRA NO	İLÇE	MAH/KÖYÜ	İŞİN ADI	İŞİN DURUMU	BÜTÇE KAYNAĞI
1	MERKEZ	Pempecik Köyü	Yerüstü Sulama Tesisi Yapım İşi	Devam Ediyor.	İL ÖZEL İDARESİ
2	MERKEZ	Ovakarapınar Köyü	Kapalı Sulama Tesisi Tamamlama İşi	Bitti.	İL ÖZEL İDARESİ
3	SUNGURLU	Hacıosman Köyü	Galeriden Yarın Basınçlı Kaşalı Sistem Sulama Tesisi İşi	Bitti.	İL ÖZEL İDARESİ
4	SUNGURLU	Çavuşçu Köyü	Yerüstü Sulama Tesisi Yapım İşi	Bitti.	İL ÖZEL İDARESİ
5	SUNGURLU	K.İncesu Köyü	Yerüstü Sulama Tesisi Yapım İşi	Devam Ediyor.	İL ÖZEL İDARESİ
6	SUNGURLU	Eşme Köyü	Yerüstü Sulama Tesisi Yapım İşi	Bitti.	İL ÖZEL İDARESİ
7	SUNGURLU	Gafurlu Köyü	Yerüstü Sulama Tesisi Yapım İşi	Bitti.	İL ÖZEL İDARESİ
8	SUNGURLU	A.Y.Beşpınar Köyü	Sulama Tesisi Yapımı İşi	Devam Ediyor.	İL ÖZEL İDARESİ
9	ALACA	Çatalkaya Köyü	Yerüstü Sulama Kanalı Yapım İşi	Bitti.	İL ÖZEL İDARESİ
10	ALACA	Gerdekkaya Köyü	Derivasyon İyileştirme ve Yenileme İşi	Bitti.	İL ÖZEL İDARESİ
11	İSKİLİP	Yalak Köyü	Yerüstü Sulama Tesisi Yapım İşi	Bitti.	İL ÖZEL İDARESİ
12	İSKİLİP	Kuzköy Köyü	Yerüstü Sulama Tesisi Yapım İşi	Bitti.	İL ÖZEL İDARESİ
13	İSKİLİP	İkikise Köyü	Yerüstü Sulama Tesisi Yapım İşi	Bitti.	İL ÖZEL İDARESİ
14	İSKİLİP	Kılıçdere Köyü	Sulama Kanalı Yapımı İşi	Bitti.	İL ÖZEL İDARESİ
15	OSMANCIK	A.Y. Zeytin Köyü	Yerüstü Sulama Tesisi Yapım İşi	İPTAL	İKİ KÖY ARASINDA İHTİLAF İPTAL
16	OSMANCIK	Baldıran Köyü Kalınse Köyü	Yerüstü Sulama Tesisi Yapım İşi	Bitti.	İL ÖZEL İDARESİ
17	OSMANCIK	Y.Zeytin Köyü	Sulama Borusu Yapımı	Bitti.	İL ÖZEL İDARESİ
18	OSMANCIK	Sekibağ Köyü	Sulama Kanalı Yapımı İşi	Bitti.	İL ÖZEL İDARESİ
19	KARGI	Yeşilköy Köyü	Terfi Sulama Kanalı	Devam Ediyor.	İL ÖZEL İDARESİ
20	KARGI	Dereköy Köyü	Terfi Sulama Kanalı	Devam Ediyor.	İL ÖZEL İDARESİ
21	KARGI	Çakırlar Köyü	Terfi Sulama Kanalı	Devam Ediyor.	İL ÖZEL İDARESİ
22	KARGI	Akkise Köyü	Pompa tesisi Sulama Kanalı Yapımı İşi	Bitti.	İL ÖZEL İDARESİ
23	KARGI	Halılar Köyü	Pompa Motor ve Trafo Tamiri İşi	Bitti.	İL ÖZEL İDARESİ
24	ORTAKÖY	Karahacıp Köyü	Yerüstü Sulama Tesisi Yapım İşi	Bitti.	İL ÖZEL İDARESİ
25	BOĞAZKALE	Yekbas Köyü	Yerüstü Sulama Tesisi Yapım İşi	Bitti.	İL ÖZEL İDARESİ
26	BAYAT	Çay Köyü	Sulama Beton Kanalı Yapım İşi	Bitti.	İL ÖZEL İDARESİ
27	BAYAT	Yatukçu Mahallesi	Sulama Tesisi Yenileme İşi	Bitti.	İL ÖZEL İDARESİ
28	DODURGA	Dikenli Köyü	Yerüstü Sulama Tesisi Yapım İşi	Devam Ediyor.	İL ÖZEL İDARESİ
29	BOĞAZKALE	Merkez	Sulama Tesisi Yapımı İşi	Devam Ediyor.	İL ÖZEL İDARESİ
30	LAÇIN	Çamlıca Köyü	Sulama Tesisi ve Bent Yapımı İşi	Bitti.	İL ÖZEL İDARESİ
31	LAÇIN	Mescitli Köyü	Sulama Tesisi ve Bent Yapımı İşi	Bitti.	İL ÖZEL İDARESİ

FAALİYET BİLGİLERİ	
<b>İŞİN ADI</b>	Sulama havuzu yapımı
<b>SÖKTÖRÜ</b> ( Ulaşım,Sağlık,İnşaat,Tarım,Çevre,Güvenlik,Eğitim vs )	Tarımsal
<b>TÜRÜ</b> ( Mal / Hizmet / Yapım )	Yapım
<b>TOPLAM MALİYETİ</b>	748.310,70
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	17 Adet
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	15 Adet % 88
<b>KAYNAĞI (İl Özel İdaresi/Bakanlık/İlbank/Köydes vs)</b>	İl Özel İdaresi
<b>FAALİYET SONUCU</b>	Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelirlerinin artırılmasını sağlamak üzere sulu tarım yapmalarına imkan sağlanmaktadır.



## SULAMA HAVUZU YAPIM İŞLERİ İLE İLGİLİ YAPILAN FAALİYETLER

SIRA NO	İLÇE	MAH/KÖYÜ	İŞİN ADI	İŞİN DURUMU	BÜTÇE KAYNAĞI
1	MERKEZ	Küçükpalabıyık	Sulama Havuzu İletim Hattı Yapım İşİ	Bitti.	İL ÖZEL İDARESİ
2	MERKEZ	Çobandivan Köyü	Sulama Havuzu İletim Hattı Yapım İşİ	Bitti.	İL ÖZEL İDARESİ
3	MERKEZ	Gökçeşinar Köyü	Sulama Havuzu İletim Hattı Yapım İşİ	Bitti.	İL ÖZEL İDARESİ
4	OSMANCIK	Çampınar Köyü	Havuz Yapımı İşİ	Bitti.	İL ÖZEL İDARESİ
5	OSMANCIK	Fındık Köyü	Havuz Yapımı İşİ	Bitti.	İL ÖZEL İDARESİ
6	OSMANCIK	Ardıç Köyü	Havuz Yapımı İşİ	Bitti.	İL ÖZEL İDARESİ
7	KARGI	Uzunyurt Köyü	Havuz Yapımı İşİ	Bitti.	İL ÖZEL İDARESİ
8	ORTAKÖY	Asar Köyü	Havuz Yapımı İşİ	Bitti.	İL ÖZEL İDARESİ
9	DODURGA	Berk Köyü	Havuz Yapımı İşİ	İPTAL	DSİ DEVREDİLDİ:
10	DODURGA	Tekke Köyü	Havuz Yapımı İşİ	Bitti.	İL ÖZEL İDARESİ
11	DODURGA	Dikenli Köyü (Kibirler Mah)	Havuz Yapımı İşİ	Bitti.	İL ÖZEL İDARESİ
12	DODURGA	Akkaya Köyü	Havuz Yapımı İşİ	Bitti.	İL ÖZEL İDARESİ
13	DODURGA	Alpagut Köyü	Havuz Yapımı İşİ	Bitti.	İL ÖZEL İDARESİ
14	OĞUZLAR	Derinöz Köyü Kamburlar Mah.	Havuz Yapımı İşİ	Bitti.	İL ÖZEL İDARESİ
15	OĞUZLAR	Derinöz Köyü Köseler Mah.	Havuz Yapımı İşİ	Bitti.	İL ÖZEL İDARESİ
16	OĞUZLAR	Erenler Köyü Kaleydere Mev.	Havuz Yapımı İşİ	İPTAL	İPTAL
17	OĞUZLAR	Cevizli Köyü Acısı Mev.	Havuz Yapımı İşİ	Bitti.	İL ÖZEL İDARESİ

## TARIMSAL ÖRNEK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA YAPILAN FAALİYETLER

SIRA NO	İLÇE	MAH/KÖYÜ	İŞİN ADI	İŞİN DURUMU	BÜTÇE KAYNAĞI
1	SUNGURLU	Merkez	Bağcılığı Geliştirme Projesi	Bitti.	İL ÖZEL İDARESİ
2	DODURGA	Merkez	Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Geliştirme Projesi Deneme Sondajı	Bitti.	İL ÖZEL İDARESİ
3	DODURGA	Merkez	Ayva Yetiştiriciliği Geliştirme Projesi (2 Kez)	Bitti.	İL ÖZEL İDARESİ
4	ORTAKÖY	Merkez	Şıralık ve Pekmezlik Yerli Üzüm Çeşitlerimizin Yetiştiriciliğinin Korunması ve Yaygınlaştırılması Projesi	Bitti.	İL ÖZEL İDARESİ
5	ÇORUM	Merkez	Soğuk Süt Zincirini Destekleme Projesi	Bitti.	İL ÖZEL İDARESİ
6	ÇORUM	Merkez	Yem Bitlileri (Yonca) Ekiliş Alanlarını Artırma Projesi ve Alaca İlçesi Çerezlik Kabak Yetiştiriciliği Projesi	Bitti.	İL ÖZEL İDARESİ
7	İSKİLİP	Merkez	Çilek Yetiştiriciliği Geliştirme Projesi	Bitti.	İL ÖZEL İDARESİ
8	OSMANCIK	Merkez	Hünnap Üretimini Artırılması Projesi	Bitti.	İL ÖZEL İDARESİ
9	OSMANCIK	Merkez	Bağcılığı Geliştirme Projesi	Bitti.	İL ÖZEL İDARESİ



## TARIMSAL HİZMETLET MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN DİĞER FAALİYETLER

NO	FAALİYET KONUSU	FAALİYET DURUMU
1	Merkez ve İlçe Köylerine 23 adet köyü Tarımsal Sulama Tesisi projesi yapımı	Tamamlandı.
2	Merkez ve İlçe Köylerine 33 adet köyü Tarımsal Sulama Tesisi projesi yapımı	Tamamlandı.
3	Merkez ve İlçe Köylerine 1 adet köyü Tarımsal Sulama Tesisi projesi yapımı	Tamamlandı.
4	Merkez ve İlçe Köylerine 1 adet köyü Tarımsal Sulama Tesisi projesi yapımı	Tamamlandı.
5	Merkez ve İlçe Köylerine 1 adet köyü Tarımsal Sulama Tesisi projesi yapımı	Tamamlandı.
6	Tesislerin Kanal Temizliğinin yapılabilmesi ve toprak kanalların temizlenebilmesi için Kepçe (kanal Kazıcı)Kiralama işi	Tamamlandı.
7	Kargı Maksutlu köyü Kuyu Suyu için Kompresör yapılması işi	Tamamlandı.
8	Kargı Maksutlu köyü Sulama Sondajı Açılması işi	Tamamlandı.
9	Bayat Akseki Pancarlık (Yatukçu mah.) Bent ve 1500 metre Kanal Yapımı	Tamamlandı.
10	İskilip Çetmi köyü Sulama Tesisi Tamamlama ve 1000 metre Kanal Yapımı	Tamamlandı.
11	Çorum Şendere Göleti Yağmurlama Sulama Tesisi Onarım Projesi	Tamamlandı.

**3- KIRSAL ALANDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZI SAĞLIKLI İÇME SUYUNA KAVUŞTURMAK ÜZERE YENİ İÇME SUYU TESİS YAPIMI VE MEVCUT İÇME SUYU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ, BAKIM VE ONARIMI İLE İLGİLİ GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER.**



Stratejik	Alan 2	Yerleşim Birimlerine Hizmetler		
	Amaç 1	Çevre unsurlarını içeren, kaliteli, sağlıklı, güvenli, verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş alt yapı tesisleri oluşturmak		
	Hedef 1	İçme suyu yeni tesis yapımı ve mevcut içme suyu tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı		
Faaliyet No	Faaliyet Tanımı	Performans Göstergesi	2017 Yılı Gerçekleştirilen Faaliyetler	
2.1.1.4.	Köy ve bağlılarda, mevcut içme suyu tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımlarının yapımı	46 adet	<b><u>146 adet içme suyu tesisinde yenileme geliştirme bakım ve onarım yapılmıştır.</u></b> 24 adet İl Özel İdaresi bütçesi, 82 adet KÖYDES bütçesi 40 adet İller Bankası programından karşılanmıştır.	
2.1.1.5.	İçme ve kullanma sularının dezenfeksiyonu için malzeme alımı	5 ton	13,9 ton sıvı klor alımı İl Özel İdaresi bütçesinden karşılanmıştır.	
	Otomatik Klorlama Cihazı alımı	200 adet	<b><u>572 adet Otomatik Klorlama Cihazı alımı yapılmıştır.</u></b> 100 adet İl Özel İdaresi bütçesi 472 adet KÖYDES bütçesi	



FAALİYET BİLGİLERİ	
<b>İŞİN ADI</b>	Köy ve bağlılarda, mevcut içme suyu tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımlarının yapımı
<b>SÖKTÖRÜ</b> ( Ulaşım,Sağlık,İnşaat,Tarım,Çevre,Güvenlik,Eğitim vs )	Altyapı
<b>TÜRÜ</b> ( Mal / Hizmet / Yapım )	Yapım
<b>TOPLAM MALİYETİ</b>	8.546.427,23
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	46 adet
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	146 adet
<b>KAYNAĞI (İl Özel İdaresi/Bakanlık/İlbank/Köydes vs)</b>	(İl Özel İdaresi, İlbank, Köydes)
<b>FAALİYET SONUCU</b>	Kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımıza sağlıklı içme suyu sağlanmasına ilişkin çalışmalar aralıksız devam etmektedir.





## İÇME SUYU TESİSİ YAPIMLARI

S.NO	İLÇE	KÖY	BAĞLI	YAPILAN İŞ	İŞİN DURUMU
1	ALACA	BÜYÜKDONA	MERKEZ	TERFİ BİNASI, 600 M 75/10 ATÜ PE BORU, ENH, POMPA	İL ÖZEL İDARESİ
2	ALACA	ONBAŞILAR	MERKEZ	2.200 M Q63/10 ATÜ PE BORU	İL ÖZEL İDARESİ
3	ALACA	AKPINAR	MERKEZ	2.300 M. Q63/10 ATÜ PE BORU, 350 M 90/10 ATÜ PE BORU	İL ÖZEL İDARESİ
4	ALACA	SİNCAN	MERKEZ	DEPO TADİLATI	İL ÖZEL İDARESİ
5	ALACA	EVCİ	MERKEZ	2.400 M 63/10 ATÜ PE BORU, 200 M 90/10 ATÜ PE BORU	İL ÖZEL İDARESİ
6	ALACA	AKÇİÇEK	MERKEZ	770 M 75/10 ATÜ PE BORU	İL ÖZEL İDARESİ
7	ALACA	SARISÜLEYMAN	MERKEZ	550 M 90/16 ATÜ PE BORU	İL ÖZEL İDARESİ
8	ALACA	GÜLDERESİ	MERKEZ	1.600 M 63/10 ATÜ PE BORU	İL ÖZEL İDARESİ
9	ALACA	ESKİYAPAR	MERKEZ	900 M 110/10 ATÜ PE BORU	İL ÖZEL İDARESİ
10	ALACA	ÜNALAN	MERKEZ	1000 M 63/10 ATÜ PE BORU	İL ÖZEL İDARESİ
11	ALACA	KIZILLI	MERKEZ	50 M3 DEPO	KÖYDES
12	ALACA	HARHAR	MERKEZ	50 M3 İÇME SUYU DEPOSU, 20 M3 BİRİKTİRME DEPOSU, 500 M. 75/10 ATÜ PE BORU, 250 M. 63/10 ATÜ PE BORU, POMPA, ENH	İLLER BANKASI
13	ALACA	İMAT	MERKEZ	100 M3 İÇME SUYU DEPOSU	İLLER BANKASI
14	ALACA	ÇATAK	MERKEZ	20 M3 BİRİKTİRME DEPOSU, 50 M3 İÇME SUYU DEPOSU, POMPA	İLLER BANKASI
15	ALACA	BAHÇELİ	MERKEZ	50 M3 İÇME SUYU DEPOSU	İLLER BANKASI
16	ALACA	YENİCE	MERKEZ	50 M3 İÇME SUYU DEPOSU	İLLER BANKASI
17	ALACA	KAPAKLI	MERKEZ	50 M3 DEPO	KÖYDES
18	ALACA	ÇİRÇİR	MERKEZ	50 M3 DEPO	KÖYDES
19	ALACA	DEREYAZICI	MERKEZ	1.700 M. 63/10 ATÜ PE BORU	KÖYDES
20	ALACA	AKÇAKÖY	MERKEZ	3.900 M 75/10 ATÜ PE BORU	KÖYDES
21	ALACA	FAKILAR	MERKEZ	50 M3 DEPO	KÖYDES
22	ALACA	AVUTMUŞ	MERKEZ	50 M3 DEPO	KÖYDES
23	ALACA	GEVEN	MERKEZ	30 M3 İÇME SUYU DEPOSU, 20 M3 BİRİKTİRME BİNASI, ENH, POMPA, 600 M 63/10 ATÜ PE BORU	KÖYDES
24	ALACA	KARAMAHMUT	MERKEZ	TERFİ BİNASI, ENH	KÖYDES
25	ALACA	BEŞİKTEPE	MERKEZ	BİRİKTİRME BİNASI, POMPA, ENH, 650 M. 63/10 ATÜ PE BORU	KÖYDES
26	ALACA	ÇOPRAŞIK	MERKEZ	TERFİ BİNASI, 650 M. 63/10 ATÜ PE BORU, POMPA, ENH	KÖYDES
27	ALACA	KÜRKÇÜ	MERKEZ	1200 M. 63/10 ATÜ PE BORU	KÖYDES
28	ALACA	YÜKSEKYAYLA	MERKEZ	1.200 M. 75/10 ATÜ PE BORU	KÖYDES
29	ALACA	49 KÖY DEPOSU	MERKEZ	42 ADET OTOMATİK KLORLAMA CİHAZI	KÖYDES
30	BAYAT	TEPEKUTUĞUN	MERKEZ	100 M3 DEPO, 1.200 M 63/10 ATÜ PE BORU, 120 M. 110/32 ATÜ PE BORU, ENH, POMPA	İL ÖZEL İDARESİ



2017 Yılı Çorum İl Özel İdaresi Faaliyet Raporu

S.NO	İLÇE	KÖY	BAĞLI	YAPILAN İŞ	İŞİN DURUMU
31	BAYAT	AŞAĞI EMİRHALİL	MERKEZ	2.800 M. 63/10 ATÜ PE BORU	İLLER BANKASI
32	BAYAT	AKSEKİ	HACILAR	50 M3 İÇME SUYU DEPOSU	İLLER BANKASI
33	BAYAT	İLEĞİ	MERKEZ	2.000 M 63/10 ATÜ PE BORU	İLLER BANKASI
34	BAYAT	SARAY	MERKEZ	2.300 M. 63/10 ATÜ PE BORU	İLLER BANKASI
35	BAYAT	AHACIK	NASPINAR VE KARŞI MAH.	3.500 M. 63/10 ATÜ PE BORU,	KÖYDES
36	BAYAT	57 KÖY DEPOSU	MERKEZ	31 ADET OTOMATİK KLORLAMA CİHAZI	KÖYDES
37	BOĞAZKALE	6 KÖY DEPOSU	MERKEZ	4 ADET OTOMATİK KLORLAMA CİHAZI	KÖYDES
38	DODURGA	DİKENLİ	KABAKDERESİ	1.320 M. 75/10 ATÜ PE BORU, 260 M. 75/16 ATÜ PE BORU, 20 M3 BİRİKTİRME DEPOSU, POMPA, ENH	İL ÖZEL İDARESİ
39	DODURGA	ALPAGUT	MERKEZ	1.500 M. 75/10 ATÜ PE BORU, 200 M. 75/16 ATÜ PE BORU, 1.500 M. 110/10 ATÜ PE BORU	İLLER BANKASI
40	DODURGA	MEHMETDEDEBRUK	MERKEZ	10.000 M. 63/10 ATÜ PE BORU,600 M 75/10 ATÜ PE BORU, 900 M 90/10 ATÜ PE BORU	İLLER BANKASI
41	DODURGA	DİKENLİ	KİBİRLER MAH.	TERFİ BİNASI, 30 M3 DEPO, 350 M. 63/10 ATÜ PE BORU, ENH, POMPA	KÖYDES
42	DODURGA	ALPAGUT	MERKEZ	DEPO TADİLATI	KÖYDES
43	DODURGA	15 KÖY DEPOSU	MERKEZ	6 ADET OTOMATİK KLORLAMA CİHAZI	KÖYDES
44	İSKİLİP	KARAÇUKUR	KENGER	20 m3 BİRİKTİRME DEPOSU, 600 M. 50/10 ATÜ PE BORU	İLLER BANKASI
45	İSKİLİP	ESKİKÖY	AKKİL	2.500 M. Q 50/10 ATÜ PE BORU	İLLER BANKASI
46	İSKİLİP	AŞAĞIŞEYHLER	EKŞİOĞLU	50 M3 DEPO, 1.300 M. 50/10 ATÜ PE BORU,	İLLER BANKASI
47	İSKİLİP	AŞAĞIŞEYHLER	KOZÖREN	50 M3 DEPO	İLLER BANKASI
48	İSKİLİP	BEYOĞLAN	MERKEZ	50 M3 DEPO, 2.700 M. 63/10 ATÜ PE BORU	KÖYDES
49	İSKİLİP	AKPINAR	MERKEZ	1.200 M. 63/10 ATÜ PE BORU	KÖYDES
50	İSKİLİP	BAŞMAKÇI	MERKEZ	800 M 50/10 ATÜ PE BORU	KÖYDES
51	İSKİLİP	DAĞKIYISI	MERKEZ	50 M3 DEPO,	KÖYDES
52	İSKİLİP	KILIÇDERE	MERKEZ	2650 M. 63/10 ATÜ PE BORU	KÖYDES
53	İSKİLİP	60 KÖY DEPOSU	MERKEZ	45 ADET OTOMATİK KLORLAMA CİHAZI	KÖYDES
54	KARGI	HALLILAR- ÇAKIRLAR GRUP SUYU	MERKEZ	2.300 M 140/10 ATÜ, 14.800 M 125/10 ATÜ, 70 M. 125/16 ATÜ 1.000 M 63/10 ATÜ PE BORU	İL ÖZEL İDARESİ
55	KARGI	PELİTÇİK	MERKEZ	4.000 M. 50/10 ATÜ PE BORU	İLLER BANKASI
56	KARGI	OĞUZ	MERKEZ	6.300 M. 63/10 ATÜ PE BORU	İLLER BANKASI
57	KARGI	ÇOBANKAYA	ELİKOĞLU	30 M3 İÇME SUYU DEPOSU	İL ÖZEL İDARESİ
58	KARGI	SARAÇLAR	ABDİ MAH.	2.100 M. 40/50 10 ATÜ PE BORU	KÖYDES
59	KARGI	SARAÇLAR	DEMİRCİ MAH.	400 M. 40/50 10 ATÜ PE BORU	KÖYDES
60	KARGI	SARAÇLAR	NAZİFLER MAH.	700 M 40/50 10 ATÜ PE BORU,300 M. 63/10 ATÜ PE BORU	KÖYDES

2017 Yılı Çorum İl Özel İdaresi Faaliyet Raporu

S.NO	İLÇE	KÖY	BAĞLI	YAPILAN İŞ	İŞİN DURUMU
61	KARGI	BAŞKÖY	MERKEZ	1.600 M. 50/63 10 ATÜ PE BORU, 500 M. 50/63 16 ATÜ PE BORU, 900. M 50/63	KÖYDES
62	KARGI	ARIK	ÖKSÜZLER MAH.	30 M3 İÇME SUYU DEPOSU	KÖYDES
63	KARGI	90 KÖY DEPOSU	MERKEZ	62 ADET OTOMATİK KLORLAMA CİHAZI	KÖYDES
64	LAÇIN	İKİZCE	MERKEZ	DEPO TADİLATI	KÖYDES
65	LAÇIN	MESCİTLİ	MERKEZ	DEPO TADİLATI	KÖYDES
66	LAÇIN	5 KÖY DEPOSU	MERKEZ	5 ADET OTOMATİK KLORLAMA CİHAZI	KÖYDES
67	MECİTÖZÜ	HISARKAVAK	MERKEZ	100 M3 DEPO, 2.000 M. 63/10 ATÜ PE BORU, 2.600 M. 90/10 ATÜ PE BORU, 600 M. 75/10 ATÜ PE BORU,	İLLER BANKASI
68	MECİTÖZÜ	BEKİŞLER	ÇAMBEKİŞ	1.150 M. 63/10 ATÜ PE BORU,	İLLER BANKASI
69	MECİTÖZÜ	ELMAPINARI	MERKEZ	İÇME SUYU DEPO TADİLATI	İLLER BANKASI
70	MECİTÖZÜ	KONAÇ	MERKEZ	İÇME SUYU DEPO TADİLATI	İLLER BANKASI
71	MECİTÖZÜ	YEŞİLOVA	MERKEZ	İÇME SUYU DEPO TADIATI	İLLER BANKASI
72	MECİTÖZÜ	KOYUNAĞILI	MERKEZ	İÇME SUYU DEPO TADIATI	İLLER BANKASI
73	MECİTÖZÜ	SÖĞÜTYOLU	MERKEZ	5.600 M. 75/10 ATÜ PE BORU, 400 M. 110/16 ATÜ PE BORU,	İLLER BANKASI
74	MECİTÖZÜ	GÜNGÖRMEZ	MERKEZ	BİRİKTİRME BİNASI, DEPO TADİLATI, ENH, POMPA	İLLER BANKASI
75	MECİTÖZÜ	VAKIFLAR	MERKEZ	2.000 M. 63/10 ATÜ PE BORU	KÖYDES
76	MECİTÖZÜ	ALÖREN	MERKEZ	3.900 M. 63/10 ATÜ PE BORU, DEPO TADİLATI	KÖYDES
77	MECİTÖZÜ	ELMAPINARI	MERKEZ	160 M SONDAJ	KÖYDES
78	MECİTÖZÜ	ELVANÇELEBİ	MERKEZ	2.050 M. 140/10 ATÜ PE BORU, DEPO TADİLATI	KÖYDES
79	MECİTÖZÜ	KOYUNAĞILI	MERKEZ	ENH VE POMPA YENİLEME	KÖYDES
80	MECİTÖZÜ	KARACUMA	MERKEZ	50 M3 İÇME SUYU DEPOSU	KÖYDES
81	MECİTÖZÜ	YEDİGÖZ	MERKEZ	20 M3 BİRİKTİRME BİNASI, 30 M3 DEPO, 1.150 M. 63/10 ATÜ PE BORU, 200 M. 63/16 ATÜ PE BORU, 150 M. 75/10 ATÜ PE BORU, ENH, POMPA	KÖYDES
82	MECİTÖZÜ	30 KÖY DEPOSU	MERKEZ	20 ADET OTOMATİK KLORLAMA CİHAZI	KÖYDES
83	MERKEZ	ÇOMARBAŞI	RIÇVANLAR	1.400 M. 50/10 ATÜ PE BORU, 30 M3 DEPO	İL ÖZEL İDARESİ
84	MERKEZ	MORSÜMBÜL	KAŞGACA	50 M3 DEPO,400 Q65/75 16 ATÜ PE BORU, 1200 M 50/63 10 ATÜ PE BORU,ENH, POMPA	İL ÖZEL İDARESİ
85	MERKEZ	AHİLYAS	MERKEZ	TERFİ BİNASI, 50 M3 DEPO,POMPA, ENH	İL ÖZEL İDARESİ
86	MERKEZ	KILIÇÖREN GRUPE SUYU	MERKEZ	1 ADET 500 M3 DEPO, 2 ADET BTERFİ BİNASI, 2.200 M.63/10 ATÜ PE BORU, 1.700 M.75/10 ATÜ PE BORU, 800 M. 90/10 ATÜ PE BORU, 210 M.SONDAJ,ENH, POMPA	İL ÖZEL İDARESİ
87	MERKEZ	AKYAZI	MERKEZ	50 M3 DEPO, 20 M3 BİRİKTİRME BİNASI VE TERFİ BİNASI,Q63/16 ATÜ PE BORU, Q63/10 ATÜ PE BORU,ENH,POMPA	İL ÖZEL İDARESİ
88	MERKEZ	KILIÇÖREN	MERKEZ	180 M. SONDAJ	İL ÖZEL İDARESİ
89	MERKEZ	ARPAÖZ	MERKEZ	60 M. SONDAJ	İLLER BANKASI
90	MERKEZ	ESKİKÖY	MERKEZ	4.000 M 75/10 ATÜ PE BORU	İLLER BANKASI

2017 Yılı Çorum İl Özel İdaresi Faaliyet Raporu

S.NO	İLÇE	KÖY	BAĞLI	YAPILAN İŞ	İŞİN DURUMU
91	MERKEZ	ÖRENCİK	MERKEZ	2.500 M. 63/10 ATÜ PE BORU	İLLER BANKASI
92	MERKEZ	SERBAN	MERKEZ	5.200 63/10 ATÜ PE BORU, 350 M. 75/10 PE BORU	İLLER BANKASI
93	MERKEZ	KUŞSARAY	MERKEZ	50 M3 İÇME SUYU DEPOSU	İLLER BANKASI
94	MERKEZ	PALABIYIK	MERKEZ	100 M3 İÇME SUYU DEPOSU	İLLER BANKASI
95	MERKEZ	KARADONA	MERKEZ	20 m3 BİRİKTİRME BİNASI, 100 M. 63/10 ATÜ PE BORU, ENH, POMPA	İLLER BANKASI
96	MERKEZ	ESKİKÖY	İMAMLAR VE DEEBEY MAH.	50 M3 DEPO, 800 M. 63/10 ATÜ PE BORU, 800 M 63/16 ATÜ PE BORU	KÖYDES
97	MERKEZ	ELMALI	MERKEZ	100 M3 DEPO	KÖYDES
98	MERKEZ	ELKÖY	MERKEZ	1.200 M. 63/10 ATÜ PE BORU,	KÖYDES
99	MERKEZ	HACIPAŞA	MERKEZ	50 M3 DEPO	KÖYDES
100	MERKEZ	SAZDEĞİRMENİ	MERKEZ	50 M3 DEPO, 2.200 M. 63/10 ATÜ PE BORU	KÖYDES
101	MERKEZ	ELİCEK	MERKEZ	1.200 M. 63/10 ATÜ PE BORU, ENH	KÖYDES
102	MERKEZ	HAMAMLIÇAYKÖY Y.Y.Y.	MERKEZ	1.000 M. 75/16 ATÜ PE BORU, 50 M3 DEPO, 1.700 M. 63/10 ATÜ PE BORU, TERFİ BİNASI, ENH, POMPA	KÖYDES
103	MERKEZ	BÜĞDÜZ	MERKEZ	100 M3 DEPO, 500 M. 90/10 ATÜ PE BORU, 300 M. 63/10 ATÜ PE BORU, 500 M. 75/16 ATÜ PE BORU, 40 M. 90/16 ATÜ PE BORU, ENH, POMPA	KÖYDES
104	MERKEZ	TOLAMEHMET	MERKEZ	TERFİ BİNASI, 214 M. 90/32 ATÜ 586 M. 75/25 ATÜ PE BORU, 553 M. 75/20 ATÜ PE BORU, 468 M. 75/16 ATÜ PE BORU, 541 M 75/10 ATÜ PE BORU 750 M. 63/10 ATÜ PE BORU, ENH, POMPA	KÖYDES
105	MERKEZ	ÇALKIŞLA	MERKEZ	TERFİ BİNASI, 50 M3 İÇME SUYU DEPOSU, 500 M 63/ 10 ATÜ PE BORU, 500 M. 63/16 ATÜ PE BORU	KÖYDES
106	MERKEZ	EŞENÇAY SÖĞÜT MAH.	SÖĞÜT MAH.	50 M3 DEPO, 600 M. 50/10 ATÜ PE BORU, 1.200 M. 63/10 ATÜ PE BORU	KÖYDES
107	MERKEZ	KÜÇÜKPALABIYIK	MERKEZ	50 M3 İÇME SUYU DEPOSU,	KÖYDES
108	MERKEZ	YENİHAYAT	MERKEZ	50 M3 İÇME SUYU DEPOSU, 500 M. 90/10 ATÜ PE BORU	KÖYDES
109	MERKEZ	139 KÖY DEPOSU	MERKEZ	93 ADET OTOMATİK KLORLAMA CİHAZI	KÖYDES
110	OĞUZLAR	CEVİZLİ	ÇİĞDEMLİK	GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ	İL ÖZEL İDARESİ
111	OĞUZLAR	AĞAÇCAMI	KASIMLAR MAH.	5.800 M. 63/10 ATÜ PE BORU	KÖYDES
112	OĞUZLAR	11 KÖY DEPOSU	MERKEZ	6 ADET OTOMATİK KLORLAMA CİHAZI	KÖYDES
113	ORTAKÖY	YAYLACIK	MERKEZ	600 M. 63/10 ATÜ PE BORU, 1.500 M. 75/10 ATÜ PE BORU, 300 M. 75/16 ATÜ PE BORU, 450 M. 75/20 ATÜ PE BORU, 350 M. 75/25 ATÜ PE BORU, 20 M3 BİRİKTİRME BİNASI, ENH, POMPA	İL ÖZEL İDARESİ
114	ORTAKÖY	FINDIKLI	MERKEZ	BİRİKTİRME BİNASI, 250 M. 63/10 ATÜ PE BORU, 110 M. 63/16 ATÜ PE BORU, ENH, POMPA	KÖYDES
115	ORTAKÖY	SALBAŞ	MERKEZ	50 M3 İÇME SUYU DEPOSU	KÖYDES
116	ORTAKÖY	5 KÖY DEPOSU	MERKEZ	5 ADET OTOMATİK KLORLAMA CİHAZI	KÖYDES
117	OSMANCIK	SARIALAN	MERKEZ	30 M3 İÇME SUYU DEPOSU, 500 M. 63/10 PE BORU	İLLER BANKASI
118	OSMANCIK	TEKMEN	SALTIK	30 M3 İÇME SUYU DEPOSU, 1.200 M 50/10 ATÜ PE BORU, 700 M. 63/10 PE BORU	İLLER BANKASI
119	OSMANCIK	AŞAĞIZEYTİN	MERKEZ	3.000 M 63/10 ATÜ PE BORU	KÖYDES
120	OSMANCIK	BALDIRAN	KUMBEL MAH.	30 M3 İÇME SUYU DEPOSU	KÖYDES



## 2017 Yılı Çorum İl Özel İdaresi Faaliyet Raporu

S.NO	İLÇE	KÖY	BAĞLI	YAPILAN İŞ	İŞİN DURUMU
121	OSMANCIK	DELİLER	MERKEZ	4.500 M. 50/10 ATÜ PE BORU	KÖYDES
122	OSMANCIK	TEKMEN	KARATAŞ MAH.	30 M3 İÇME SUYU DEPOSU, 600 M. 63/10 ATÜ PE BORU, 3.800 M.50/10 ATÜ PE BORU	KÖYDES
123	OSMANCIK	DOĞAN	MERKEZ	500 M 63/10 ATÜ, 1.300 M 50/10 ATÜ PE BORU	KÖYDES
124	OSMANCIK	İNAL	MERKEZ	4.900 M.63/10 ATÜ PE BORU, 1.600 M. 50/10 ATÜ PE BORU	KÖYDES
125	OSMANCIK	67 KÖY DEPOSU	MERKEZ	51 ADET OTOMATİK KLORLAMA CİHAZI	KÖYDES
126	SUNGURLU	HACIOSMAN	MERKEZ	TERFİ BİNASI, 650 M. 90/10 ATÜ PE BORU,50 M. SONDAJ,ENH, POMPA	İL ÖZEL İDARESİ
127	SUNGURLU	AYDOĞAN	MERKEZ	30 M3 DEPO, 1.500 M Q 63/10 ATÜ PE BORU	İL ÖZEL İDARESİ
128	SUNGURLU	KEMALLİ	BEŞEVLER	30 M3 İÇME SUYU DEPOSU, 4.000 M. 90/10 ATÜ PE BORU, 600 M. 63/10 ATÜ PE BORU	İLLER BANKASI
129	SUNGURLU	YORGALI	MERKEZ	20 M3 BİRİKTİRME BİNASI, DEPO TADİLATI, POMPA ENH	İLLER BANKASI
130	SUNGURLU	OYACA	MERKEZ	TERFİ BİNASI, ENH, POMPA	İLLER BANKASI
131	SUNGURLU	YİRCE	MERKEZ	50 M3 İÇME SUYU DEPOSU	İLLER BANKASI
132	SUNGURLU	DEMİRŞEYH	MERKEZ	8.200 M 63/10 ATÜ PE BORU,2700 M. 90/10 ATÜ PE BORU, 800 M. 110/10 ATÜ PE BORU, 900 M. 140/10 ATÜ PE BORU, 1200 M. 200/10 ATÜ PE BORU	İLLER BANKASI
133	SUNGURLU	KUZUCAK	MERKEZ	5.500 M. 63/10 ATÜ PE BORU	KÖYDES
134	SUNGURLU	BÜYÜKİNCESU	MERKEZ	100 m3 İÇME SUYU DEPOSU	KÖYDES
135	SUNGURLU	KULA	MERKEZ	50 M3 DEPO	KÖYDES
136	SUNGURLU	DAYINCAK	MERKEZ	2.500 M.63/10 ATÜ PE BORU	KÖYDES
137	SUNGURLU	ARICI	MERKEZ	DEPO TADİLATI	KÖYDES
138	SUNGURLU	GÜLDERESİ	MERKEZ	30 M3 İÇME SUYU DEPOSU, 1.900 M. 63/16 ATÜ PE BORU, 700 M. 63/10 ATÜ PE BORU	KÖYDES
139	SUNGURLU	YÖRÜKLÜ	MERKEZ	TERFİ BİNASI, 1.000 90/10 ATÜ PE BORU, POMPA ENH	KÖYDES
140	SUNGURLU	ÇAVUŞÇU	MERKEZ	50 M3 DEPO, BİRİKTİRME BİNASI, 2.000 M63/10 ATÜ PE BORU, 300 M. 63/16 ATÜ PE BORU, 1.500 M. 90/10 ATÜ PE BORU, ENH, POMPA	KÖYDES
141	SUNGURLU	TÜRKHACILARHANI	MERKEZ	4.800 M.63/10 ATÜ PE BORU	KÖYDES
142	SUNGURLU	ÇİÇEKLİKELLER	MERKEZ	3.800 M 90/10 ATÜ PE BORU, 900 M. 90/16 ATÜ PE BORU, DEPO TADİLATI	KÖYDES
143	SUNGURLU	85 KÖY DEPOSU	MERKEZ	50 ADET OTOMATİK KLORLAMA CİHAZI	KÖYDES
144	UĞURLUDAĞ	ESKİÇELTEK	MERKEZ	8.200 63/10 ATÜ PE BORU,	İLLER BANKASI
145	UĞURLUDAĞ	BÜYÜKERİKLİ	MERKEZ	30 M3 İÇME SUYU DEPOSU	KÖYDES
146	UĞURLUDAĞ	9 KÖY DEPOSU	MERKEZ	4 ADET OTOMATİK KLORLAMA CİHAZI	KÖYDES

FAALİYET BİLGİLERİ	
<b>İŞİN ADI</b>	Otomatik Klorlama Cihazı alımı
<b>SÖKTÖRÜ</b> ( Ulaşım,Sağlık,İnşaat, Tarım,Çevre,Güvenlik,Eğitim vs )	Sağlık
<b>TÜRÜ</b> ( Mal / Hizmet / Yapım )	Mal Alımı
<b>TOPLAM MALİYETİ</b>	2.962.420,00
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	200 adet
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	572 adet
<b>KAYNAĞI</b> (İl Özel İdaresi/Bakanlık/İlbank/Köydes vs)	(İl Özel İdaresi, KÖYDES)
<b>FAALİYET AMACI</b>	Kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımıza sağlıklı içme suyu sağlanmasına ilişkin çalışmalar aralıksız devam etmektedir.



**4- KIRSAL ALANDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ, ÇEVRENİN KORUNMASINI, İÇME SUYU KAYNAKLARININ KİRLENMESİNİ ENGELLEMELİK ÜZERE, YENİ KANALİZASYON TESİSLERİ YAPILMASI, YENİLENMESİ VE BAKIM ONARIMI İLE İLGİLİ GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER.**





Stratejik	Alan 2	Yerleşim Birimlerine Hizmetler		
	Amaç 1	Çevre unsurlarını içeren, kaliteli, sağlıklı, güvenli, verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş alt yapı tesisleri oluşturmak		
	Hedef 2	Nüfusu en fazla olan ünitelere yeni kanalizasyon tesisi yapımı ve mevcut kanalizasyon tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı		
Faaliyet No	Faaliyet Tanımı	Performans Göstergesi	2017 Yılı Gerçekleştirilen Faaliyetler	
2.1.2.1.	Kanalizasyon tesisi bulunmayan köy ve bağlılara yeni kanalizasyon tesisi yapımı	145 ünite	<b>149 adet kanalizasyon tesisinde yenileme geliştirme bakım ve onarım yapılmıştır.</b> 90 adet İl Özel İdaresi bütçesi, 59 adet İller Bankası programından karşılanmıştır.	

## FAALİYET BİLGİLERİ

İŞİN ADI	Kanalizasyon tesisi bulunmayan köy ve bağlılara yeni kanalizasyon tesisi
SÖKTÖRÜ ( Ulaşım,Sağlık,İnşaat, Tarım,Çevre,Güvenlik,Eğitim vs )	Altyapı
TÜRÜ ( Mal / Hizmet / Yapım )	Yapım
TOPLAM MALİYETİ	12.220.572,57
PERFORMANS GÖSTERGESİ	145 adet
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	149 adet
KAYNAĞI (İl Özel İdaresi/Bakanlık/İlbank/Köydes vs)	(İl Özel İdaresi, İlbank)
FAALİYET SONUCU	2017 Yılı sonu itibariyle kırsalda yaşayan nüfusun % 95 oranında kanalizasyon tesisinden faydalanmaları sağlanmıştır.







## KANALİZASYON TESİSİ YAPIMLARI

NO	İLÇE	KÖY	BAĞLI	YAPILAN İŞ	BÜTÇE KAYNAĞI
1	ALACA	AVUTMUŞ	MERKEZ	13 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
2	ALACA	BALÇIKHİSAR	MERKEZ	36 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
3	ALACA	BÜYÜKSÖĞÜTÖZÜ	MERKEZ	27 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
4	ALACA	ÇETEDERESİ	MERKEZ	13 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
5	ALACA	ÇIRÇIR	MERKEZ	20 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
6	ALACA	DEREYAZICI	MERKEZ	17 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
7	ALACA	GÜLDERESİ	MERKEZ	36 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
8	ALACA	KARAÇAL	MERKEZ	9 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
9	ALACA	KARATEPE	MERKEZ	41 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
10	ALACA	KARNIKARA	MERKEZ	14 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
11	ALACA	KILAVUZ	MERKEZ	4 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
12	ALACA	KOÇHİSAR	MERKEZ	73 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
13	ALACA	KÖRPINAR	MERKEZ	3 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
14	ALACA	KÜÇÜKCAMİLİ	MERKEZ	2 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
15	ALACA	ONBAŞILAR	MERKEZ	46 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
16	ALACA	SEYİTNİZAM	MERKEZ	13 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
17	ALACA	SİNCAN	MERKEZ	42 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
18	ALACA	SOĞUCAK	MERKEZ	27 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
19	ALACA	TAHİRABAT	MERKEZ	27 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
20	ALACA	TEVFİKİYE	MERKEZ	11 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
21	ALACA	ÜNALAN	MERKEZ	10 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
22	ALACA	YENİCE	MERKEZ	75 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
23	BAYAT	BEYDİLİ	MERKEZ	3.200 M. 200'LÜK KORİGE BORU, 72 ADET MUAYENE BACASI, 1 ADET 125 KİŞİLİK FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
24	BAYAT	KUNDUZLU	MERKEZ	300 MÇELİK BORU, 250 M. 200 'LÜK KORİGE BORU, 5 ADET MUAYENE BACASI	İL ÖZEL İDARESİ
25	BAYAT	YEŞİLÇAT	MERKEZ VE OSMANKAHYA MAH.	3.700 M. 200'LÜK KORİGE BORU, 103 ADET MUAYENE BACASI, 2 ADET 125 KİŞİLİK FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
26	BOĞAZKALE	GÖLPINARLAR	MERKEZ	7 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
27	BOĞAZKALE	YANICAK	MERKEZ	12 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
28	DODURGA	ALPAGUT	MERKEZ	700 M. 200'LÜK KORİGE BORU, 8 ADET MUAYENE BACASI, 1 ADET 500 KİŞİLİK FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
29	İSKİLİP	AHLATÇIK	MERKEZ	1.300 M. 200'LÜK KORİGE BORU, 37 ADET MUAYENE BACASI, 125 KİŞİLİK FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
30	İSKİLİP	AHMETÇE	MERKEZ	1.900 M. 200'LÜK KORİGE BORU, 45 ADET MUAYENE BACASI, 125 KİŞİLİK FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ



NO	İLÇE	KÖY	BAĞLI	YAPILAN İŞ	BÜTÇE KAYNAĞI
31	İSKİLİP	GÖL	MERKEZ	1.300 M. 200'LÜK KORİGE BORU, 43 ADET MUAYENE BACASI, 125 KİŞİLİK FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
32	İSKİLİP	GÜNEYALUÇ	MERKEZ	300 M. 200'LÜK KORİGE BORU, 5 ADET MUAYENE BACASI,	İL ÖZEL İDARESİ
33	İSKİLİP	HACİHALİL	MERKEZ	950 M. 200'LÜK KORİGE BORU, 23 ADET MUAYENE BACASI, 125 KİŞİLİK FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
34	İSKİLİP	KARAAĞAÇ	MERKEZ	1.500 M. 200'LÜK KORİGE BORU, 30 ADET MUAYENE BACASI, 125 KİŞİLİK FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
35	İSKİLİP	KARAÇUKUR	MERKEZ	600 M. 200'LÜK KORİGE BORU, 13 ADET MUAYENE BACASI	İL ÖZEL İDARESİ
36	İSKİLİP	KARAGÖZ	MERKEZ	1 ADET 125 KİŞİLİK FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
37	İSKİLİP	KAVAK	MERKEZ	1.200 M. 200'LÜK KORİGE BORU,33 ADET MUAYENE BACASI, 1 ADET 125 KİŞİLİK FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
38	İSKİLİP	ONAÇ	MERKEZ	700 M. 200'LÜK KORİGE BORU, 21 ADET MUAYENE BACASI, 125 KİŞİLİK FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
39	İSKİLİP	SARIKAVAK	MERKEZ	1.000 M. 200'LÜK KORİGE BORU, 21 ADET MUAYENE BACASI, 125 KİŞİLİK FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
40	İSKİLİP	SOĞUCAK	MERKEZ	3.600 M. 200'LÜK KORİGE BORU, 99 ADET MUAYENE BACASI, 2 ADET 125 KİŞİLİK FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
41	İSKİLİP	YALAKÇAY	MERKEZ	2.800 M. 200'LÜK KORİGE BORU, 65 ADET MUAYENE BACASI, 2 ADET 125 KİŞİLİK FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
42	KARGI	GÖKBUDAK	MERKEZ	15 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
43	KARGI	GÜNEY	KAYADİBİ	25 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
44	KARGI	HACİVELİ	MERKEZ	40 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
45	KARGI	KARAOŞMANLI	MERKEZ	15 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
46	KARGI	SARAÇLAR	MERKEZ	1.000 M. 200'LÜK KORİGE BORU, 20 ADET MUAYENE BACASI, 125 KİŞİLİK FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
47	LAÇIN	ÇAMLICA	MERKEZ	1 ADET 500 KİŞİLİK FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
48	LAÇIN	MESCİTLİ	MERKEZ	1 ADET 125 KİŞİLİK FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
49	LAÇIN	YEŞİLPINAR	MERKEZ	30 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
50	MECİTÖZÜ	AŞAĞIKÖRÜCEK	MERKEZ	61 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
51	MECİTÖZÜ	BÜKSE	MERKEZ	31 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
52	MECİTÖZÜ	FINDIKLI	MERKEZ	32 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
53	MECİTÖZÜ	KARACAÖREN	MERKEZ	25 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
54	MECİTÖZÜ	KONAÇ	MERKEZ	12 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
55	MECİTÖZÜ	TERKEN	MERKEZ	360 M. 200'LÜK KORİGE BORU, 5 ADET MUAYENE BACASI, 1 ADET 125 KİŞİLİK FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
56	MECİTÖZÜ	VAKIFLAR	MERKEZ	31 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
57	MECİTÖZÜ	YEŞİLOVA	MERKEZ	39 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
58	MERKEZ	ARPAÖZ	MERKEZ	51 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
59	MERKEZ	ARSLAN	MERKEZ	70 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
60	MERKEZ	AYVALI	MERKEZ	13 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI

NO	İLÇE	KÖY	BAĞLI	YAPILAN İŞ	BÜTÇE KAYNAĞI
61	MERKEZ	BABAOĞLU	MERKEZ	76 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
62	MERKEZ	BALIMSULTAN	MERKEZ	30 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
63	MERKEZ	BEKTAŞOĞLU	MERKEZ	16 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
64	MERKEZ	BOĞAZÖNÜ	MERKEZ	33 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
65	MERKEZ	BUDAKÖREN	MERKEZ	45 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
66	MERKEZ	ÇAYHATAP	MERKEZ	48 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
67	MERKEZ	DEREKÖY	MERKEZ	3.000 M. 200'LÜK KORİGE BORU, 70 ADET MUAYENE BACASI, 1 ADET 125 KİŞİLİK FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
68	MERKEZ	DUT	MERKEZ	25 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
69	MERKEZ	DUTÇAKALLI	MERKEZ	25 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
70	MERKEZ	DÜDÜKLÜK	MERKEZ	40 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
71	MERKEZ	ELKÖY	MERKEZ	22 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
72	MERKEZ	EVCİKUZKIŞLA	MERKEZ	20 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
73	MERKEZ	GÖKÇEPINAR	MERKEZ	51 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
74	MERKEZ	GÜVENLİ	MERKEZ	5.000 M. 200'LÜK KORİGE BORU, 110 ADET MUAYENE BACASI	İL ÖZEL İDARESİ
75	MERKEZ	HACİBEY	MERKEZ	70 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
76	MERKEZ	HAMDİKÖY	MERKEZ	5.500 M. 200'LÜK KORİGE BORU, 135 ADET MUAYENE BACASI, 1 ADET 125 KİŞİLİK FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
77	MERKEZ	KARADONA	MERKEZ	56 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
78	MERKEZ	KERTME	MERKEZ	45 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
79	MERKEZ	KİRAZLIPINAR	MERKEZ	30 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
80	MERKEZ	KOZLUCA	MERKEZ	56 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
81	MERKEZ	KURUÇAY	MERKEZ	1 ADET DOĞAL ARITMA TESİSİ	İL ÖZEL İDARESİ
82	MERKEZ	LALOĞLU	MERKEZ	27 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
83	MERKEZ	MECİDİYEKAVAK	MERKEZ	25 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
84	MERKEZ	MOLLAHASAN	MERKEZ	37 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
85	MERKEZ	MUSTAFAÇELEBİ	MERKEZ	19 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
86	MERKEZ	OSMANİYE	MERKEZ	25 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
87	MERKEZ	OYMAAĞAÇ	MERKEZ	13 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
88	MERKEZ	ÖKSÜZLER	MERKEZ	20 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
89	MERKEZ	PANCARLIK	MERKEZ	21 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
90	MERKEZ	SARAYLI	MERKEZ	1.000 M. 200'LÜK KORİGE BORU, 20 ADET MUAYENE BACASI, 125 KİŞİLİK FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ

2017 Yılı Çorum İl Özel İdaresi Faaliyet Raporu

NO	İLÇE	KÖY	BAĞLI	YAPILAN İŞ	BÜTÇE KAYNAĞI
91	MERKEZ	SAZAK	MERKEZ	1.600 M. 200'LÜK KORİGE BORU, 32 ADET MUAYENE BACASI	İL ÖZEL İDARESİ
92	MERKEZ	SAZDEĞİRMENİ	MERKEZ	33 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
93	MERKEZ	SEVİNDİKALAN	MERKEZ	10 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
94	MERKEZ	SEYDİMÇAKALLI	MERKEZ	28 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
95	MERKEZ	SIRIKLI	MERKEZ	2.400 M. 200'LÜK KORİGE BORU, 80 ADET MUAYENE BACASI, 1 ADET 125 KİŞİLİK FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
96	MERKEZ	ŞAHİNKAYA	MERKEZ	3.000 M. 200'LÜK KORİGE BORU, 80 ADET MUAYENE BACASI, 1 ADET 125 KİŞİLİK FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
97	MERKEZ	TARHANKOZLUSU	MERKEZ	44 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
98	MERKEZ	TOZLUBURUN	MERKEZ	30 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
99	MERKEZ	YEŞİLDERE	MERKEZ	15 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
100	ORTAKÖY	ESENTEPE	MERKEZ	29 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
101	OSMANCIK	AĞIROĞLAN	MERKEZ	15 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
102	OSMANCIK	BALDIRAN	MERKEZ	20 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
103	OSMANCIK	BALTACİMEHMETPAŞA	MERKEZ	35 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
104	OSMANCIK	EVLİK	MERKEZ	1 ADET 125 KİŞİLİK FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
105	OSMANCIK	FINDICAK	MERKEZ	15 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
106	OSMANCIK	FINDIK	MERKEZ	20 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
107	SUNGURLU	AKÇAKOYUNLU	MERKEZ	32 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
108	SUNGURLU	ASAYIŞ	MERKEZ	20 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
109	SUNGURLU	AŞAĞI BEŞPINAR	MERKEZ	11 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
110	SUNGURLU	AYAĞIBÜYÜK	MERKEZ	66 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
111	SUNGURLU	AYDOĞAN	MERKEZ	17 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
112	SUNGURLU	BAĞCILI	MERKEZ	25 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
113	SUNGURLU	BAĞDATLI	MERKEZ	1 ADET 250 KİŞİLİK FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
114	SUNGURLU	BEYLİCE	MERKEZ	3.000 M. 200'LÜK KORİGE BORU, 80 ADET MUAYENE BACASI, 1 ADET 125 KİŞİLİK FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
115	SUNGURLU	BÜYÜKPOLATLI	MERKEZ	1 ADET 250 KİŞİLİK FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
116	SUNGURLU	ÇİFTLİK	MERKEZ	30 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
117	SUNGURLU	ÇUKURLU	MERKEZ	2.700 M. 200'LÜK KORİGE BORU, 50 ADET MUAYENE BACASI, 1 ADET 125 KİŞİLİK FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
118	SUNGURLU	DAYINCAK	MERKEZ	33 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
119	SUNGURLU	DENİZLİ	MERKEZ	17 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
120	SUNGURLU	DEREKIŞLA	MERKEZ	30 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI



NO	İLÇE	KÖY	BAĞLI	YAPILAN İŞ	BÜTÇE KAYNAĞI
121	SUNGURLU	DERTLİ	MERKEZ	31 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
122	SUNGURLU	GAFURLU	MERKEZ	17 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
123	SUNGURLU	GÖKÇEKÖY	MERKEZ	43 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
124	SUNGURLU	HİLALLİ	MERKEZ	45 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
125	SUNGURLU	KALENEROĞLU	MERKEZ	3.000 M. 200'LÜK KORİGE BORU, 63 ADET MUAYENE BACASI, 1 ADET	İL ÖZEL İDARESİ
126	SUNGURLU	KAMIŞLI	MERKEZ	30 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
127	SUNGURLU	KARACABEY	MERKEZ	14 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
128	SUNGURLU	KARAKAYA	MERKEZ	3.000 M. 200'LÜK KORİGE BORU, 75 ADET MUAYENE BACASI, 2 ADET 125 KİŞİLİK FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
129	SUNGURLU	KARAOĞLU	MERKEZ	2.500 M. 200'LÜK KORİGE BORU, 65 ADET MUAYENE BACASI, 1 ADET 125 KİŞİLİK FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
130	SUNGURLU	KAVŞUT	MERKEZ	1 ADET 125 KİŞİLİK FOSEPTİK, 1 ADET 250 KİŞİLİK FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
131	SUNGURLU	KIŞLA	MERKEZ	35 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
132	SUNGURLU	KÖRKÜ	MERKEZ	35 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
133	SUNGURLU	KURBAĞALI	MERKEZ	1 ADET 125 KİŞİLİK FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
134	SUNGURLU	MEHMETALİÇİFTLİĞİ	MERKEZ	2.260 M. 200'LÜK KORİGE BORU, 60 ADET MUAYENE BACASI, 1 ADET	İL ÖZEL İDARESİ
135	SUNGURLU	OYACA	MERKEZ	42 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
136	SUNGURLU	SARAYCIK	MERKEZ	5 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
137	SUNGURLU	TERZİLİ	MERKEZ	3.000 M. 200'LÜK KORİGE BORU, 126 ADET MUAYENE BACASI, 1	İL ÖZEL İDARESİ
138	SUNGURLU	TİRKEŞ	MERKEZ	2.800 M. 200'LÜK KORİGE BORU, 50 ADET MUAYENE BACASI, 1 ADET 125 KİŞİLİK FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
139	SUNGURLU	ÜÇOLUK	MERKEZ	20 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
140	SUNGURLU	YENİHACILARHANI	MERKEZ	10 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İLLER BANKASI
141	SUNGURLU	YEŞİLOVA	MERKEZ	2.790 M. 200'LÜK KORİGE BORU, 77 ADET MUAYENE BACASI, 125 KİŞİLİK FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
142	SUNGURLU	YEŞİLYURT	MERKEZ	2.450 M. 200'LÜK KORİGE BORU, 67 ADET MUAYENE BACASI, 1 ADET 125 KİŞİLİK FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
143	SUNGURLU	YORGALI	MERKEZ	17 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
144	SUNGURLU	YÖRÜKLÜ	MERKEZ	4.200 M. 200'LÜK KORİGE BORU, 80 ADET MUAYENE BACASI, 500 KİŞİLİK FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
145	SUNGURLU	YUKARIBEŞPINAR	MERKEZ	27 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
146	UĞURLUDAĞ	BÜYÜKERİKLİ	MERKEZ	15 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
147	UĞURLUDAĞ	DAĞÖNÜ	MERKEZ	40 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
148	UĞURLUDAĞ	KÖPEÇ	MERKEZ	7 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ
149	UĞURLUDAĞ	RESULOĞLU	MERKEZ	8 ADET BİREYSEL FOSEPTİK	İL ÖZEL İDARESİ

**5- ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ KIRSAL KESİMDE YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZIN ÇEVRE İLE DOST, SAĞLIKLI VE HİJYENİK ORTAMLARDA YAŞAMLARINI SÜRDÜRMELERİNİ SAĞLAMAK ÜZERE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER.**



<b>Stratejik</b>	<b>Alan 2</b>	Yerleşim Birimlerine Hizmetler		
	<b>Amaç 2</b>	Yerleşim birimlerinde ortak yaşam alanları oluşturmak		
	<b>Hedef 1</b>	Doğal varlıkların ve çevrenin korunmasına ilişkin çalışmalar		
<b>Faaliyet No</b>	<b>Faaliyet Tanımı</b>	<b>Performans Göstergesi</b>	<b>2017 Yılı Gerçekleştirilen Faaliyetler</b>	
<b>2.2.1.1.</b>	Mülkiyet sorunu olmayan alanlarda ağaçlandırma yapılması (Fidan dikimi)	25.000 adet fidan	<b>30.120 adet fidan dikimi yapılmıştır.</b> 5.820 adet İl Özel İdaresi bütçesinden 24.300 adet Orman İşletme Müdürlüğü bütçesinden olmak üzere toplam <b>30.120</b> adet fidan dikimi yapılmıştır.	
<b>2.2.1.2.</b>	Ağaçlandırma alanlarının korunması ve ağaçlandırma çalışmalarda kullanılmak üzere malzeme alımı.	5 bölge	2 bölgede ağaçlandırma alanlarının korunmasına yönelik çalışmalarda kullanılmak üzere malzeme alımı İl Özel İdaresi Bütçesinden gerçekleştirilmiştir.	
<b>2.2.1.3.</b>	Orman ve fidan dikme sevgisinin çocuklarda oluşturulmasına yönelik tanıtım malzemesi alımı	2 adet	Projesi hazırlanmadığı için faaliyet gerçekleştirilememiştir.	
<b>2.2.1.5.</b>	Ünitelerdeki ve mesire alanlarındaki her türlü atık ve artığın (çöplerin) toplanması ve depolanması	410 adet	723 Köyde her türlü atık ve artığın ( çöplerin ) toplanması ve depolanması ile 68 kez mesire alanları ve gölet çevreleri temizlik hizmetleri İdaremiz bütçesinden karşılanmıştır.	
	Merkez ve İlçe köylerinde çöplerin toplanmasına ilişkin konteynır alımı	1400 adet	4.132 adet Çöplerin toplanmasına yönelik çöp konteynır alımı İl Özel İdaresi Bütçesinden karşılanmıştır.	
	Merkez ve İlçe köylerinde çöplerin toplanmasına yönelik römork alımı	10 adet	Merkez ve ilçe köylerinde katı atık çöp toplama hizmetleri İdaremiz tarafından yapıldığından römork alımı yapılmamıştır.	
	Merkez ve İlçelerde çöpleri toplanmasına yönelik çöp alanı oluşturulması	20 alan	Merkez ve ilçe köylerinde katı atık çöp toplama hizmetleri İdaremiz tarafından yapıldığından çöp alanı oluşturulması faaliyeti gerçekleştirilmemiştir.	



FAALİYET BİLGİLERİ	
<b>İŞİN ADI</b>	Ünite ve mesire alanlarındaki her türlü atık ve artığın toplanması ve
<b>SÖKTÖRÜ</b> ( Ulaşım,Sağlık,İnşaat,Tarım,Çevre,Güvenlik,Eğitim vs )	Çevre.
<b>TÜRÜ</b> ( Mal / Hizmet / Yapım )	Hizmet.
<b>TOPLAM MALİYETİ</b>	1.093.566,13 TL
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	410
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	723
<b>KAYNAĞI</b> (İl Özel İdaresi/Bakanlık/İlbank/Köydes vs)	İl Özel İdaresi.
<b>FAALİYET SONUCU</b>	Kırsal kesimde yaşayan vatandaşların çevresel atıklardan zarar görmemeleri için çöp ve atıkların toplatılmasına devam edilmiştir.





<b>İLİMİZ MERKEZ VE İLÇELER KÖYLERİNDE KATI ATIK TOPLAMA (ÇÖP) HİZMETİ YAPILAN KÖYLERİMİZ</b>			
<b>S.NO.</b>	<b>İLÇE</b>	<b>KÖY SAYISI</b>	<b>BÜTÇE KAYNAĞI</b>
1	Merkez	162	İL ÖZEL İDARESİ
2	Alaca	101	İL ÖZEL İDARESİ
3	Bayat	39	İL ÖZEL İDARESİ
4	Boğazkale	14	İL ÖZEL İDARESİ
5	Dodurga	12	İL ÖZEL İDARESİ
6	İskilip	64	İL ÖZEL İDARESİ
7	Kargı	58	İL ÖZEL İDARESİ
8	Laçın	14	İL ÖZEL İDARESİ
9	Mecitözü	54	İL ÖZEL İDARESİ
10	Ortaköy	14	İL ÖZEL İDARESİ
11	Oğuzlar	6	İL ÖZEL İDARESİ
12	Osmancık	55	İL ÖZEL İDARESİ
13	Sungurlu	110	İL ÖZEL İDARESİ
14	Uğurludağ	20	İL ÖZEL İDARESİ
<b>TOPLAM</b>		<b>723 Köy</b>	

<b>MESİRE YERLERİ VE GÖLET ÇEVRELERİ TEMİZLİK YAPILAN ALANLAR</b>			
<b>S.N.</b>	<b>YAPILAN ÇALIŞMA</b>	<b>SAYISI</b>	<b>YERLEŞİM YERLERİ</b>
1	Çöp Alanı Temizliği kepçe ile	14 Defa	Elmalı- Babaoğlu -Kılıçören-Boyralı Alaca(Kuzkışla)
2	Piknik Yerleri ve Gölet Çevresi	17 Kez	Elmabeli-Alacahöyük Göleti İbrahim Göleti -Seydim Göleti
3	Yol Güzergahları Temizliği	8 Kez	Alacahöyük yolu -Ortaköy yolu Mecitözü yolu -İskilip yolu
4	Çevre Temizliği	15 Kez	Merkez Abdalata, Boğabağı,Ş.Kaya Alaca/ Gazipaşa İskilip/ Harun Osmancık/Öbektaş Kargı/ Köyleri Mecitözü/ Köyleri
5	Yol Güzergahlarında ağaç budama	7 Kez	Merkez (Göcenovacığı- Büyükdivan - Arpaöz) Mecitözü (Bayındır -Kozören) Osmancık Şenyurt Mh.
6	Kekik Tarlaları	7 Kez	Dodurga Merkez



FAALİYET BİLGİLERİ	
<b>İŞİN ADI</b>	Merkez ve İlçe köylerinde çöplerin toplanmasına ilişkin konteynır alımı.
<b>SÖKTÖRÜ</b> ( Ulaşım,Sağlık,İnşaat,Tarım,Çevre,Güvenlik,Eğitim vs )	Çevre
<b>TÜRÜ</b> ( Mal / Hizmet / Yapım )	Mal
<b>TOPLAM MALİYETİ</b>	1.940.687,00 TL
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	1400 Adet
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	4132 Adet - % 338
<b>KAYNAĞI</b> (İl Özel İdaresi/Bakanlık/İlbank/Köydes vs)	İl Özel İdaresi+Bakanlık
<b>FAALİYET SONUCU</b>	Kırsal kesimde yaşayan vatandaşların çevresel atıklardan zarar görmemeleri için çöplerin toplatılması kapsamında çöp konteynırı dağıtımı yapılmıştır.



<b>İLİMİZ MERKEZ VE İLÇE KÖYLERİNDE ÇÖP TOPLAMAK ÜZERE İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİNDEN ALINAN VE DAĞITIMLARI YAPILAN KONTEYNER LİSTESİ</b>		
<b>S.NO.</b>	<b>İLÇE</b>	<b>ADET</b>
1	Merkez	1.765
2	Alaca	360
3	Bayat	169
4	Boğazkale	83
5	Dodurga	76
6	İskilip	421
7	Kargı	126
8	Laçın	103
9	Mecitözü	117
10	Ortaköy	15
11	Osmancık	234
12	Sungurlu	658
13	Uğurludağ	5
<b>TOPLAM</b>		<b>4.132</b>



**6- KIRSAL KESİMDE YAŞAYAN ÇOCUKLARIMIZIN VE VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIKLI BİR YAŞAM SÜRDÜRMELERİNİ SAĞLAMAK ÜZERE SPOR ALT YAPISI VE MALZEME DESTEĞİ SAĞLANMASI İLE İLGİLİ YAPILAN FAALİYETLER.**





<b>Stratejik</b>	<b>Alan 3</b>	Toplumsal Hizmetler	
	<b>Amaç 4</b>	Yerleşim birimlerindeki çocuk, genç ve yetişkinlerin sportif faaliyetlere olan ilgisini arttırmak, desteklemek ve etkinlikler düzenlemek	
	<b>Hedef 1</b>	Spor alt yapısı ile ilgili tesis ve spor malzemesi desteği ve spora ilişkin etkinlikler	
<b>3.4.1.1.</b>	Çocuk oyun ve spor parkı yapımı	71 Köy	245 köyde Çocuk oyun grubu yapım faaliyeti İdaremiz bütçesinden gerçekleştirilmiştir.
	Kameriye yapımı	1 Köy	10 köyde Kameriye yapımı İdaremiz bütçesinden gerçekleştirilmiştir.
	Merkez İlçe Karadona köyü (Karadona-Koparan-Deniz) köyleri ortak halı saha yapımı	1 adet	Yapılması planlanan halı sahanın İdaremiz programından çıkartılması nedeniyle faaliyet gerçekleştirilememiştir.
	Alaca İlçesi Gazipaşa köyü Çeriler İlköğretim Okulu Halı saha yapımı	1 adet	Alaca İlçesi Gazipaşa köyü Çeriler İlköğretim Okuluna halı saha yapımı İdaremiz bütçesinden gerçekleştirilmiştir.
	İskilip Merkez İlçe Halı saha yapımı	1 adet	Proje değişikliğinden dolayı halı saha yapımı faaliyeti gerçekleştirilememiştir.
	Oğuzlar İlçesi Ağaçcamı köyü halı saha yapımı	1 adet	Oğuzlar İlçesinde en uygun yerin Derinöz Köyü Tekkeşinler Mahallesi İlköğretim Okulu olması nedeniyle, burada yapılan halı saha İdaremiz bütçesinden gerçekleştirilmiştir.
	Ortaköy İlçesi Suyolu Mahallesi Halı Saha Yapımı	1 adet	Ortaköy İlçesi Suyolu Mahallesine halı saha yapımı İdaremiz bütçesinden gerçekleştirilmiştir.
	Sungurlu İlçesi Sunguroğlu mahallesi İmam hatip ortaokulu Halı Saha Yapımı	1 adet	Sungurlu İlçesi Sunguroğlu mahallesi İmam hatip ortaokuluna halı saha yapımı İdaremiz bütçesinden gerçekleştirilmiştir.

FAALİYET BİLGİLERİ	
<b>İŞİN ADI</b>	Çocuk oyun ve spor parkı yapımı.
<b>SÖKTÖRÜ</b> ( Ulaşım,Sağlık,İnşaat,Tarım,Çevre,Güvenlik,Eğitim vs )	Çevre.
<b>TÜRÜ</b> ( Mal / Hizmet / Yapım )	Yapım
<b>TOPLAM MALİYETİ</b>	1.343.217,60 TL
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	71 Adet
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	245 Adet - % 145
<b>KAYNAĞI</b> (İl Özel İdaresi/Bakanlık/İlbank/Köydes vs)	İl Özel İdaresi+ Bakanlık
<b>FAALİYET SONUCU</b>	Yerleşim birimlerinde yaşayan insanların daha sağlıklı bir yaşam kapsamında spora olan ilgilerinin artırılmasına yönelik 2017 yılı sonu itibariyle tüm köylerimizde Oyun Grubu ve Spor Parkı yaptırılmıştır.









İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİ İLE YAPILAN ÇOCUK OYUN GRUBU LİSTESİ				
S. NO.	İLÇE	KÖY	ADET	ALINAN MALZEME
1	Merkez	Merkez	3	Kule,İkili salıncak (2 adet) Yatay merdiven ,Düz kaydırak, Korkuluk,Tahteravalli, Oturma Bankı (2 adet)
2	Merkez	Düvenci Beldesi	1	"
3	Merkez	Atçalı	1	"
4	Merkez	Ayaz	1	"
5	Merkez	Balımsultan	1	"
6	Merkez	Boğazönü	1	"
7	Merkez	Budakören	1	"
8	Merkez	Celilkırı	2	"
9	Merkez	Çağşak	1	"
10	Merkez	Çayhatap	1	"
11	Merkez	Çomarbaşı	1	"
12	Merkez	Dere	1	"
13	Merkez	Dut	1	"
14	Merkez	Ertuğrul	1	"
15	Merkez	Eskiköy	1	"
16	Merkez	Evcioatakışla	1	"
17	Merkez	Evciyenikışla	1	"
18	Merkez	Güvenli	1	"
19	Merkez	Güzelyurt	1	"
20	Merkez	Hızırdede	1	"
21	Merkez	İğdeli	1	"
22	Merkez	Kadıkırı	1	"
23	Merkez	Karaca	1	"
24	Merkez	Kertme	1	"
25	Merkez	Laloğlu	1	"
26	Merkez	Morsümbül	1	"
27	Merkez	Örencik	1	"
28	Merkez	Sarımbey	1	"
29	Merkez	Sazak	1	"
30	Merkez	Sevindikalanı	1	"
31	Merkez	Seydimçakallı	1	"
32	Merkez	Seyfe	1	"
33	Merkez	Sırıklı	1	"
34	Merkez	Şanlıosman	1	"
35	Merkez	Tarhankozlusu	1	"
36	Merkez	Tolamehmet	1	"
37	Merkez	Yakuparpa	1	"
38	Merkez	Yenice	1	"
39	Merkez	Yeşildere	1	"
40	Alaca	Büyükkeşlik	1	"

İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİ İLE YAPILAN ÇOCUK OYUN GRUBU LİSTESİ				
S. NO.	İLÇE	KÖY	ADET	ALINAN MALZEME
41	Alaca	Ahacık	1	Kule,İkili salıncak (2 adet) Yatay merdiven ,Düz kaydırak, Korkuluk,Tahteravalli, Oturma Bankı (2 adet)
42	Alaca	Büyükcamili	1	"
43	Alaca	Çetederesi	1	"
44	Alaca	Çevreli	1	"
45	Alaca	Çırçır	1	"
46	Alaca	Çikhasan	1	"
47	Alaca	Çöplüavutmuş	1	"
48	Alaca	Değirmenönü	1	"
49	Alaca	Dereyazıcı	1	"
50	Alaca	Eren	1	"
51	Alaca	Fakılar	1	"
52	Alaca	Haydar	1	"
53	Alaca	Karamahmut	1	"
54	Alaca	Karatepe	1	"
55	Alaca	Karnıkara	1	"
56	Alaca	Kılavuz	1	"
57	Alaca	Killik	1	"
58	Alaca	Körpınar	1	"
59	Alaca	Kuzkışla	1	"
60	Alaca	Küçükkeşlik	1	"
61	Alaca	Küre	1	"
62	Alaca	Mazıbaşı	1	"
63	Alaca	Merkez	1	"
64	Alaca	Onbaşılar	1	"
65	Alaca	Seyitnizam	1	"
66	Alaca	Soğucak	1	"
67	Alaca	Tevfikiye	1	"
68	Bayat	Ünalan	1	"
69	Bayat	Yenice	1	"
70	Boğazkale	Gölpınarlar	1	"
71	Boğazkale	Yanıcağ	1	"
72	Boğazkale	Yazır	1	"
73	Boğazkale	Yenikadılı	1	"
74	Dodurga	Ayvaköy	1	"
75	Dodurga	Yeniköy	1	"
76	İskilip	Merkez	1	"
77	İskilip	Ahlatcık	1	"
78	İskilip	Ahmetce	1	"
79	İskilip	Aluç	1	"
80	İskilip	Dağkıyısı	1	"

İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİ İLE YAPILAN ÇOCUK OYUN GRUBU LİSTESİ				
S. NO.	İLÇE	KÖY	ADET	ALINAN MALZEME
81	İskilip	Doğangir	1	Kule,İkili salıncak (2 adet) Yatay merdiven ,Düz kaydırak, Korkuluk,Tahteravalli, Oturma Bankı (2 adet)
82	İskilip	Eskiköy	1	"
83	İskilip	Göl	1	"
84	İskilip	Güneyaluç	1	"
85	İskilip	İbik	1	"
86	İskilip	Karagöz	1	"
87	İskilip	Kavak	1	"
88	İskilip	Kayaağzı	1	"
89	İskilip	Kılıçdere	2	"
90	İskilip	Onaç	1	"
91	İskilip	Sarıkavak	1	"
92	İskilip	Sorgun	2	"
93	İskilip	Yalakçay	1	"
94	İskilip	Yaylacıkseki	1	"
95	Kargı	Bağözü	1	"
96	Kargı	Çakırlar	1	"
97	Kargı	Gökbudak	1	"
98	Kargı	Hacıhamza	1	"
99	Kargı	Koyunkıran	2	"
100	Kargı	Saraçlar	2	"
101	Kargı	Saraycık	1	"
102	Laçın	Narlı	1	"
103	Mecitözü	Merkez	4	"
104	Mecitözü	Akpınar	1	"
105	Mecitözü	Alancık	1	"
106	Mecitözü	Aşağıkörücek	1	"
107	Mecitözü	Boğazkaya	1	"
108	Mecitözü	Bükse	1	"
109	Mecitözü	Çayköy	1	"
110	Mecitözü	Çitli	1	"
111	Mecitözü	Dağsaray	1	"
112	Mecitözü	Elvançelebi	1	"
113	Mecitözü	Fındıklı	1	"
114	Mecitözü	Figani	1	"
115	Mecitözü	Gökçebel	1	"
116	Mecitözü	Karacaören	1	"
117	Mecitözü	Karacuma	1	"
118	Mecitözü	Kayı	1	"
119	Mecitözü	Konaç	1	"
120	Mecitözü	Koyunağlı	1	"



İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİ İLE YAPILAN ÇOCUK OYUN GRUBU LİSTESİ				
S. NO.	İLÇE	KÖY	ADET	ALINAN MALZEME
121	Mecitözü	Körücek	1	Kule,İkili salıncak (2 adet) Yatay merdiven ,Düz kaydırak, Korkuluk,Tahteravalli, Oturma Bankı (2 adet)
122	Mecitözü	Köseeyüp	1	"
123	Mecitözü	Pınarbaşı	1	"
124	Mecitözü	Sorkoğlan	1	"
125	Mecitözü	Söğütönü	1	"
126	Mecitözü	Sülüklü	1	"
127	Mecitözü	Tanrıvermiş	1	"
128	Mecitözü	Terken	1	"
129	Mecitözü	Totali	1	"
130	Mecitözü	Vakıflar	1	"
131	Mecitözü	Yedigöz	1	"
132	Mecitözü	Yeşilova	1	"
133	Oğuzlar	Asar	1	"
134	Oğuzlar	Cevizli	1	"
135	Ortaköy	Cevizli	1	"
136	Ortaköy	Derinöz	1	"
137	Ortaköy	Esentepe	1	"
138	Ortaköy	Kavakalan	1	"
139	Ortaköy	Kızılhamza	1	"
140	Ortaköy	Merkez	1	"
141	Osmancık	Ağroğlan	1	"
142	Osmancık	Alibey	1	"
143	Osmancık	Aşağızeytin	1	"
144	Osmancık	Avlağı	1	"
145	Osmancık	Aydın	1	"
146	Osmancık	Baldıran	1	"
147	Osmancık	Baltacımehmetpaşa	1	"
148	Osmancık	Çampınar	1	"
149	Osmancık	Çatak	1	"
150	Osmancık	Çayır	1	"
151	Osmancık	Deller	1	"
152	Osmancık	Durucasu	1	"
153	Osmancık	Evlik	1	"
154	Osmancık	Fındıcak	1	"
155	Osmancık	Fındık	2	"
156	Osmancık	Girinoğlan	1	"
157	Osmancık	Gökdere	1	"
158	Osmancık	Güvercinlik	1	"
159	Osmancık	Hanefi	1	"
160	Osmancık	İnal	1	"

İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİ İLE YAPILAN ÇOCUK OYUN GRUBU LİSTESİ				
S. NO.	İLÇE	KÖY	ADET	ALINAN MALZEME
161	Osmancık	Kamil	2	Kule,İkili salıncak (2 adet) Yatay merdiven ,Düz kaydırak, Korkuluk,Tahteravalli, Oturma Bankı (2 adet)
162	Osmancık	Karaçay	1	"
163	Osmancık	Karaköy	1	"
164	Osmancık	Kızıltepe	1	"
165	Osmancık	Konaca	1	"
166	Osmancık	Kuz	1	"
167	Osmancık	Kuzhayat	1	"
168	Osmancık	Ovacıksuyu	1	"
169	Osmancık	Pelitçik	1	"
170	Osmancık	Sarıalan	1	"
171	Osmancık	Sarpunkavak	1	"
172	Osmancık	Seki	1	"
173	Osmancık	Sekibağı	1	"
174	Osmancık	Sütlüce	1	"
175	Osmancık	Tekmen	1	"
176	Osmancık	Umaç	1	"
177	Osmancık	Yağsüzen	1	"
178	Osmancık	Yukarızeytin	1	"
179	Sungurlu	Akçakoyunlu	1	"
180	Sungurlu	Akçalı	1	"
181	Sungurlu	Akpınar	1	"
182	Sungurlu	Asayış	1	"
183	Sungurlu	Aşağıbeşpınar	1	"
184	Sungurlu	Aydoğan	1	"
185	Sungurlu	Bağcılı	1	"
186	Sungurlu	Bağdatlı	1	"
187	Sungurlu	Beylice	1	"
188	Sungurlu	Beyyurdu	1	"
189	Sungurlu	Boztepe	1	"
190	Sungurlu	Çamoluk	1	"
191	Sungurlu	Çayyaka	1	"
192	Sungurlu	Çiftlikköy	1	"
193	Sungurlu	Çukurlu	1	"
194	Sungurlu	Dayıncık	1	"
195	Sungurlu	Demirşeyh	1	"
196	Sungurlu	Denizli	1	"
197	Sungurlu	Dertli	1	"
198	Sungurlu	Gafurlu	1	"
199	Sungurlu	Gökçam	1	"
200	Sungurlu	Gökçeköy	1	"

İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİ İLE YAPILAN ÇOCUK OYUN GRUBU LİSTESİ				
S. NO.	İLÇE	KÖY	ADET	ALINAN MALZEME
201	Sungurlu	Güloluk	1	Kule,İkili salıncak (2 adet) Yatay merdiven ,Düz kaydırak, Korkuluk,Tahteravalli, Oturma Bankı (2 adet)
202	Sungurlu	Hilalli	1	"
203	Sungurlu	Kalenderoğlu	1	"
204	Sungurlu	Kamışlı	1	"
205	Sungurlu	Karakaya	1	"
206	Sungurlu	Karaoğlu	1	"
207	Sungurlu	Kavşut	1	"
208	Sungurlu	Kertme	1	"
209	Sungurlu	Kışlaköy	1	"
210	Sungurlu	Kızılcakişla	1	"
211	Sungurlu	Körkü	1	"
212	Sungurlu	Kuzucak	1	"
213	Sungurlu	Mahmatlı	1	"
214	Sungurlu	Mehmetaliçiftliği	1	"
215	Sungurlu	Oyaca	1	"
216	Sungurlu	Salmanköy	1	"
217	Sungurlu	Şekerhacılı	1	"
218	Sungurlu	Tirkeş	1	"
219	Sungurlu	Topuz	1	"
220	Sungurlu	Tuğlu	1	"
221	Sungurlu	Üçoluk	1	"
222	Sungurlu	Yenihaclarhamı	1	"
223	Sungurlu	Yeşilova	1	"
224	Sungurlu	Yeşilyurt	1	"
225	Sungurlu	Yorgalı	1	"
226	Sungurlu	Yörüklü	1	"
227	Sungurlu	Yukarıbeşpınar	1	"
228	Uğurludağ	Belkavak	1	"
229	Uğurludağ	Büyükerikli	1	"
230	Uğurludağ	Kızağlı	1	"
231	Uğurludağ	Köpeç	1	"
232	Uğurludağ	Resuloğlu	1	"
233	Uğurludağ	Sazköy	1	"
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>245</b>	



**İLİMİZ ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİNDEN YAPILAN KAMERİYA LİSTESİ**

S.NO.	İLÇE	KÖY ADEDİ
1	Merkez	Merkez
2	Merkez	Abdalata
3	Merkez	Boğabağı
4	Merkez	Büğdüz
5	Merkez	Hamamlıçay
6	Merkez	Kımkdeliller
7	İskilip	Çukurköy
8	Mecitözü	Körücek
9	Kargı	Hacıhamza
10	Uğurludağ	Belkavak

FAALİYET BİLGİLERİ	
<b>İŞİN ADI</b>	İlimiz Merkez ve Köylerine Halı Saha yapımı.
<b>SÖKTÖRÜ</b> ( Ulaşım,Sağlık,İnşaat,Tarım,Çevre,Güvenlik,Eğitim vs )	Çevre.
<b>TÜRÜ</b> ( Mal / Hizmet / Yapım )	Yapım
<b>TOPLAM MALİYETİ</b>	637.343,62
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	6 Adet
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	4 Adet - % 67
<b>KAYNAĞI</b> (İl Özel İdaresi/Bakanlık/İlbank/Köydes vs)	İl Özel İdaresi
<b>FAALİYET SONUCU</b>	Kırsal kesimde yaşayan vatandaşların, spora olan ilgisini artırmak ve sağlıklı bir yaş sürmeleri için spor yapmalarına imkan sağlamak üzere yeni spor sahaları yaptırılmıştır.



**İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİNDEN YAPTIRILAN HALI SAHALAR**

S.NO.	İLÇE	KÖY
1	Alaca	Gazipaşa Köyü
2	Ortaköy	Merkez Suyolu Mahallesi
3	Oğuzlar	Derinöz Köyü Tekkeşinler Mahallesi
4	Sungurlu	Merkez Sunguroğlu Mahallesi



**7- KIRSALDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZIN KENDİ COĞRAFI BÜNYESİNDEKİ ÖZELLİKLERİNİ TAŞIYAN ÜRÜNLERİ ÜRETEREK BÖLGE İSTİHDAMI VE YEREL EKONOMİNİN GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAMAK ÜZERE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER.**



<b>Stratejik</b>	<b>Alan 3</b>	Toplumsal Hizmetler		
	<b>Amaç 3</b>	Tarihi ve kültürel değerlerimizi korumak, yaşatmak ve tanıtılmasına katkı sağlamak		
	<b>Hedef 1</b>	Tarihi, milli ve yerel kültürün yaşatılmasına yönelik çalışmalar		
	Ortaköy İlçesi Köysel Organik Ürünler ve El Sanatları Çarşısı yapımı	1 kez	Projesi hazırlanmış olup yapımına başlanılacaktır.	

### FAALİYET BİLGİLERİ

<b>İŞİN ADI</b>	Ortaköy İlçesi Köysel Organik Ürünler ve El Sanatları Çarşısı yapımı.
<b>SÖKTÖRÜ</b> ( Ulaşım,Sağlık,İnşaat,Tarım,Çevre,Güvenlik,Eğitim vs)	Çevre.
<b>TÜRÜ</b> ( Mal / Hizmet / Yapım )	Hizmet.
<b>TOPLAM MALİYETİ</b>	876.425,00 TL
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	1
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	Proje hazır yapımına başlanacak.
<b>KAYNAĞI</b> (İl Özel İdaresi/Bakanlık/İlbank/Köydes vs)	İl Özel İdaresi.
<b>FAALİYET SONUCU</b>	Kırsalda yaşayan vatandaşların kendi üretmiş oldukları ürünleri vatandaşlar ile buluşturmak üzere çeşitli satış noktaları yaptırılmıştır.



<b>İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİNDEN YAPILAN VE YAPIMINA HALEN DEVAM EDİLEN KÖY PAZAR LİSTESİ</b>			
<b>S.NO.</b>	<b>İLÇE</b>	<b>KÖY</b>	<b>FAALİYET DURUMU</b>
1	Alaca	Merkez	Tamamlandı
2	Bayat	Merkez	Tamamlandı
3	Boğazkale	Merkez	Tamamlandı
4	Dodurga	Merkez	Devam etmektedir
5	İskilip	Kurusaray Köyü	Tamamlandı
6	Kargı	Merkez	Devam etmektedir
7	Laçın	Merkez	Devam etmektedir
8	Mecitözü	Merkez	Tamamlandı
9	Oğuzlar	Merkez	Devam etmektedir
10	Ortaköy	Merkez	Devam etmektedir
11	Osmancık	Merkez	Devam etmektedir
12	Sungurlu	Merkez	Devam etmektedir
13	Uğurludağ	Merkez	Tamamlandı

<b>İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİNDEN ALINAN VE DAĞITIMLARI YAPILAN OTURMA BANKLARI</b>		
<b>S.NO.</b>	<b>İLÇE</b>	<b>ADET</b>
1	Merkez	398
2	Alaca	202
3	Bayat	78
4	Boğazkale	28
5	Dodurga	24
6	İskilip	128
7	Kargı	116
8	Laçın	28
9	Mecitözü	108
10	Oğuzlar	12
11	Ortaköy	28
12	Osmancık	110
13	Sungurlu	220
14	Uğurludağ	40
<b>TOPLAM</b>		<b>1520</b>



**8- BÖLGEMİZDE YAŞAYAN TÜM İNSANLARIMIZIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAK TEDBİRLERİN ALINMASI İLE İLGİLİ GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER.**



<b>Stratejik</b>	<b>Alan 3</b>	Toplumsal Hizmetler	
	<b>Amaç 6</b>	Yerleşim birimlerinde yaşayan insanların can ve mal kaybını önlemeye, güvenliğini sağlamaya yönelik faaliyetleri desteklemek	
	<b>Hedef 1</b>	Afet ve Acil Durumlar için ihtiyaç duyulan vasıta ve ekipman alımı	
<b>3.6.1</b>	İskilip İlçesi Çukurköy köyü taşkın kanalı çevre düzenlemesi	1 ihale	İskilip İlçesi Çukurköy köyü taşkın kanalı çevre düzenlemesi faaliyeti İdaremiz bütçesinden gerçekleştirilmiştir.
<b>3.6.1</b>	Ortaköy İlçesi İncesu Kanyonu yürüyüş platformu tamiri ve güvenlik kafesi oluşturulması	1 ihale	Ortaköy İlçesi İncesu Kanyonu yürüyüş platformu tamiri ve güvenlik kafesi oluşturulması faaliyeti İdaremiz bütçesinden gerçekleştirilmiştir.
<b>3.6.1.3</b>	Arama ve kurtarma malzemesi alımı	1- Takım	Dalış Malzemesi, Çeşitli arama ve kurtarma malzemeleri, elektronik cihaz alımları ile dağcılık malzemesi İl Özel İdaresi bütçesinden alım yapılmıştır.

<b>İL AFET MÜDÜRLÜĞÜ ADINA ALINAN ARAMA KURTARMA EKİPMANLARI</b>			
<b>Sıra No</b>	<b>Faaliyetin adı</b>	<b>Faaliyet durumu</b>	<b>Bütçe Kaynağı</b>
1	4 Adet kurtarma sekizlisi	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
2	2 adet asap düşüş durdurucu	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
3	2 adet asap sorber şok emici	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
4	4 adet dağıtım plakası (Paw)	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
5	6 adet expres takımı	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
6	25 adet sikke (üniversal)	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
7	5 adet sikke (profil)	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
8	10 adet sikke (yatay)	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
9	1 adet stoper (set)	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
10	1 adet friend (set)	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
11	2 adet çekiç	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
12	2 adet nut key (adaptör çıkarıcı)	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
13	3 adet perlon zincir (rochain göbek bağı)	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
14	4 adet perlon halkası	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
15	2 adet ID iniş aleti	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
16	4 adet statik ip (11 m)	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
17	1 adet dinamik ip (10,5-11 m)	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
18	1 adet statik yardımcı ip (8 m)	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
19	20 adet karabina (x-large çelik çok amaçlı kilit)	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
20	15 adet karabina (ovalone çelik kilit)	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
21	12 adet karabina (D) otomatik kilit	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
22	8 adet dalış maskesi	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
23	2 adet kuru elbise kamçısı	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
24	6 adet kuru elbise alt içliği	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
25	6 adet erkek mayo	Tamamlandı	İl Özel İdaresi



<b>İL AFET MÜDÜRLÜĞÜ ADINA ALINAN ARAMA KURTARMA EKİPMANLARI</b>			
<b>Sıra No</b>	<b>Faaliyetin adı</b>	<b>Faaliyet durumu</b>	<b>Bütçe Kaynağı</b>
26	1 adet regülatör	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
27	6 adet yedek palet kayışı	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
28	1 adet yedek oring seti	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
29	10 adet yaka lambası	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
30	12 adet tüp adaptörü	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
31	1 adet tüp doldurma adaptörü	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
32	6 adet yedek maps ağızlığı	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
33	1 adet BC denge yeleşği	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
34	1 adet Şnorkel	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
35	1 adet oksijen seti çantalı	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
36	1 adet su geçirmez malzeme çantası	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
37	3 adet yedek yakıt bidonu (20 lt metal)	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
38	3 adet takım çantası	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
39	2 adet kettle ısıtıcı	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
40	2 adet metal düz ve dirsekli huni	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
41	2 takım kar zinciri	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
42	5 adet akü takviye kablosu	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
43	20 adet cam suyu antifirizli (5 lt)	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
44	2 adet makarıl elektirk kablosu	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
45	6 adet baltalı balyoz	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
46	10 adet inşaat küreęi	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
47	5 adet kılıflı bıçak	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
48	1 adet tekerlekli teneke kasa	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
49	20 adet iş gözlüęü	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
50	2 takım anahtar takımı	Tamamlandı	İl Özel İdaresi

<b>İL AFET MÜDÜRLÜĞÜ ADINA ALINAN ARAMA KURTARMA EKİPMANLARI</b>			
<b>Sıra No</b>	<b>Faaliyetin adı</b>	<b>Faaliyet durumu</b>	<b>Bütçe Kaynağı</b>
51	3 adet alyan takımı	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
52	3 adet yankeski	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
53	3 adet kargaburnu	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
54	2 adet tornavida takımı	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
55	10 adet priz ve çakmaklık USB şarj aleti	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
56	7 adet kontrol kalemi	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
57	1 adet sıcak silikon tabancası	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
58	1 adet caraskal	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
59	5 adet kerpeten	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
60	1 adet 4 K Kamera El Gimbal	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
61	1 Adet Dslr fotoğraf makinesi	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
62	2 adet tripod	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
63	1 adet üçlü ayak	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
64	1 adet drone gözlük	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
65	1 adet 10-18 geniş açılı lens	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
66	1 adet 55-250 lens	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
67	26 adet su geçirmez termal pamuklu çorak	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
68	13 adet kaymaz tabanlı terlik	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
69	13 adet tracking ayakkabı	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
70	6 adet polar içlik	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
71	13 adet extreme içlik	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
72	4 adet kuru dalış elbese	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
73	8 adet kuru dalış elbisesi bacak ağırlığı	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
74	4 adet kuru dalış elbisesi askısı	Tamamlandı	İl Özel İdaresi

**9-KIRSALDAKİ YAPILAŞMANIN ÇEVRE, FEN VE SAĞLIK KOŞULLARINA UYGUN OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.**





<b>Stratejik</b>	<b>Alan 2</b>	Yerleşim Birimlerine Hizmetler	
	<b>Amaç 4</b>	Çevre unsurlarını içeren, güvenli, sağlıklı verimli ve etkin olarak kullanılabilen yaşam alanları oluşturmak	
	<b>Hedef 3</b>	Köye dönüşen 22 adet Belde Belediyesinin imara ilişkin çalışmalarını tamamlamak	
<b>Faaliyet No</b>	<b>Faaliyet Tanımı</b>	<b>Performans Göstergesi</b>	<b>2017 Yılı Gerçekleştirilen Faaliyetler</b>
<b>2.4.3.1</b>	Köy meydanı çevre düzenleme projeleri hazırlanması	5 adet	9 Adet köyün örnek park projeleri ve yaklaşık maliyetleri hazırlanmıştır.
	İmar Revizyonlarının Yapımı	5 adet	Elvançelesi (Mecitözü) Çamlıca-Mescitli (Laçın) Arifegazili (Sungurlu) Yekbas (Boğazkale) Hacıhamza (Kargı) köylerinde imar revizyonu işlemleri ihale edilmiş olup; Müdürlüğümüzce kontrolleri devam etmektedir.
<b>2.4.3.3</b>	Kapanan 22 belde belediyesinde İmar Kanununun 18. maddesinin uygulanması	5 adet	İmar revizyonu çalışmaları bitmemesi sebebiyle İmar Kanununun 18. Maddesi uygulamasına başlanılmamıştır.
<b>Stratejik</b>	<b>Alan 1</b>	Kurumsal Yapı	
	<b>Amaç 3</b>	Hizmet Kalitesinin artırılması amacı ile fiziksel ve teknolojik alt yapı olanaklarının geliştirilmesi	
	<b>Hedef 1</b>	Mevcut Bilgisayarların ve Yazılımlarının Güncellenmesi	
<b>Faaliyet No</b>	<b>Faaliyet Tanımı</b>	<b>Performans Göstergesi</b>	<b>2017 Yılı Gerçekleştirilen Faaliyetler</b>
<b>1.3.1.1</b>	Coğrafi Bilgi sisteminde verileri bulunan köy sayısını % 5 den % 10 a çıkartmak	% 10	Coğrafi Bilgi Sistemi veri tabanının %20 'sinde veri güncellemesi yapılmıştır.
<b>Stratejik</b>	<b>Alan 2</b>	Yerleşim Birimlerine Hizmetler	
	<b>Amaç 4</b>	Çevre unsurlarını içeren, güvenli, sağlıklı verimli ve etkin olarak kullanılabilen yaşam alanları oluşturmak	
	<b>Hedef 2</b>	Kaçak Yapı Denetimi	
<b>Faaliyet No</b>	<b>Faaliyet Tanımı</b>	<b>Performans Göstergesi</b>	<b>2017 Yılı Gerçekleştirilen Faaliyetler</b>
<b>2.4.2.1</b>	Rutin İmar Denetimlerinin yapımı	30 Adet	100 Adet Rutin İmar denetimleri yapılmıştır.
<b>Stratejik</b>	<b>Alan 3</b>	Toplumsal Hizmetler	
	<b>Amaç 3</b>	Tarihi ve kültürel değerlerimizi korumak, yaşatmak ve tanıtılmasına katkı sağlamak.	
	<b>Hedef 1</b>	Tarihi, milli ve yerel kültürün yaşatılmasına yönelik çalışmalar	
<b>Faaliyet No</b>	<b>Faaliyet Tanımı</b>	<b>Performans Göstergesi</b>	<b>2017 Yılı Gerçekleştirilen Faaliyetler</b>
<b>3.3.1.1</b>	Rolöve, Restorasyon ve Restitüsyon projelerinin hazırlanması	6 adet	3 Adet Kültüre tescilli yapının Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Çevre Düzenlemesi, Elektrik ve Mekanik Tesisat Projeleri hazırlanmıştır.

**İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜNCE**  
**İLİMİZ ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİNDEN YAPILAN DİĞER FAALİYETLER**

- Merkez İlçe Sarmaşa ve Kazıklıkaya köylerinde Mülkiyeti hazineye ait arazilerde Tarımsal Rekreasyon Amaçlı(Hobi Bahçesi) İmar planı yapılmıştır. Merkez İlçe Çanakçı, Atçalı, Soğuksu, Burun, Türkler Akyazı ve Altınbaş köylerinde Tarımsal Rekreasyon amaçlı İmar planları hazırlanmış olup; onaylatılmak amacıyla İl Genel Meclisine havalesi yapılacaktır.
- 2 Adet (120m<sup>2</sup>, 150m<sup>2</sup>) 2 Katlı Tip Konut Projesi yaptırılmıştır.
- Figani Kaplıcası Termal Tesisinin İmar planına esas jeolojik-jeoteknik zemin etüdü çalışmaları yaptırılmıştır.
- Eti Anadolu Lisesi Bahçesine Spor Alanları ve Yürüyüş Yollarının peyzaj projesi ve yaklaşık maliyetleri hazırlanmıştır.
- Sungurlu ilçesinde örnek Köy Pazarı Peyzaj Projesi ve yaklaşık maliyeti hazırlanmıştır.
- Düvenci Beldesi Mesire alanının peyzaj projesi ve yaklaşık maliyetleri hazırlanmıştır.
- İskilip İlçesi Atıf hoca Kültür Merkezini Çevre Düzenlemesi Projesi ve yaklaşık maliyeti hazırlanmıştır.
- Üyük, Gökören, Aşağızeytin, Kızılyar ve Kazıklıkaya köylerinde 442 sayılı köy kanunu kapsamında köy yerleşme planı yaptırılmıştır.

### **KÜLTÜR KATKI PAYI HESABINDAN YAPILAN İŞLER**

- Merkez İlçe Üçköy Camisinin Restorasyon, Restitüsyon projeleri ve yaklaşık maliyetleri hazırlanmıştır.
- İskilip İlçesi Redif Kışlasının Restorasyon, Restitüsyon projeleri ve yaklaşık maliyetleri hazırlanmıştır.
- Merkez İlçede bulunan Bilaller Konağının Restorasyon, Restitüsyon projeleri ve yaklaşık maliyetleri hazırlanmıştır.

<b>KÖY MEYDANI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ PROJESİ YAPILAN KÖYLER</b>			
<b>S.NO</b>	<b>İLÇE</b>	<b>KÖY</b>	<b>PROJE DURUMU</b>
1	KARGI	HACIHAMZA	PROJE VE YAKLAŞIK MALİYET HAZIRLANMIŞTIR.
2	ALACA	ÇOPRAŞIK	PROJE VE YAKLAŞIK MALİYET HAZIRLANMIŞTIR.
3	MERKEZ	SEYDİM	PROJE VE YAKLAŞIK MALİYET HAZIRLANMIŞTIR.
4	SUNGURLU	ARİFEGAZİLİ	PROJE VE YAKLAŞIK MALİYET HAZIRLANMIŞTIR.
5	BOĞAZKALE	YEKBAS	PROJE VE YAKLAŞIK MALİYET HAZIRLANMIŞTIR.
6	LAÇIN	ÇAMLICA	PROJE VE YAKLAŞIK MALİYET HAZIRLANMIŞTIR.
7	OSMANCIK	BAŞPINAR	PROJE VE YAKLAŞIK MALİYET HAZIRLANMIŞTIR.
8	SUNGURLU	YÖRÜKLÜ	PROJE VE YAKLAŞIK MALİYET HAZIRLANMIŞTIR.
9	DODURGA	ALPAGUT	PROJE VE YAKLAŞIK MALİYET HAZIRLANMIŞTIR.

**İLİMİZDEKİ HER BİREYE KALİTELİ EĞİTİM HİZMETİ SUNABİLMEK ÜZERE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER.**





Stratejik	Alan 3	Toplumsal Hizmetler	
	Amaç 1	Eğitim Hizmetlerinin verimlilik ve etkinliğinin artırılması	
	Hedef 1	İlköğretim Hizmetleri alanındaki kalitenin artırılması, fiziksel ve teknolojik alt yapı olanaklarının geliştirilmesi.	
Faaliyet No	Faaliyet Tanımı	Performans Göstergesi	2017 Yılı Gerçekleştirilen Faaliyetler
3.1.1.1	İlköğretim yeni derslik yapımı	52 derslik	<b>176 derslik yapımı tamamlanmıştır.</b> 128 derslik İl Özel İdaresi bütçesinden, 48 derslik Spor Toto Daire Başkanlığı bütçesinden karşılanmıştır.
	Sungurlu Bölükbaşı Özel Eğitim Okuluna Sosyal Tesis Yapımı	1 ihale	Milli Eğitim Bakanlığı 2017 yılı yatırım programına alınmadığı için faaliyet gerçekleştirilememiştir.
3.1.1.3	Mevcut İlköğretim Okullarının büyük onarımı	52 okul	<b>27 adet İlköğretim Okulunun büyük onarımları tamamlanmıştır.</b> 22 adet İl Özel İdaresi bütçesinden 5 adet Bakanlık bütçesinden karşılanmıştır.
	Mevcut ilköğretim okullarının küçük onarımı	20 okul	<b>29 adet İlköğretim Okulunun küçük onarımları tamamlanmıştır.</b> 21 adet İl Özel İdaresi bütçesinden, 8 adet Bakanlık bütçesinden karşılanmıştır.
3.1.1.9	Mevcut anaokullarının bakım ve onarımlarının yapılması	2 adet anaokulu	<b>8 adet anaokulunun büyük ve küçük onarımı tamamlanmıştır.</b> 6 adet İl Özel İdaresi bütçesinden 2 adet Bakanlık bütçesinden karşılanmıştır.
3.1.1.12	Okullara çevre düzenlemesi yapımı	5 okul	2 adet İskilip İlçesi Uludere Köyü İlkokulu ile İskilip İlçesi Kurusaray Köyü İlk ve Ortaokulu çevre düzenlemesi İl Özel İdaresi bütçesinden yaptırılmıştır
3.1.1.5	Kamulaştırma veya hibe yoluyla okul alanları oluşturulması	9.120 m <sup>2</sup>	<u>17.665,06 m<sup>2</sup>lik bir alan kamulaştırılmıştır.</u> İl Özel İdaresi bütçesinden: 14.261,01 m <sup>2</sup> Bakanlık bütçesinden : 3.404,05 m <sup>2</sup>

FAALİYET BİLGİLERİ	
<b>İŞİN ADI</b>	İlköğretim yeni derslik yapımı.
<b>SÖKTÖRÜ</b> ( Ulaşım,Sağlık,İnşaat, Tarım,Çevre,Güvenlik,Eğitim vs )	Eğitim.
<b>TÜRÜ</b> ( Mal / Hizmet / Yapım )	Yapım.
<b>TOPLAM MALİYETİ</b>	41.223.638,74 TL
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	52 derslik
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	176 derslik yapımı devam etmektedir.
<b>KAYNAĞI</b> (İl Özel İdaresi/Bakanlık/İlbank/Köydes vs)	128 derslik Özel İdare - 48 derslik Spor Toto Daire Başkanlığı tarafından
<b>FAALİYET SONUCU</b>	Yeni derslikler yapmak suretiyle sınıfta bulunan öğrenci mevcudunu aşağı çekmek suretiyle öğrencilerin daha rahat bir ortamda eğitim yapmalarına imkan sağlanmıştır.





### MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

TEMEL EĞİTİM OKULLARI YENİ BİNA YAPIMLARI				
Sıra	Faaliyetin adı	Derslik Sayısı	Faaliyet durumu	Bütçe Kaynağı
1	Merkez Özel Eğitim İlkokulu	16	Devam ediyor	İl Özel İdaresi
2	İskilip İmam Hatip Ortaokulu	16	Devam ediyor	İl Özel İdaresi
3	Alaca Dumlupınar İlkokulu	18	Devam ediyor	İl Özel İdaresi
4	Uğurludağ İlkokulu	12	Devam ediyor	İl Özel İdaresi
5	Merkez Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu Ek Bina	18	Devam ediyor	İl Özel İdaresi
6	Merkez Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu	16	Devam ediyor	İl Özel İdaresi
7	Merkez Yeni Ulukavak Ortaokulu	24	Devam ediyor	İl Özel İdaresi
8	İskilip Aşağıörenskei Köyü İlkokulu	8	Devam ediyor	İl Özel İdaresi
9	Merkez Ulukavak İlkokulu	16	Devam ediyor	Spor Toto Dair
10	Merkez Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu	16	Devam ediyor	Spor Toto Dair
11	Merkez Selçuk Sokak İlkokulu	16	Devam ediyor	Spor Toto Dair
<b>TOPLAM YAPILAN DERSLİK SAYISI</b>		<b>176</b>		



FAALİYET BİLGİLERİ	
<b>İŞİN ADI</b>	Mevcut İlköğretim Okullarının büyük onarımı.
<b>SÖKTÖRÜ</b> ( Ulaşım,Sağlık,İnşaat,Tarım,Çevre,Güvenlik,Eğitim vs )	Eğitim.
<b>TÜRÜ</b> ( Mal / Hizmet / Yapım )	Yapım.
<b>TOPLAM MALİYETİ</b>	1.958.625,70 TL
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	52 Okul.
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	27 ad. Tamamlandı - 22 ad. Özel İdare - 5 ad. Bakanlık tarafından
<b>KAYNAĞI</b> (İl Özel İdaresi/Bakanlık/İlbank/Köydes vs)	Özel İdare ve Bakanlık.
<b>FAALİYET SONUCU</b>	Eğitimde kalitenin artırılması ve rahat bir ortamda eğitim hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında okulların bakım ve onarımları yaptırılmıştır.





BÜYÜK ONARIMI YAPILAN İLKOKULLAR			
Sıra No	Faaliyetin adı	Faaliyet durumu	Bütçe Kaynağı
1	Merkez Bahçelievler İlkokulu	Tamamlanmıştır	İl Özel İdaresi
2	Merkez Türkler Köyü İlk ve Ortaokulu	Tamamlanmıştır	İl Özel İdaresi
3	Sungurlu İlçesi Fevzi Çakmak İlkokulu	Tamamlanmıştır	İl Özel İdaresi
4	Sungurlu İlçesi Cumhuriyet İlkokulu	Tamamlanmıştır	İl Özel İdaresi
5	Merkez Atatürk İlkokulu	Tamamlanmıştır	İl Özel İdaresi
6	Osmancık İmam Hatip Ortaokulu	Tamamlanmıştır	İl Özel İdaresi
7	Oğuzlar Ağaçcamı Köyü İlk ve Ortaokulu	Tamamlanmıştır	İl Özel İdaresi
8	İskilip Karaburun Köyü B.S İlkokulu	Tamamlanmıştır	İl Özel İdaresi
9	Kargı Atatürk İlk ve Ortaokulu	Tamamlanmıştır	İl Özel İdaresi
10	Mecitözü Doğu İlkokulu	Tamamlanmıştır	İl Özel İdaresi
11	İskilip Azmimli İlkokulu	Tamamlanmıştır	İl Özel İdaresi
12	İskilip Kurusaray Köyü İlkokulu	Tamamlanmıştır	İl Özel İdaresi
13	Osmancık Orgeneral Ahmet Çörekçi YİBO Öğrenci Pansiyonu	Tamamlanmıştır	İl Özel İdaresi
14	Merkez Türkiyem İmam Hatip Ortaokulu	Tamamlanmıştır	İl Özel İdaresi
15	Merkez 80. Yıl Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu	Tamamlanmıştır	İl Özel İdaresi
16	Merkez Sadık Ahmet Ortaokulu	Tamamlanmıştır	İl Özel İdaresi
17	Merkez Cumhuriyet Ortaokulu	Tamamlanmıştır	İl Özel İdaresi
18	Mecitözü Işık Köyü İlkokulu	Tamamlanmıştır	İl Özel İdaresi
19	Merkez Başöğretmen Atatürk İlkokulu	Tamamlanmıştır	İl Özel İdaresi
20	Alaca Denizhan YİBO Ortaokulu	Tamamlanmıştır	İl Özel İdaresi
21	Alaca Sakarya Ortaokulu	Tamamlanmıştır	İl Özel İdaresi
22	İskilip Uludere Köyü İlkokulu	Tamamlanmıştır	İl Özel İdaresi
23	Mecitözü YİBO Öğrenci Pansiyonu	Tamamlanmıştır	Bakanlık
24	Merkez Fatih Sultan Mehmet İlkokulu	Tamamlanmıştır	Bakanlık
25	Merkez Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu	Tamamlanmıştır	Bakanlık
26	Merkez Albayrak İlkokulu	Tamamlanmıştır	Bakanlık
27	İskilip Misakı Milli İlkokulu Redif Kışlası Restorasyonu	Devam ediyor	OKA+Bakanlık



FAALİYET BİLGİLERİ	
<b>İŞİN ADI</b>	Mevcut İlköğretim Okullarının küçük onarımı.
<b>SÖKTÖRÜ</b> ( Ulaşım,Sağlık,İnşaat,Tarım,Çevre,Güvenlik,Eğitim vs )	Eğitim.
<b>TÜRÜ</b> ( Mal / Hizmet / Yapım )	Yapım.
<b>TOPLAM MALİYETİ</b>	1.395.089,69 TL
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	20 okul.
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	21 ad. Özel İdare - 8 ad. Bakanlık.
<b>KAYNAĞI</b> (İl Özel İdaresi/Bakanlık/İlbank/Köydes vs)	Özel İdare ve Bakanlık.
<b>FAALİYET SONUCU</b>	Eğitimde kalitenin artırılması ve rahat bir ortamda eğitim hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında okulların bakım ve onarımları yaptırılmıştır.



<b>KÜÇÜK ONARIMI YAPILAN İLKOKULLAR</b>			
<b>Sıra No</b>	<b>Faaliyetin adı</b>	<b>Faaliyet durumu</b>	<b>Bütçe Kaynağı</b>
1	Merkez Bahçelievler İlkokulu	Tamamlandı	Bakanlık
2	Alaca İlçesi Sakarya Ortaokulu	Tamamlandı	Bakanlık
3	Merkez İnalözü Köyü Ortaokulu	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
4	Merkez İstiklal İlkokulu	Tamamlandı	Bakanlık
5	Merkez Toki Şehit Şükrü Özyol İlkokulu	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
6	Merkez Mustafa Kemal İlkokulu	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
7	Merkez Hürriyet İlkokulu	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
8	Merkez Ertuğrulgazi İlkokulu	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
9	Osmancık İmam Hatip Ortaokulu	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
10	Merekez Toprak Sanayi İmam Hatip Ortaokulu	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
11	Merkez 19 Mayıs İlkokulu	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
12	Merkez 23 Nisan Ortaokulu	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
13	Osmancık Koyunbaba İlkokulu	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
14	Merkez Büğdüz Köyü İlkokulu	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
15	Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu	Tamamlandı	Bakanlık
16	Bayat Atatürk İlkokulu	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
17	Laçın Atatürk İlkokulu	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
18	Sungurlu Mustafa Kemal İlkokulu	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
19	Sungurlu İlçesi Şehit Mahmut Peşmen İlkokulu	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
20	Merkez Danişment Gazi İmam Hatip Ortaokulu	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
21	Mecitözü İlçesi Emirbağ Köyü İlkokulu	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
22	İskilip İlçesi Ebusuud Efendi İlkokulu	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
23	Bayat İlçesi Cumhuriyet İlkokulu	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
24	Bayat İlçesi Çamlıgüney İlkokulu	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
25	İskilip İlçesi Kurusaray Köyü İlkokulu	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
26	Merkez Yavruturna Ortaokulu	Tamamlandı	Bakanlık
27	Merkez Yumurat İlkokulu	Tamamlandı	Bakanlık
28	İskilip İlçesi Uludere İlkokulu	Tamamlandı	Bakanlık
29	Merkez Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu	Tamamlandı	Bakanlık

FAALİYET BİLGİLERİ	
<b>İŞİN ADI</b>	Mevcut anaokullarının bakım ve onarımlarının yapılması.
<b>SÖKTÖRÜ</b> ( Ulaşım,Sağlık,İnşaat,Tarım,Çevre,Güvenlik,Eğitim vs )	Eğitim.
<b>TÜRÜ</b> ( Mal / Hizmet / Yapım )	Yapım.
<b>TOPLAM MALİYETİ</b>	174.332,20 TL
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	2 adet.
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	6 ad. Özel İdare - 2 ad. Bakanlık.
<b>KAYNAĞI (İl Özel İdaresi/Bakanlık/İlbank/Köydes vs)</b>	Özel İdare ve Bakanlık.
<b>FAALİYET SONUCU</b>	Eğitimde kalitenin artırılması ve rahat bir ortamda eğitim hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında okulların bakım ve onarımları yaptırılmıştır.







MEVCUT ANAOKULLARININ BAKIM ONARIMI			
Sıra No	Faaliyetin adı	Faaliyet durumu	Bütçe Kaynağı
1	İskilip Anaokulu	Tamamlanmıştır	İl Özel İdaresi
2	Merkez Mimar Sinan Anaokulu	Tamamlanmıştır	İl Özel İdaresi
3	Alaca Zübeydehanım Anaokulu	Tamamlanmıştır	İl Özel İdaresi
4	Osmancık İlçesi Gelincik Anaokulu	Tamamlanmıştır	İl Özel İdaresi
5	Merkez Mehmet Akif Ersoy Anaokulu	Tamamlanmıştır	Bakanlık
6	Merkez Karşıyaka Anaokulu	Tamamlanmıştır	İl Özel İdaresi
7	Merkez TOKİ Nasrettin Hoca Anaokulu	Tamamlanmıştır	İl Özel İdaresi
8	Merkez İpeklibağlar Anaokulu	Tamamlanmıştır	Bakanlık

KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI			
Sıra No	Faaliyetin adı	Faaliyet durumu	Bütçe Kaynağı
1	Tepecik Mahallesi 1215 ada, 1 parsel İlkokul alanı (3.696,00 m <sup>2</sup> )	Tamamlanmıştır	İl Özel İdaresi Bakanlık
2	Ulukavak Mahallesi 3174 ada, 1 parsel İlkokul alanı (158,58 m <sup>2</sup> )	Tamamlanmıştır	İl Özel İdaresi Bakanlık
3	Uğurludağ İlçesi 300 ada, 1-2 nolu parseller İlkokul alanı (6.233,01 m <sup>2</sup> )	Tamamlanmıştır	İl Özel İdaresi
4	Merkez Gülabibey Mahallesi, 2933 ada, 1 nolu parsel İlkokulu alanı (4.393,06 m <sup>2</sup> )	Tamamlanmıştır	İl Özel İdaresi Bakanlık
5	Merkez Gülabibey Mahallesi, 3713 ada, 1 nolu parsel İlkokulu alanı (2.521,74 m <sup>2</sup> )	Tamamlanmıştır	İl Özel İdaresi Bakanlık
6	Osmancık İlçesi Cumhuriyet Mah. 573 ada, 17 parsel, 672 ada 1-2-3 ve 4 nolu parsel ortaokul alanı (646,15 m <sup>2</sup> )	Tamamlanmıştır	Bakanlık
7	Ulukavak Mahallesi 3354 ada, 215 nolu parsel Ortaokul alanı (13,86 m <sup>2</sup> )	Tamamlanmıştır	Bakanlık
8	Merkez Kunduzhan Mahallesi, 2708 ada, 1 nolu parselde bulunan inculap ortaokulu genişleme sahasında bulunan binaların kamulaştırılması	Tamamlanmıştır	Bakanlık
9	Ulukavak Mahallesi 3370 ada 24 parsel İlkokul alanı (2,66 m <sup>2</sup> )	Tamamlanmıştır	İl Özel İdaresi

**İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ADINA YAPILAN DİĞER FAALİYETLER**

<b>ORTAÖĞRETİM OKULLARI YENİ BİNA YAPIMLARI</b>			
<b>Sıra No</b>	<b>Faaliyetin adı</b>	<b>Faaliyet durumu</b>	<b>Bütçe Kaynağı</b>
1	Alaca İmam Hatip Lisesi (24 derslik)	Devam ediyor	Bakanlık
2	Merkez Mimar Sinan Lisesi ve Kapalı Spor Salonu (32 derslik)	Devam ediyor	Bakanlık
3	Merkez Özel Eğitim Okulu (24 derslik)	Tamamlandı	Bakanlık
4	Mecitözü İmam Hatip Lisesi (24 derslik)	Tamamlandı	Bakanlık
5	İskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (24 derslik)	Devam ediyor	Bakanlık
6	Osmancık İmam Hatip Lisesi Spor Salonu	Devam ediyor	Bakanlık
7	Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (16 derslik)	Devam ediyor	Bakanlık
8	Merkez Ortaöğretim Kız Pansiyonu (100 Öğrenci)	Devam ediyor	Bakanlık

<b>ORTAÖĞRETİM OKULLARI BÜYÜK VE KÜÇÜK ONARIM İŞLERİ</b>			
<b>Sıra No</b>	<b>Faaliyetin adı</b>	<b>Faaliyet durumu</b>	<b>Bütçe Kaynağı</b>
1	Merkez Kale Özel Eğitim Uygulama Merkezi	Tamamlandı	Bakanlık
2	Merkez Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi	Tamamlandı	Bakanlık
3	İskilip Akşemsettin Anadolu Lisesi	Tamamlandı	Bakanlık
4	İskilip Anadolu İma Hatip Lisesi	Tamamlandı	Bakanlık
5	Merkez Şehit Öğretmen Fatih Tekin Mesleki ve Eğitim Merkezi	Tamamlandı	Bakanlık
6	İskilip Sultan Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi	Tamamlandı	Bakanlık
7	Sungurlu Sunguroğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi	Tamamlandı	Bakanlık
8	Sungurlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi	Tamamlandı	Bakanlık
9	Oğuzlar Çok Programlı Lisesi	Tamamlandı	Bakanlık
10	Osmancık İMKB Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi	Tamamlandı	Bakanlık
11	Merkez İnönü Anadolu Lisesi	Tamamlandı	Bakanlık
12	Sungurlu Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi	Tamamlandı	Bakanlık
13	Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi	Tamamlandı	Bakanlık



ORTAÖĞRETİM OKULLARI BÜYÜK VE KÜÇÜK ONARIM İŞLERİ			
Sıra No	Faaliyetin adı	Faaliyet durumu	Bütçe
14	Alaca Şehit Nedim Tuğaltay Anadolu Lisesi	Tamamlandı	Bakanlık
15	Alaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi	Tamamlandı	Bakanlık
16	Kargı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi	Tamamlandı	Bakanlık
17	Mecitözü İlçesi Şehit Mahmut Daştan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrenci Pansiyonu	Tamamlandı	Bakanlık
18	Alaca Anadolu İmam Hatip Lisesi	Tamamlandı	Bakanlık
19	Alaca Mehmet Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi	Tamamlandı	Bakanlık
20	Merkez Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi	Tamamlandı	Bakanlık
21	Merkez Mimar Sinan Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu	Tamamlandı	Bakanlık
22	Merkez 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi Öğrenci Pansiyonu	Tamamlandı	Bakanlık
23	Merkez Atatürk Anadolu Lisesi Öğrenci Pansiyonu	Tamamlandı	Bakanlık
24	Merkez Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi	Tamamlandı	Bakanlık
25	Sungurlu Şehit Ali Alıtkan Anadolu Lisesi Öğrenci Pansiyonu	Tamamlandı	Bakanlık
26	Merkez Özel Eğitim Meslek Lisesi	Tamamlandı	Bakanlık
27	Merkez Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrenci Pansiyonu	Tamamlandı	Bakanlık
28	Merkez Yatılı Bölge Ortaokulu Öğrenci Pansiyonu	Tamamlandı	Bakanlık
29	Alaca Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi	Tamamlandı	Bakanlık
30	Osmancık Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu	Tamamlandı	Bakanlık
31	Uğurludağ Çok Programlı Lisesi	Tamamlandı	Bakanlık
32	Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi	Tamamlandı	Bakanlık
33	Kargı İlçesi Hacıhamza Şehit Nuri Yıldız Çok Programlı Lisesi	Tamamlandı	Bakanlık
34	TOBB OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi	Tamamlandı	Bakanlık
35	Öğretmen Mukadder Akaydın Anadolu Lisesi	Tamamlandı	Bakanlık
36	Şehit Erol Olçok İmam Hatip Lisesi	Tamamlandı	Bakanlık
37	Sungurlu Fen Lisesi	Tamamlandı	Bakanlık
38	Merkez Mehmetçik Anadolu Lisesi	Tamamlandı	Bakanlık
39	İskilip İlçesi Akşemseddin Anadolu Lisesi	Tamamlandı	Bakanlık

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ADINA YAPILAN HİZMET ve MAL ALIM İŞLERİ			
Sıra No	Faaliyetin adı	Faaliyet durumu	Bütçe Kaynağı
1	Merkez ve İlçelerinde bulunan 8 adet okul arsasının jeolojik, jeofizik ve jeoteknik zemin etütlerinin yapımı	Tamamlandı	Bakanlık
2	Merkez ve İlçelerinde Teme Eğitim Okullarına Boya alımı	Tamamlandı	Bakanlık
3	Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarına İnşaat Malzemesi Boya alımı	Tamamlandı	Bakanlık
4	Merkez ve İlçelerinde bulunan 3 adet okul arsasının jeolojik, jeofizik ve jeoteknik zemin etütlerinin yapımı	Tamamlandı	Bakanlık
5	4+1 Kapasiteli Sürücüsü ile Birlikte 2 adet araç kiralama ve 2 adet destek eğitim personeli hizmet alımı	Tamamlandı	Bakanlık
6	MEB 10.415 nolu proje revizesi	Tamamlandı	Bakanlık
7	24 derslikli okul ve kapalı spor salonu proje revizesi	Tamamlandı	Bakanlık
8	100 öğrencili pansiyon projesi revize projelerinin hazırlanması	Tamamlandı	Bakanlık
9	2-adet yol arsası yola terk, ihdas yapımı	Tamamlandı	Bakanlık
10	2-adet yol arsası yola terk, ihdas yapımı	Tamamlandı	Bakanlık
11	Sungurlu Fen Lisesi enerji kimlik belgesi alımı	Tamamlandı	Bakanlık
12	Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu Zemin Etüt Yapımı	Tamamlandı	Bakanlık
13	2-adet okul arsası imar plan tadilatı	Tamamlandı	Bakanlık
14	2-adet okul arsası imar plan tadilatı	Tamamlandı	Bakanlık
15	2-adet okul arsası imar plan tadilatı	Tamamlandı	Bakanlık
16	2-adet okul arsası imar plan tadilatı	Tamamlandı	Bakanlık
17	Alaca Öğrenci Pansiyonu Uygulama Projeleri revizesi	Tamamlandı	Bakanlık
18	MEB 10.415 nolu proje statik ve mimari revize	Tamamlandı	Bakanlık
19	Araç sigorta poliçesi	Tamamlandı	Bakanlık
20	MEB 2014-16 nolu proje statik revize	Tamamlandı	Bakanlık
21	3-adet okul arsası plan tadilatı	Tamamlandı	Bakanlık
22	Temel Eğitim Okulları Kurum Müd. Yazılım güncellemesi hizmet alımı	Tamamlandı	Bakanlık
23	2-adet okul arsası imar plan tadilatı	Tamamlandı	Bakanlık
24	3-adet okul arsası jeolojik ve jeoteknik zemin etüt yapımı	Tamamlandı	Bakanlık
25	Okul ve Pansiyonlara Yangın Merdivni projesi hazırlanması	Tamamlandı	Bakanlık

**İLİMİZDEKİ SAĞLIK HİZMETLERİ SUNULAN ALANLARIN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER.**





<b>Stratejik</b>	<b>Alan 3</b>	Toplumsal Hizmetler	
	<b>Amaç 5</b>	Sağlık hizmetlerinin desteklenmesi	
	<b>Hedef 1</b>	Sağlık hizmetleri sunulan alanların desteklenmesi	
<b>Faaliyet No</b>	<b>Faaliyet Tanımı</b>	<b>Performans Göstergesi</b>	<b>2017 Yılı Gerçekleştirilen Faaliyetler</b>
<b>3.5.2.1</b>	Bayat İlçesi Çukuröz köyü sağlık evi onarımı	1 ihale	Yıl içerisinde ihalesi yapılarak 22.11.2017 tarihinde işe başlandı.

<b>İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ADINA YAPILAN DİĞER İŞLER LİSTESİ</b>			
<b>Sıra No</b>	<b>Faaliyetin adı</b>	<b>Faaliyet Durumu</b>	<b>Bütçe Kaynağı</b>
1	Çorum Erol OLÇOK Eğitim ve Araştırma Hastanesi	Tamamlandı	Bakanlık
2	Çorum Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası	Devam ediyor	Bakanlık
3	Ortaköy ve Uğurludağ İlçe Hastaneleeri Lojmanları bakım ve onarımı	Tamamlandı	Bakanlık
4	Kargı Gökçedoğan Köyü Sağlık Evi Onarımı	Tamamlandı	Bakanlık
5	Kargı Maksutlu Köyü Sağlık Evi Onarımı	Tamamlandı	Bakanlık
6	Kargı Gölet Köyü Sağlık Evi Onarımı	Tamamlandı	Bakanlık
7	Osmancık Gecek Köyü Sağlık Evi Onarımı	Tamamlandı	Bakanlık
8	Osmancık Karalargüney Köyü Sağlık Evi Onarımı	Tamamlandı	Bakanlık
9	Osmancık Öbektaş Köyü Sağlık Evi Onarımı	Tamamlandı	Bakanlık
10	Osmancık Gökdere Köyü Sağlık Evi Onarımı	Tamamlandı	Bakanlık
11	Sungurlu İnegazili Köyü Sağlık Evi Onarımı	Tamamlandı	Bakanlık
12	Sungurlu Aşağıfındıklı Köyü Sağlık Evi Onarımı	Tamamlandı	Bakanlık
13	Alaca Çopraşık Köyü Sağlık Evi Onarımı	Tamamlandı	Bakanlık
14	Alaca Gazipaşa Köyü Sağlık Evi Onarımı	Tamamlandı	Bakanlık
15	Alaca Küçükhirka Köyü Sağlık Evi Onarımı	Tamamlandı	Bakanlık
16	Alaca Tutaş Köyü Sağlık Evi Onarımı	Tamamlandı	Bakanlık
17	Ortaköy Aşağıdağul Köyü Sağlık Evi Onarımı	Tamamlandı	Bakanlık
18	Ortaköy Karahacıp Köyü Sağlık Evi Onarımı	Tamamlandı	Bakanlık
19	Boğazkale Evcı Köyü Sağlık Evi Onarımı	Tamamlandı	Bakanlık
20	Bayat Kuruçay Köyü Sağlık Evi Onarımı	Tamamlandı	Bakanlık
21	Bayat Yeşilçat Köyü Sağlık Evi Onarımı	Tamamlandı	Bakanlık
22	Bayat Kalınpelit Köyü Sağlık Evi Onarımı	Tamamlandı	Bakanlık
23	Dodurga Dikenli Köyü Sağlık Evi Onarımı	Tamamlandı	Bakanlık
24	Oğuzlar Kayı Köyü Sağlık Evi Onarımı	Tamamlandı	Bakanlık
25	Uğurludağ Üçdan Sağlık Evi Onarımı	Tamamlandı	Bakanlık

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ADINA YAPILAN DİĞER İŞLER LİSTESİ			
Sıra No	Faaliyetin adı	Faaliyet durumu	Bütçe Kaynağı
26	İskilip Karaburun Köyü Sağlık Evi Onarımı	Tamamlandı	Bakanlık
27	İskilip Saraycık Köyü Sağlık Evi Onarımı	Tamamlandı	Bakanlık
28	Merkez Ovasaray Köyü Sağlık Evi Onarımı	Tamamlandı	Bakanlık
29	Merkez Eskice Köyü Sağlık Evi Onarımı	Tamamlandı	Bakanlık
30	Merkez Çeşmeören Köyü Sağlık Evi Onarımı	Tamamlandı	Bakanlık
31	Merkez Gövenovacıği Köyü Sağlık Evi Onarımı	Tamamlandı	Bakanlık
32	Merkez Hacıbey Köyü Sağlık Evi Onarımı	Tamamlandı	Bakanlık
33	Merkez Mislerovacıği Köyü Sağlık Evi Onarımı	Tamamlandı	Bakanlık
34	Merkez Cemilbey Köyü Sağlık Evi Onarımı	Tamamlandı	Bakanlık
35	Laçın Gökgözler Köyü Sağlık Evi Onarımı	Tamamlandı	Bakanlık
36	Laçın Çampınar Köyü Sağlık Evi Onarımı	Tamamlandı	Bakanlık
37	Boğazkale İlçe Hastanesi Lojmanları Bakım ve Onarımı	Tamamlandı	Bakanlık
38	Bayat İlçe Hastanesi Lojmanları Bakım ve Onarımı	Tamamlandı	Bakanlık
39	Oğuzlar İlçe Hastanesi Lojmanları Bakım ve Onarımı	Tamamlandı	Bakanlık
40	Alaca Toplum Sağlığı Merkezi Doğalgaz Dönüşümü İşi	Tamamlandı	Bakanlık
41	Mecitözü TSM (5-6 Hekimlik) Hizmet Binası Yapımı	Devam ediyor	Bakanlık
42	Osmancık TSM (5-6 Hekimlik) Hizmet Binası Yapımı	Devam ediyor	Bakanlık

<b>İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ADINA YAPILAN İŞLER LİSTESİ</b>			
<b>Sıra No</b>	<b>Faaliyetin adı</b>	<b>Faaliyet durumu</b>	<b>Bütçe Kaynağı</b>
1	Merkez Kent Güvenlik Yönetim Sistemi 10 Aylık Bakım ve Onarımı	Tamamlandı	Bakanlık
2	Merkez Kent Güvenlik Yönetim Sistemi 9 Aylık Bakım ve Onarımı	Tamamlandı	Bakanlık
3	KGYS Genişleme ve Modernizasyon Kurulumu	Tamamlandı	Bakanlık
4	3-Adet Drone Alımı	Tamamlandı	Bakanlık
5	Merkez Bölge Trafik Hizmet Binası Mantolama İşi	Tamamlandı	Bakanlık

<b>AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA YAPILAN İŞLER</b>			
<b>Sıra No</b>	<b>Faaliyetin adı</b>	<b>Faaliyet durumu</b>	<b>Bütçe Kaynağı</b>
1	Merkez 100 Yataklı Huzurevi Projesi Hizmet Alımı	Devam Ediyor	Bakanlık
2	Merkez Atıl Üzelgün Huzurevi Bakım ve Onarımı	Tamamlandı	Bakanlık
3	Alaca Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi Hizmet Alımı	Tamamlandı	Bakanlık

<b>İL JANDARMA KOMUTANLIĞI ADINA YAPILAN İŞLER</b>			
<b>Sıra No</b>	<b>Faaliyetin adı</b>	<b>Faaliyet durumu</b>	<b>Bütçe Kaynağı</b>
1	Merkez Jandanma Komutanlığı Hizmet Binası Çevre Duvarı ve Genel Onarımı	Tamamlandı	Bakanlık



## 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ADINA YAPILAN İŞLER

Sıra No	Faaliyetin adı	Faaliyet durumu	Bütçe Kaynağı
1	112 Acil Çağrı Merkezi Hizmet Binası Yapımı	Devam Ediyor	Bakanlık

## PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YAPILAN DİĞER FAALİYETLER

Sıra No	Faaliyetin adı	Faaliyet durumu	Bütçe Kaynağı
1	Alaca Hükümet Konağı Proje Hizmet Alımı	Tamamlandı	Bakanlık
2	Çorum İl Özel İdaresi Hizmet Binaları Doğalgaz Dönüşümü İşİ	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
3	Alaca Bakımevi Onarımı	Tamamlandı	Bakanlık
4	Sungurlu Bakımevi Onarımı	Tamamlandı	Bakanlık
5	İskilip Bakımevi Onarımı	Tamamlandı	Bakanlık
6	Osmancık Bakımevi Onarımı	Tamamlandı	Bakanlık
7	Merkez Eski Emniyet Müdürlüğü Binası Nüfus Müdürlüğüne Dönüştürülmesi	Tamamlandı	Bakanlık
8	Çorum İl Özel İdaresi Sosyal Tesis Dış Cephe Boyanması	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
9	Çorum İl Özel İdaresi Atölyeler Bakım ve Onarımı	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
10	Laçın Hükümet Konağı Zemin Etüt ve Avam Projeleri Hazırlanması	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
11	Özel Erener Eğitim Etüt Merkezinin Bahçelievler Polis Merkez Amirliğine dönüştürülmesi.	Tamamlandı	İl Özel İdaresi
12	Devlet Tiyatro Salonunun ıslak zeminlerinin ve bahçe kapılarının, markiz ve engelli rampasının bakım ve onarımlarının yapılması	Tamamlandı	İl Özel İdaresi

**İLİMİZDEKİ KÜLTÜREL DEĞERLERİN KORUNMASI, İLİMİZİN TANITILMASI VE İLİMİZDEKİ SPOR FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ İLE İLGİLİ GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER.**



Stratejik	Alan 3	Toplumsal Hizmetler		
	Amaç 2	Eğitim ve Sosyal içerikli projeleri desteklemek ve etkinlikler düzenlemek		
	Hedef 1	Kütüphanelerin desteklenmesi		
Faaliyet No	Faaliyet Tanımı	Performans Göstergesi	2017 Yılı Gerçekleştirilen Faaliyetler	
3.2.1.1.	Basılı yayın alımı	1.000 adet	<b>3.327 adet kitap alımı yapılmıştır.</b> Tamamı İl Özel İdare bütçesinden alınarak İl Merkezi ve Ortaöğretim okulları kütüphanelerine dağıtımları yapılmıştır.	
Stratejik	Hedef 2	Gençleri geleceğe hazırlamak ve topluma kazandırmak		
3.2.2.1.	Dezavantajlı gruplara el becerileri için malzeme alımı	1 kez	Sosyal Hizmetler Yurtlarındaki Öğrenciler için 1 kez malzeme alımı gerçekleştirilmiştir.	
3.2.2.2.	Dezavantajlı gruplara yönelik malzeme alımı (Akülü Sandalye)	1 kez	İhtiyaç sahiplerine 45 adet akülü sandalye İl Özel İdare Bütçesinden alım yapılmıştır.	
	Dezavantajlı gruplara yönelik kaynak aktarımı	Talep	Talep olmamıştır.	
Stratejik	Hedef 3	Kalkınma ajanslarına sunulan projelerin desteklenmesi		
3.2.3.1	Oka Projelerine Eş Finansman sağlamak	2 proje	1-Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Geliştirme.Proj. 2-Robotik Mekatronik ve Sanayi Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesine destek sağlanmıştır.	
Stratejik	Alan 3	Toplumsal Hizmetler		
	Amaç 3	Tarihi ve kültürel değerlerimizi korumak, yaşatmak ve tanıtılmasına katkı sağlamak		
	Hedef	Çorum İli'nin Tanıtımı		
Faaliyet No	Faaliyet Tanımı	Performans Göstergesi	2017 Yılı Gerçekleştirilen Faaliyetler	
3.3.2.1.	Yurtiçi fuarlarına katılım	2 kez	İl Özel İdaresi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2 kez, İlimizi tanıtım amaçlı Ulusal Turizm Fuarına katılım sağlanmıştır.(İstanbul Emitt Fuarı,İzmir Travel Turkey)	
3.3.2.2.	Yurtdışı fuarlarına katılım	2 kez	1 kez Uluslar arası Turizm Fuarına katılım sağlanmıştır.( Budapeşte Turizm Fuarı )	
3.3.2.3.	Çorum İli tanıtım kitabı hazırlanması	1 adet	Tamamı İl Özel İdare bütçesinden alınarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce bastırılmıştır.	
3.3.2.4.	Hitit yolu, gastronomi yolu ve çorum mutfağını güzelleme kitabının bastırılması	1.500 adet	Önceki yıllarda basımı yapılan ve halen stoklarımızda mevcut kitapların bulunması nedeniyle faaliyet gerçekleştirilmemiştir.	
3.3.2.5	Ankara-Samsun Karayolu üzerinde Çorum İli tanıtım totemleri yapılması ve mevcutların yenilenmesi	10 adet	6 Adet tanıtım totemi İl Özel İdaresi Bütçesinden yaptırılmıştır.	
3.3.2.6.	Çorum İli tanıtım broşürü ve diğer materyallerin hazırlanması	5.000 adet	5.000 adet tanıtım broşürleri vs. İl Özel İdaresi Bütçesinden alınarak, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce bastırılmıştır.	



3.3.2.8	İlin tanıtım etkinlikleri için araç kiralama	1 kez	1 Araç kiralama ihalesi yapılarak İlimizin tanıtımına yönelik 56 Tur yapılmıştır. Tamamı İl Özel İdare bütçesinden karşılanmıştır.
	Açıkhava reklam ünitesi kiralama	1 adet	Kiralama faaliyeti gerçekleştirilmemiştir.
	Boğazkale UNESCO 30. Yıl Kültür Tanıtımı	1 ihale	1 Adet ihale yapılmıştır.
Stratejik	Alan 3	Toplumsal Hizmetler	
	Amaç 4	Yerleşim birimlerindeki çocuk, genç ve yetişkinlerin sportif faaliyetlere olan ilgisini arttırmak, desteklemek ve etkinlikler düzenlemek	
	Hedef 1	Spor alt yapısı ile ilgili tesis ve spor malzemesi desteği ve spora ilişkin etkinlikler	
Faaliyet No	Faaliyet Tanımı	Performans Göstergesi	2017 Yılı Gerçekleştirilen Faaliyetler
3.4.1.2.	Amatör spor kulüplerine spor malzemesi desteği	1 Kez	1 kez ihale yapılarak 29 adet Amatör Spor kulübüne malzeme desteği sağlanmıştır. Tamamı İl Özel İdare bütçesinden karşılanmıştır.
3.4.1.3	İlk, orta ve liselere spor malzemesi desteği	1 kez	3 adet( Ortaköy Belediye Şapınuva Spora- Osmancık Genlik Spor Kulübü-Eti Lisesi Spor Kulübü) Okula dağıtılmak üzere spor malzemeleri alımı İl Özel İdare Bütçesinden karşılanmıştır.
Stratejik	Alan 3	Toplumsal Hizmetler	
	Amaç 7	Dezavantajlı birey ve grupların barınma, korunma ve topluma yeniden kazandırılmalarına ilişkin destek ve sosyal kültürel amaçlı etkinlikler düzenlemek.	
	Hedef 1	Dezavantajlı kesimin sosyal yaşamla bütünleşmesi ve gelişimini sağlamak	
Faaliyet No	Faaliyet Tanımı	Performans Göstergesi	2017 Yılı Gerçekleştirilen Faaliyetler
3.7.1.1	El ve zihinsel işlem becerilerine yönelik malzeme alımı	1 kez	Tamamı İl Özel İdare bütçesinden alınarak İl Sosyal Hizmetlere malzeme alımı gerçekleştirilmiştir.

### **BOĞAZKALE UNESCO 30. YIL KÜLTÜR TANITIMI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA**

- 1-Ekmeğimi Taştan Çıkartıyorum projesi kapsamında malzeme ve ekipman alımı gerçekleştirilmiştir.
- 2-Purilliya Bahar Bayramı etkinlikleri düzenlenmiştir.
- 3-İlçe girişine sanatsal eserler (resim, heykel vs) yaptırılmıştır.
- 4-Kadeş barış eşitlik sempozyum etkinlikleri düzenlenmiştir.
- 5-Çorum Tanıtım Günleri etkinlikleri düzenlenmiştir.

- Ayrıca "Barış ve Medeniyet Başkenti Çorum" Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenlenmiştir.

FAALİYET BİLGİLERİ	
<b>İŞİN ADI</b>	İlköğretim, ortaöğretim ve liseler ile amatör spor kulüplerine spor
<b>SÖKTÖRÜ</b> ( Ulaşım,Sağlık,İnşaat,Tarım,Çevre,Güvenlik,Eğitim vs )	Eğitim.
<b>TÜRÜ</b> ( Mal / Hizmet / Yapım )	Mal.
<b>TOPLAM MALİYETİ</b>	130.197,86 TL
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	2
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	32
<b>KAYNAĞI</b> (İl Özel İdaresi/Bakanlık/İlbank/Köydes vs)	İl Özel İdaresi.
<b>FAALİYET SONUCU</b>	Yerleşim birimlerinde yaşayan vatandaşların sportif faaliyetlere olan ilgisini arttırmak amacıyla amatör spor kulüplerimize spor malzeme desteği sağlanmıştır.





### AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE YAPILAN SPOR MALZEMELERİ LİSTESİ

S.NO	MALZEME ADI	ADET	KULÜP SAYISI	DAĞTIMI YAPILAN MALZEME SAYISI
1	Krampon Ayakkabı	22	29	580
2	Maç Topu	2	29	58
3	Anteraman Topu	10	29	232
4	Kaleci Eldiveni	2	29	58
5	Tozluk	22	29	638
6	Tekmelik	22	29	638



<b>İLİLİMİZ ÖZEL İDARESİNCE SPOR MALZEME DESETEĞİ SAĞLANAN SPOR KULÜPLERİMİZ</b>	
<b>S.NO</b>	<b>KULÜP ADI</b>
1	ALACA BELEDİYE SPOR
2	BAYAT BELEDİYE SPOR
3	ÇİMENTO SPOR
4	ÇORUMSPOR
5	ÇORUM BELEDİYE SPOR
6	ÇORUM 1907 GENÇLİK SPOR
7	DÜVENCİ BELEDİYE SPOR
8	ETİ GENÇLİK SPOR
9	GENÇLERBİRLİĞİ SPOR
10	H.E.M KÜLTÜR SPOR
11	HİTİT İŞİTME ENGELLİLER SPOR
12	İSKİLİP GÜÇÜ SPOR
13	İSKİLİP SPOR
14	İŞİTME ENGELLİLER SPOR KLUBÜ
15	İL ÖZEL İDARE SPOR
16	KARGI GÜCÜ SPOR
17	MECİTÖZÜ SPOR
18	MİMAR SİNAN GENÇLİK SPOR
19	OĞZULAR BELEDİYE SPOR
20	OSMANCIK BELEDİYE SPOR
21	OSMANCIK GÜCÜ SPOR
22	OSMANCIK SPOR
23	PTT GENÇLİK SPOR
24	SUNGURLU BEL.SPOR
25	TEDAŞ ÇORUM GÜCÜ
26	ULUKAVAK SPOR
27	ORTAKÖY ALTINBAŞ
28	UĞURLUDAĞ BELEDİYE SPOR
29	HİTİT GENCLİK SPOR

PROJE VEYA FAALİYET BİLGİLERİ	
<b>İŞİN ADI</b>	Dezavantajlı gruplara yönelik malzeme alımı (Akülü Engelli Sandalye Alımı)
<b>SÖKTÖRÜ</b> ( Ulaşım,Sağlık,İnşaat,Tarım,Çevre,Güvenlik,Eğitim vs )	Sağlık.
<b>TÜRÜ</b> ( Mal / Hizmet / Yapım )	Mal.
<b>TOPLAM MALİYETİ</b>	154.344,00 TL
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	1 kez
<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME</b>	45 Adet
<b>KAYNAĞI</b> (İl Özel İdaresi/Bakanlık/İlbank/Köydes vs)	İl Özel İdaresi.
<b>AMACI</b>	Engellerin ortadan kaldırılması kapsamında, Dezavantajlı gruplara yönelik Akülü Sandalye almak suretiyle ilgililerine dağıtımları yapılmıştır.







**İDAREMİZİN SORUMLU OLDUĞU ALANLARA DAHA HIZLI VE KALİTELİ HİZMET SUNULMASI AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER.**



<b>Stratejik</b>	<b>Alan 1</b>	Kurumsal Yapı		
	<b>Amaç 3</b>	Hizmet kalitesinin artırılması amacı ile fiziksel ve teknolojik alt yapı olanaklarının geliştirilmesi		
	<b>Hedef 3</b>	Makine parkının yenilenmesi		
<b>Faaliyet No</b>	<b>Faaliyet Tanımı</b>	<b>Performans Göstergesi</b>	<b>2017 Yılı Gerçekleştirilen Faaliyetler</b>	
<b>1.3.3.</b>	Greyder Alımı	4 adet	İdaremizin Öncelikleri Programında Bulunan Araçlar Alınmıştır.	
	Binek Araç Alımı	4 adet	İdaremizin Öncelikleri Programında Bulunan Araçlar Alınmıştır.	
	Panelvan alımı	4 adet	İdaremizin Öncelikleri Programında Bulunan Araçlar Alınmıştır.	
	Pickap alımı	4 adet	İdaremizin Öncelikleri Programında Bulunan Araçlar Alınmıştır.	

<b>İL ÖZEL İDARESİ ÖNCELİKLİ PROGRAMINDA YER ALAN VE ALINAN ARAÇLAR</b>			
<b>S.NO</b>	<b>ARACIN CİNSİ</b>	<b>ADEDİ</b>	<b>BÜTÇE KAYNAĞI</b>
1	8 M3 Çöp Toplama Aracı	4 adet	İL ÖZEL İDARESİ
2	8+1 Mercedes Vito	1 adet	İL ÖZEL İDARESİ
3	17+1 Minibüs	1 adet	İL ÖZEL İDARESİ
4	13 m3 çöp toplama aracı	1 Adet	İL ÖZEL İDARESİ
5	Lowbed(Taşıyıcı)	1 Adet	İL ÖZEL İDARESİ
6	8x4 Damperli Kamyon	5 Adet	İL ÖZEL İDARESİ
7	4x2 Damperli Kamyon	6 Adet	İL ÖZEL İDARESİ
8	Silindir	4 Adet	İL ÖZEL İDARESİ
9	Çekici	1 adet	İL ÖZEL İDARESİ
10	Roleytank	1 Adet	İL ÖZEL İDARESİ







DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN DİĞER FAALİYETLER		
S.NO	İşin Adı	Bütçe Kaynağı
01	Şehit Mezarlarının bakım ve onarımlarının yapılması	İl Özel İdaresi
02	Alaca İlçesinde konaklayan tarım işçilerinin mutfak,duş vb. İhtiyaçlarının temini.	İl Özel İdaresi
03	Alaca, İskilip, Sungurlu ve Osmancık bakımevlerinin onarımı	İl Özel İdaresi






Şehit Mezarı bakım ve onarımı





**Alaca İlçesi Tarım işçileri konaklama alanı**





**İlçe Bakımevleri tadilat sonrası durumu.**

## **2-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi.**

İl Özel İdaresinin 2017 yılında gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler, İl Özel İdaresi mevzuatı çerçevesinde ve Çorum İl Özel İdaresi Stratejik Planına uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

İl Özel İdaresi Birimleri 2017 yılı performans programında hedeflemiş oldukları performans göstergelerini gerçekleştirmek suretiyle aşağıdaki hedeflere ulaşmıştır.

### **1-) 2017 yılı içerisinde Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne,**

**12 adet performans kriteri belirlenmiş olup,** İl Özel İdaresi, Köydes, İller Bankası ve Köylere Hizmet Götürme Birliğince sağlanan ödeneklerle belirlenen performans kriterlerinden 11 adedinde de % 100' ün üzerinde bir gerçekleşme sağlanırken, 4 adet "Köprü Yapımı" performans hedefine karşılık 3 adet yapmak suretiyle % 75 oranında bir gerçekleşme sağlanmış, ayrıca;

- 2.546 Km olan asfalt yol uzunluğuna 2017 Yılında 520 Km. daha ilave etmek suretiyle **3.066,00 Km.** ye ulaşmıştır.

- İlimiz Merkez ve İlçe köylerinde Beton Parke Taşı köy sayısı 520 iken, 2017 Yılı sonu itibarıyla 240 köyde daha yapılmak suretiyle toplam 760 köyün tamamında **4.372.214,00 m2** Beton Parke Taşı yapımı gerçekleştirilmiştir.

### **2-) 2017 yılı içerisinde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne,**

**8 adet performans kriteri belirlenmiş olup,** İl Özel İdaresince sağlanan ödeneklerle, performans kriterlerinin 3 tanesinde %100' bir gerçekleşme sağlanmıştır. Ayrıca;

a-) 5 adet "Sulama Göleti Yapımı" performans hedefine rağmen 3 adet faaliyetin gerçekleştirildiği, bir adet faaliyetin halen devam ettiği ve bir adet faaliyetin ise Temel Sondajında zemin uygun olmadığından İPTAL edilmesi nedeniyle performans hedefi % 60 oranında gerçekleştirilmiştir.

b-) 2 adet "Yeraltı Suyu Tesisi Yapımı" hedeflenmesine rağmen 1 adet faaliyetin gerçekleştirildiği, bir adedinin ise DSİ tarafından gerekli izin alınmadığından İPTAL edilmesi nedeniyle performans hedefi % 50 oranında gerçekleştirilmiştir.

c-) 17 adet " Sulama Havuzu Yapımı" performans hedefi belirlenmesine rağmen 15 adedinin tamamlandığı, bir adedinin proje yapımı uygun olmadığı için, bir adedinin ise DSİ'nden su izni alınmadığı için İPTAL edilmesi nedeniyle performans hedefi % 88,24 oranında gerçekleşmiştir.

d-) 31 adet " Sulama Tesisi Yeni Yapım" hedeflenmesine rağmen 22 adet tesisin tamamlandığı, 8 tanesinin halen devam etmekte olduğu ve 1 adet tesisin ise iki köy arasında ihtilaf çıkmasından dolayı İPTAL edilmesi nedeniyle performans hedefi % 70,97 oranında gerçekleştirilmiştir.

e-) 100 Dekarlık bir alanda "Sulama Gölet Yerleri Kamulaştırma" performans hedefine karşılık kamulaştırma yapılmadığından faaliyet gerçekleştirilmemiştir.

İlimizde ise **208.000 (ha)** sulanabilir tarım arazisi olup, 2017 yılı sonu itibariyle **27.523 (ha)** sulanabilir tarım arazisi haline getirilmiştir.

### **3-) 2017 yılı içerisinde Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne,**

**4 adet performans kriteri belirlenmiş olup,** İl Özel İdaresi ve İller Bankasından sağlanan ödeneklerle belirlenen performans kriterlerinden 4 adedinde % 100'ün üzerinde bir gerçekleştirme sağlanmış, Ayrıca;

İlimizde toplam 760 köy ve 393 bağlı olup, 2017 yılı sonu itibariyle bunlardan 760 köyün tamamında ve 337 adet bağlıda Şebekeli İçme Suyuna kavuşturulmuş, yine 760 köyden 757 sinde ise Kanalizasyon tesisi tamamlanmış bulunmaktadır.

### **4-) 2017 yılı içerisinde Plan Proje ve İnşaat Müdürlüğüne,**

**12 adet performans kriteri belirlenmiş olup,** İl Özel İdaresi ve Milli Eğitim Bakanlığında sağlanan ödeneklerle belirlenen performans kriterlerinden 9 adedinde % 100'ün üzerinde bir gerçekleştirme sağlanmıştır. Ayrıca;

a-) "Sungurlu Bölükbaşı Özel Eğitim Okuluna Sosyal Tesis Yapımı" performans hedefine karşılık Milli Eğitim Bakanlığı 2017 yılı yatırım programına alınmadığı için faaliyetin gerçekleştirilmemiştir.

b-) 52 adet "Mevcut İlköğretim Okullarının Büyük Onarımı" performans hedefine karşın 27 adet onarım yapılmak üzere faaliyet % 51,92 oranında gerçekleştirilmiştir.

c-) 5 adet "Okullara Çevre Düzenlemesi Yapımı" kapsamında 2 adet okulun çevre düzenlemesi yapıldığından performans hedefi % 40 oranında bir gerçekleştirme sağlanmıştır.

### **5-) 2017 yılı içerisinde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne;**

**18 adet performans kriteri belirlenmiş olup,** İl Özel İdaresi ve Maliye Bakanlığında sağlanan ödenekler ile belirlenen performans kriterlerinden **13 adedinde % 100 oranında bir gerçekleştirme sağlanmış, Ayrıca;**

a-) 5 Bölgede ağaçlandırma alanlarının korunmasına yönelik çalışmalar yapılması performans kriterine istinaden 2 bölgede bir faaliyet gerçekleştirilmesi nedeniyle faaliyetin % 40 oranında gerçekleştirilmiştir.

b-) Orman ve fidan dikme sevgisinin çocuklarda oluşturulmasına yönelik tanıtım malzemesi alınması kapsamında 2 adet performans kriteri öngörülmüş iken, proje hazırlanmaması nedeniyle faaliyetin gerçekleştirilmemiştir.



c-) Merkez İlçe Karadona köyü (Karadona-Koparan-Deniz) köyleri ortak halı sahası yapımı hedeflenmesine rağmen, İdaremiz performans programından çıkartılması nedeniyle faaliyet gerçekleştirilmemiştir.

ç-) İskilip Merkez İlçede 1 adet halı saha yapımı performans kriterine istinaden, proje değişikliğinden dolayı faaliyet gerçekleştirilmemiştir.

d-) Ortaköy İlçesi Köysel Organik Ürünler ve El Sanatları Çarşısı Yapımı performans hedefine karşılık, projesi hazırlanmış olup, yapımına başlanılacaktır.

### **6-) 2017 yılı içerisinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne;**

**17 adet performans kriteri belirlenmiş olup,** İl Özel İdaresi bütçesinden sağlanan ödenekler ile belirlenen performans kriterlerinden 12 adedinde % 100'ün üzerinde bir gerçekleşme sağlanmıştır. Ayrıca;

a-) "Dezavantajlı Gruplara Yönelik Kaynak Aktarımı" performans hedefi belirlenmesine rağmen,talep olmaması nedeniyle faaliyet gerçekleştirilememiştir.

b-) 2 adet " Oka Projelerine Eş Finansman Desteği" sağlamak performans hedefine karşılık, 1-İl Genel Meclisinin 05.09.2017 tarih ve 273 sayılı kararı ile Dodurga İlçesinde "Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi" ve 2- İl Genel Meclisinin 05.10.2017 tarih ve 316 sayılı kararı ile " Robotik Mekatronik ve Sanayi Uygulamalarının Geliştirilmesi projelerine destek sağlanmıştır.

c-) 2 kez "Yurtdışı Fuarlara Katılım" hedeflenmesine rağmen 1 kez katılım sağlanmak üzere faaliyet % 50 oranında gerçekleştirilmiştir.

ç-) 1.500 adet "Hitit Yolu, Gastronomi Yolu ve Çorum Mutfağını Güzelleme Kitabının Bastırılması" performans hedefi belirlenmesine rağmen, önceki yıllarda basımı yapılan ve halen stoklarda yeterli miktarda kitapların bulunması nedeniyle faaliyet gerçekleştirilememiştir.

d-) 10 adet "Ankara-Samsun Karayolu Üzerinde Çorum İli Tanıtım Totemleri Yapılması ve mevcutların Yenilenmesi" performans kriterine karşılık 6 adet faaliyet yapılması nedeniyle, % 60 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır.

### **7-) 2017 yılı içerisinde İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne,**

**6 Adet performans kriteri belirlenmiş olup,** İdaremiz bütçesinden karşılanmak üzere 4 adedinde % 100 oranında bir gerçekleşme sağlanmış. Ayrıca;

a-) 5 adet "İmar Kanununun 18. Maddesinin Uygulanması" performans hedefine karşılık, İmar revizyonlarındaki çalışmaların tamamlanamaması nedeniyle faaliyetin gerçekleştirilemediği,

b-) 6 adet "Rolöve, Restorasyon ve Restitüsyon Projelerinin Hazırlanması" performans hedeflenmesine rağmen, 3 adet proje hazırlamak suretiyle faaliyet % 50 oranında bir gerçekleşme sağlanılmıştır.

**8-) 2017 yılı içerisinde Destek Hizmetleri Müdürlüğüne,**

**4 adet performans kriteri belirlenmiş olup,** İdaremiz bütçesinden performans programında yer alan araçlar yerine, İdaremizin öncelikleri programında yer alan 11 adet araç almak suretiyle performans hedefi % 100 ün üzerinde bir gerçekleşme sağlanmıştır.

**3- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi.**

2017 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinden harcama yapan Kurum ve Kuruluşların gerçekleştirmiş oldukları faaliyetlerin değerlendirilmesinde, kurum ve kuruluşlardan alınan bilgilerden faydalanmıştır.

2017 yılı içerisinde yapılan faaliyetlerin tümü stratejik plana uygun, İlimizin kalkınması ve gelişmişliğine katkı sağlayacak çalışmalardır.

**IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ**

**A- Güçlü Yönler.**

İlimiz Özel İdaresi Tüzel Kişiliğinin kurumsal kimlik kazandığının toplum tarafından biliniyor olması,

Kurumun İdari ve Mali özerkliğe sahip olması nedeniyle görevleri çerçevesinde karar alma ve uygulama serbestliğinin bulunması,

İdaremizde yeterli teknik personelinin bulunması,

İl Özel İdaresi üst yöneticisinin aynı zamanda İl Valisi olması nedeniyle birçok önemli ve acil konuya doğrudan müdahale imkanının bulunması ve koordinasyonun etkili bir şekilde yapılması imkanına sahip olunması,

İl Genel Meclisinin her ay toplanması nedeniyle uygulanmaya yönelik kararların hızlı bir şekilde alınması,

İlimizin gelişmesine katkı sağlayacak her türlü projenin desteklenmesinde İl Genel Meclisinin olumlu katkı ve görüşleri,

**B- Zayıf Yönler.**

Hizmet götürülen kırsal alanların dağınık olması,

İl Özel İdaresinin sorumlu olduğu alanların aynı zamanda diğer İl Müdürlüklerinin de sorumluluk alanında olmasının zaman zaman işleri yavaşlatması,

İl Özel İdaresi gelirlerinin hem giderlerine hem de coğrafi yapısına paralel olarak artırılması,

## V-ÖNERİ VE TEDBİRLER

İlimiz Özel İdaresi tarafından stratejik plana uygun olarak bütçe hazırlanmasına devam edilmelidir.

İl Özel İdaresi bütçesinin performansa dayalı bütçe olması nedeniyle, yılı performans programında yer almayan faaliyetlere ödenek tahsis edilmemelidir.

İlimiz Özel İdaresine kanunlarla verilen görevlerin yerine getirebilmesi için, öncelikle görevlerine paralel gelir kaynaklarının artırılması gerekmektedir.

Bu nedenle de, İl Özel idarelerinin mali yönden güçlendirilmesi ve düzenli gelir kaynaklarının sağlanması için özellikle 5779 Sayılı Vergi Gelirleri Tahsilatından İl Özel İdarelerine pay verilmesi hakkındaki Kanun gereğince verilen Özel İdare payının artırılması önem arz etmektedir.